

Łomża, dnia 14.02.2014 r.

WIN.0008.01.2014

**Rada Miejska Łomży
Stary Rynek 14
18-400 ŁOMŻA**

Dotyczy: Informacji na temat wykonania inwestycji w 2013 r.

W załączeniu przedkładam Wysokiej Radzie, zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2014 r., informację na temat wykonania inwestycji w 2013 r.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

Załącznik:

- Informacja z wykonania inwestycji w 2013 r.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Łomży


mgr inż. Marek Raszczyk

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA


mgr Beniamin J. Dobosz

Wykonanie inwestycji w 2013 r.

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1. Targowisko miejskie

PLAN- 7.615.370 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty oraz hali targowej z zapleczem socjalno-sanitarnym i infrastrukturą techniczną (ciągi komunikacyjne, parkingi naziemne) obejmująca rejon starego Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej.

Wykonawcę inwestycji wybrano w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym pod koniec 2012 r. Postępowanie przetargowe wygrała oferta z najniższą ceną złożona przez firmę **"MASBUD" INVEST Sp. z o.o.** z Suwałk z kwota brutto **8.286.000,01 zł**. Umowa została zawarta w dniu 31.12.2012 r. z terminem realizacji do 30.10.2013 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 7 stycznia 2013 r. Ze względu na warunki atmosferyczne roboty zostały faktycznie rozpoczęte w dniu 17.04.2013 r. (wpis w dzienniku budowy o rozpoczęciu robót ziemnych). Na koniec czerwca 2013 r. zaawansowanie robót licząc od początku budowy wyniosło: kwotowo 1.437.685,99zł tj. 15,8%, co w stosunku do założonego i zaktualizowanego ze względu na przedłużającą się zimę harmonogramu, które miało wynosić 34,8% było o 19,0% mniejsze. Reasumując opóźnienie liczone od początku budowy wyniosło około sześć tygodni. Dlatego też Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży wezwał Generalnego Wykonawcę "MASBUD INVEST" Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach do aktualizacji harmonogramu i przyspieszenia tempa robót, aby termin umowny zakończenia robót tj. 30.10.2013 r. został dotrzymany. Przypomniał również Wykonawcy, że w przypadku niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót będą naliczane kary umowne.

Do końca czerwca 2013 r. wykorzystano kwotę **1.092.611,10 zł** ze środków niewygasających z upływem roku 2012 (3.757.978 zł). Kwotę 2.665.366,90 zł przekazano na zadanie „Targowisko miejskie” w budżecie 2013 r.

Po przystąpieniu Wykonawcy do prac wynikła konieczność przebudowy zasilania budynku przejętego wcześniej wraz z terenem od PKP - przewidzianego do rozbiórki ze względu na kolizję z zaprojektowaną halą targową. PGE wycofała się z udzielonej wcześniej zgody (na etapie projektowania) na wyłączenie linii przewidzianej do rozbiórki, okazało się, że z przyłącza tego korzysta w dalszym ciągu PKP. W związku z powyższym wyłoniono wykonawcę „**PHU Korzeniecki**” Krzysztof Korzeniecki (Kupiski Stare), który w terminie do 24.04.2013 r. dokonał przebudowy kolidującego zasilania za kwotę **6.908,36 zł**.

Przed upływem umownego terminu zakończenia robót (30.10.2013 r.) Wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu do 31.11.2013 r. ze względu na przerwy w robotach ziemnych w okresie przedłużającej się zimy oraz konieczności przebudowy przez Miasto Łomża linii NN 0,4kV kolidującej z budową hali i wiaty targowej. Podpisano aneks nr 1 wydłużający termin zakończenia do 31.11.2013 r.

W związku z koniecznością przebudowy parkingu od strony dworca PKS dnia 31.10.2013 r. podpisano z „**MASBUD INVEST**” umowę na roboty uzupełniające za kwotę **39.359,66 zł** z terminem realizacji do 30.11.2013 r. Prace wykonano w terminie.

Przed końcem listopada „MASBUD INVEST” po raz drugi wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia wykonania całej inwestycji do 31.12.2013 r. ze względu na zmiany projektowe dotyczące instalacji oddymiania i napowietrzania hali targowej oraz konieczności przejścia części robót przez innych podwykonawców ze względu na ogłoszenie upadłości przez głównego podwykonawcę firmę PBK Sp. z o. o. z Ostrołęki.

Miasto Łomża wyraziło zgodę na przedłużenie terminu zakończenia robót z zastrzeżeniem, że data 31.12.2013 r. ostateczna, że nie ma już podstaw do dalszego aneksowania umowy i w przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu będą naliczane kary umowne.

W postępowaniu do 14 tys. € wybrano ofertę **Mariana Przybyłkiewicza** z Łomży, z którym 20 listopada 2013 r. podpisano umowę na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wiaty i hali targowej targowiska miejskiego. Za kwotę **9.500 zł** instrukcja została opracowana przed upływem terminu umownego.

Z w/w instrukcji wynika konieczność wyposażenia hali targowej w podręczny sprzęt gaśniczy oraz jej oznakowania. Dnia 17.12.2013 r. podpisano umowę z Wykonawcą: „**Usługi Pożarnicze**” **Tadeusz Wiśniewski** z Pniewa, wybranego w postępowaniu do 14 tys. €, który za kwotę **4.697,37 zł** wykonał przedmiot umowy.

„MASBUD INVEST” Sp. z o. o. w dniu 31.12.2013 r. zgłosiła gotowość obiektu do odbioru z prośbą o powołanie komisji odbiorowej.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.303.669,37 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 1.603.200 zł.

Komisja odbiorowa została powołana pismem z 03.01.2014 r. na dzień 07.01.2014 r. i w tym dniu rozpoczęła swoją działalność, którą zakończyła w dniu 14.01.2014 r. stwierdzając, że z uwagi na niezakończone prace (między innymi: niezakończone sufity podwieszane, niewykonaną posadzkę z żywic epoksydowych, niezakończone roboty malarskie, nieuruchomioną instalację oddymiania i napowietrzania hali) komisja kończy swoją działalność, a obiekt nie jest gotowy do odbioru końcowego. Po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac i ponownym zgłoszeniu gotowości obiektu do odbioru zostanie powołana nowa komisja odbioru końcowego.

„MASBUD INVEST” Sp. z o. o. w dniu 7.02.2014 r. po raz drugi zgłosiła gotowość obiektu do odbioru z prośbą o powołanie komisji odbiorowej. Tego samego dnia powołana została na 10 lutego br. komisja odbioru końcowego.

2. Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów PLAN-100. 000 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają negocjacje z Kandydatami, mające na celu wyłonienie Partnera Prywatnego, który zrealizuje przedsięwzięcie "Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego" w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 41.820 zł, w tym wydatki niewygasające – 38.130 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych PLAN – 137.556 zł

Wykonano:

1. Modernizację instalacji elektrycznych na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w tym wymiana starej instalacji i przebudowa rozdzielni i systemu pomiarowego. Wykonawca: **Abell Spółka z o. o.** z Gdańska. Wykonawcę wyłoniono poprzez zaproszenie do złożenia oferty – ogłoszenie na stronie internetowej MPK (zamówienie poniżej 14 tys. €). Cena: **36.709,84 zł** brutto.

2. Monitoring wizyjny na warsztacie i na dyspozytorni wraz z systemem kontroli dostępu do dyspozytorni. Wykonawca: **Zakład Elektroniczny „Elfro”** z Łomży. Wykonawcę wyłoniono poprzez zebranie ofert (zamówienie poniżej 14 tys. €). Cena: **25.731,71 zł** brutto.

3. Modernizację dyspozytorni i pomieszczeń przyległych (ocieplenie posadzki, obniżenie sufitu, przebudowa sanitariatów, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wiatrołapu). Wykonawca: **Zakład Remontowo-Budowlany Sylwester Zawadzki** z Łomży. Wykonawcę

wyłoniono poprzez zaproszenie do złożenia oferty. (zamówienie poniżej 14 tys. €). Koszt: **56.048,69 zł** brutto.

4. Zakupiono toalety przenośne na pętle autobusowe. Dostawca **Mariola Sidorowicz Marie Polyester** z Wandzina. Wykonawcę wyłoniono poprzez zaproszenie do złożenia oferty (zamówienie poniżej 14 tys. €). Koszt: **11.122,34 zł** brutto.

5. Zamontowano na jednym z autobusów kamerę internetową przekazującą obraz online do Internetu. Wykonawca: **Zakład Elektroniczny „Elfro”** z Łomży. Cena: **10.086,00 zł** brutto.

6. Zakupiono wózek narzędziowy na warsztat. Dostawca: **Inter Cars S.A. Z** Warszawy, filia Łomża. Wykonawcę wyłoniono poprzez zaproszenie do złożenia oferty (zamówienie poniżej 14 tys. €). Cena: **8.487 zł** brutto.

*Po rozliczeniu finansowym zwrócono do budżetu miasta kwotę niewykorzystaną 2.276,82 zł.
Wykonanie na 31.12.2013 r. – 135.279,18 zł*

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1.Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) PLAN- 284.760 zł

W dniu 22.02.2013 r. udzielono zamówienia dla **MPGKIM Z.B.** w Łomży na wycinkę i uprzętnięcie samosiewów z jednej działki stanowiącej część pasa drogowego ul. Sikorskiego oraz sporządzenie inwentaryzacji drzew pozostałych na tej działce (rosnących powyżej 10 lat na kwotę **6.199,20 zł**. Zamówienie wykonane i opłacone w terminie.

Udzielono zamówienia na wykonanie 2 egz. kopii projektów budowlanych na rozbudowę Szosy do Mężenina Zygmunta Bieryło – autorowi dokumentacji. Zamówienie wykonane i opłacone w ustalonej kwocie **1.230 zł**.

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Szosa Zambrowska i Księżnej Anny przeprowadzono postępowanie do 14 tys. €, na które wpłynęło dwie oferty. Wybrano ofertę z najniższą ceną (**27.060 zł**) firmy „**DREJPRO**” **Tomasz Drejer** z Suwałk, z którym podpisano umowę w dniu 24.06.2013 r. z terminem wykonania do 30.11.2013 r. Dokumentacja została wykonana w terminie.

Z firmą **Eurosto Sp. z o. o.** z Bydgoszczy podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności dla projektu „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap” za kwotę **2.792,10 zł**. Opracowania ukończono w III kwartale br.

Po podpisaniu umowy 2 października 2012 r. firma „**KOMI**” **Zdzisław Kozikowski** z Białegostoku przystąpiła do opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenina. Wykonawcę wybrano w przetargu nieograniczonym, na który wpłynęło 9 ofert. Wybrano ofertę z najniższą ceną **199.260 zł**. Ustalony w umowie termin wykonania na 30.09.2013 r. został przedłużony aneksem do 30.04.2014 r. Obecnie prace projektowe zostały wstrzymane z powodu braku rozwiązania odwodnienia zlewni ciężącej do ulicy Zawadzkiej, Wiosennej i Zawady Przedmieście. W dniu 3.02.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie poświęcone sprawie odwodnienia, na którym wybrano koncepcję, na podstawie której opracowana będzie dokumentacja projektowa odwodnienia w/w zlewni.

Przy uzgadnianiu rozwiązań drogowych projektowanej ul. Zawadzkiej z Policją wynikła konieczność zaprojektowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Przykoszarową. W związku z tym udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej, którą opracowuje firma „**KOMI**” **Zdzisław Kozikowski** z Białegostoku. Umowę podpisano 29 lipca 2013 r. na kwotę **21.525 zł**, termin realizacji 30.09.2013 r. wydłużono aneksem do 30.04.2014 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od Pl. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Partyzantów, z terminem realizacji do 14.02.2014 r. zlecono po przeprowadzeniu zapytania ofertowego (procedura do 14 tys. €) **Janowi Czyżewskiemu** z Łomży (najniższa cena **19.800 zł**).

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 277.381,20 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 242.892 zł.

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap PLAN- 13.925.045 zł

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa w ramach Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23 kwietnia 2013r.

W 2013 r. Miasto Łomża otrzymało zwiększenie dofinansowania na przedsięwzięcie „**Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II**” z 60% do 90% kosztów kwalifikowanych (z 12.746.979 zł do 19.120.476 zł). Kwota zwiększenia dofinansowania wynosi **6.483.891 zł**. Koszt zadania ogółem – 21.367.640 zł.

1. Ulica Szosa do Mężenina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta - połączenie południowych obszarów Łomży z drogą krajową nr 63 i drogą krajową ekspresową nr S8.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę z rozbudową ul. Szosa do Mężenina na odcinku jw.. (długość odcinka 1948,67 m) przekazane zostało Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu 15.02.2013 r., wyznaczono termin złożenia i otwarcia ofert na dzień 28.03.2013 r.

Na przetarg wpłynęło siedem ofert:

1. **Eurovia Polska S.A**, Bielany Wrocławskie – Oddział Pomorsko-Podlaski w Gdańsku – cena oferty brutto **10.407.642,50 zł** .
2. **MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.** Kraków - cena oferty brutto **8.216.090,38 zł**.
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Łomży - cena oferty brutto **7.545.189,53 zł**.
4. Konsorcjum firm: **Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.** w Mińsku Mazowieckim i **Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o. o.** w Zambrowie - cena oferty brutto **8.063.959,22 zł** .
5. **BUDIMEX S.A.** w Warszawie - cena oferty brutto **9.707.766,43 zł** .
6. **STRABAG Sp. z o. o.** Pruszków - cena oferty brutto **8.594.819,70 zł**.
7. **UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A.** w Łomży - cena oferty brutto **7.698.529,53 zł** .

Po uzupełnieniu i złożeniu wyjaśnień do złożonych ofert, o które zwrócono się do czterech wykonawców w dniu 12.04.2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono dla **PBK Sp. z o. o.** z Łomży w dniu 23.04.2013 r., termin zakończenia realizacji zamówienia wyznaczono na: 16.06.2014 r.

W dniu 25.04.2013 r. został przekazany dla Wykonawcy plac budowy pod realizację zadania. Na dzień 31.12.2013 r. Wykonawca wykonał na całej długości jezdnię z betonu asfaltowego łącznie z warstwą ścieralną z masy SMA, chodniki, ścieżkę rowerową i zatoki autobusowe. Z robót sanitarnych wykonano kanał deszczowy z przykanalikami i wpustami deszczowymi oraz dokonano przebudowy sieci wodociągowej. Z robót elektrycznych wybudowano kanał

teletechniczny, przebudowano sieć telefoniczną oraz w 80% wybudowano nowe oświetlenie uliczne.

Do zakończenia zadania pozostało wykonać organizację poziomą i pionową oraz zieleni.

2. Przebudowa ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 15.04.2013 r. Tego dnia ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie BIP Łomża. Termin otwarcia ofert (zgodnie z przepisami tzw. procedury unijnej) – 28.05.2013 roku. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert od wykonawców:

Lp.	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto w zł.
1	STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków	7.994.264,64
2	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. - Lider ul. Kolejowa 28; 05-300 Mińsk Mazowiecki Przedsiębiorstwo Budowy dróg „BITUM” Sp. z o. o. - Partner ul. Sitarska 1; 18-300 Zambrów	7.250.342,78
3	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 156	6.640.617,09
4	UNIBEP S.A.; 17-100 Bielsk Podlaski; ul. 3 Maja 19 MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża	7.010.467,08
5	MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. 30-415 Kraków; ul. Wadowicka 8W	7.130.804,18

Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 26.06.2013 r. z firmą: **PBK Sp. z o. o.** z Łomży.

Termin wykonania zamówienia – 30.10.2014 r.

W dniu 05.07.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację zadania dla Wykonawcy.

Na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Nowogrodzkiej strona lewa oraz od ulicy Przyjaźni do ulicy Nowogrodzkiej, strona prawa wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni bez górnej warstwy z betonu asfaltowego, chodniki, zatoki autobusowe. Do wykonania pozostało wykonać warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Nowogrodzkiej łącznie ze skrzyżowaniem z ulicą Nowogrodzką, górną warstwę z masy mineralno-asfaltowej SMA na całości zadania, dwie zatoki autobusowe z kostki kamiennej, ścieżkę rowerową i chodniki na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Przyjaźni -strona prawa, organizację poziomą, pionową, zieleni na trawnikach.

Wybudowano kanał teletechniczny. Budowa oświetlenia zaawansowana w 60 %, usuwanie kolizji sieci elektroenergetycznych zaawansowane w 80 %. W zakresie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Strażacką wykonano wszystkie prace ziemne, kanały techniczne i studnie. Pozostał montaż masztów, sygnalizatorów oraz uruchomienie sygnalizacji.

Z robót sanitarnych zostały do wykonania regulacje studni kanalizacyjnych.

3. Odcinek drogi powiatowej nr 2600B w ciągu ul. Sikorskiego od ul. Szosa Zambrowska do mostu – droga stanowi dojazd do alternatywnej przeprawy przez rzekę Narew przez drugi most, a następnie umożliwia włączenie się do drogi krajowej 64 i 61.

W dniu 03.01.2013 r. uzyskano pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, w dniu 14.02.2013 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, a w dniu 26.04.2013 r. decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 27.05.2013 r. Tego dnia ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie BIP Łomża. Termin otwarcia ofert (zgodnie z przepisami tzw. procedury unijnej) – 09.07.2013 roku. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert od wykonawców:

Lp.	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto w zł.
1	MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. 30-415 Kraków; ul. Wadowicka 8W	7.468.684,83
2	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. - Lider ul. Kolejowa 28; 05-300 Mińsk Mazowiecki Przedsiębiorstwo Budowy dróg „BITUM” Sp. z o. o. - Partner ul. Sitarska 1; 18-300 Zambrów	7.589.877,89
3	UNIBEP S.A.; 17-100 Bielsk Podlaski; ul. 3 Maja 19 MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12 18-402 Łomża	6.389.644,15
4	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156	6.499.116,85
5	STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków	7.339.377,45

Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 30.07.2013 r. z firmą: **MAKBUD z Łomży Oddział UNIBEP S.A.** Termin wykonania zamówienia – 30.10.2014 r.

Na przełomie czerwca i lipca przeprowadzono postępowanie w procedurze do 14.000 euro o udzielenie zamówienia na sprawowanie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi podczas przebudowy ulicy Sikorskiego na odcinku 1304,30 m od mostu na rzece Narew w kierunku centrum miasta do skrzyżowania z ul. Wąską. Zaproszenia wysłano do 5 archeologów, wpłynęły dwie oferty z cenami 38.900 zł i 9.900 zł.

W dniu 29.07.2013 r. zawarta została umowa z Panem Jerzym Brzozowskim z Suwałk -cena wykonania dzieła **9.900 zł.**

Dnia 09.08.2013 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania.

Do 31.12.2013 r. realizowano odcinek ulicy Sikorskiego w km 1+930 do 2+179,30 (od ul. Szosa Zambrowska do skrzyżowania z ul. Kierzkową włącznie). Wykonano następujące roboty drogowe: rozbiórkowe, brukarskie po przeciwnej stronie wieży ciśnień, roboty ziemne, wzmocnienie nasypu pod warstwy konstrukcyjne, warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy. Do wykonania na w/w odcinku pozostały (roboty drogowe): warstwa ścieralna SMA 8, roboty brukarskie od strony wieży ciśnień, oznakowanie poziome i pionowe oraz zagospodarowanie zielenią.

Na zmodernizowanym odcinku wykonano kanał teletechniczny, ułożono kabel oświetleniowy, ustawiono słupy oświetleniowe oraz usunięto kolizje kabli SN - pozostał montaż opraw oświetleniowych oraz demontaż starego oświetlenia.

Z robót sanitarnych na zmodernizowanym odcinku zostały do wykonania regulacje studni kanalizacyjnych.

Na pozostałym odcinku ul. Sikorskiego tj. od skrzyżowania z ul. Kierzkową do mostu na rzece Narew należy wykonać cały zakres przebudowy.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 11.633.899,10 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 234.646 zł.

3. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap (ul. Przykoszarowa, Browarna, Meblowa II) PLAN- 174.000 zł

W dniu 15.11.2013 r. została podjęta Uchwała Zarządu Województwa, w której przesunięto Projekt z listy rezerwowej na listę podstawową Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWP 2007-2013. Realizacja w latach 2013-2015. Planowane koszty – 33,46 mln zł, w tym koszty niekwalifikowane związane z wykupem gruntów wysokości ok. 1,577 mln zł. Planowane dofinansowanie - 28,7 mln zł. Zarząd Województwa zgodził się na podniesienie poziomu dofinansowania z przewidywanych wcześniej 60 % do 90 %.

W dniu 5.12.2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla Projektu. Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu oceny przez Instytucję Zarządzającą RPO.

Projekt obejmuje przebudowę i budowę trzech ulic w Łomży:

- ulica Przykoszarowa na odcinku ok. 1,26 km, zakres: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez częściowe rozebranie starej i budowę nowej konstrukcji, przebudowa skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budowa wlotu nowoprojektowanej ulicy z os. Zawady Przedmieście, przebudowa i budowa chodników i ścieżki rowerowej oraz zjazdów, remont istniejących i budowa nowych parkingów, budowa kanału teletechnicznego, przebudowę kolidującego oświetlenia oraz urządzeń kanalizacji deszczowej.

- ulica Browarna o długości ok. 1,27 km na odcinku od ul. W. Polskiego do ulicy Nowogrodzkiej, wraz z mostem na rzece Łomżyczka. Zakres: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wzmocnienie jej konstrukcji i budowa nowej jezdni, przebudowa i budowa chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, zatok autobusowych i zjazdów, budowa mostu na rzece Łomżyczce, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji światłowodowej.

- ulica Meblowa na odcinku ok. 0,8 km (ulica z dwoma jezdniami) od projektowanej ul. 04KDL do skrzyżowania z ul. Poznańską. Zakres: wykonanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego.

Miasto posiada decyzje OOŚ oraz wszystkie pozwolenia na budowę dla ulic wchodzących w zakres Projektu.

W 2013 r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej dla Projektu, która jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ul. Meblowej (odcinek II),

Zadanie: Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży

W grudniu 2013 r. została podjęta decyzja (zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 16.12.2013 r.) o uruchomieniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na ulicę Przykoszarową w Łomży. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy zgodnie z opisem zamieszczonym wyżej. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nastąpiło w dniu 20.12.2013 r. poprzez publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 30.01.2014 r.

Zadanie: Budowa i przebudowa ulicy Browarnej w Łomży

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Prezydenta nr 281/2013 z dnia 16.12.2013 r. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Nowogrodzkiej w km 0+017,61 do km 1+294,37

obejmująca przebudowę i budowę ulicy jednojezdniowej o konstrukcji na obciążenie ruchem KR4 i długości – 1276,76 m. W zakresie jest również budowa mostu jednoprzęsłowego (w km 0+850,72). Dokumentację techniczną opracowała firma Egis Poland Sp. z o.o. w Warszawie. Roboty będą wykonywane w oparciu o decyzję ZRID. Ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przekazano w dniu 18.12.2013 r. W tym samym dniu odpowiednie ogłoszenie ukazało się na stronie BIP Łomża. W dniu 20.12.2013 r. po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE na stronie BIP Łomża umieszczono SIWZ z załącznikami. Termin otwarcia ofert został ustalony na 30.01.2014 r. W dniu 24.01.2014 r. ze względu na ilość pytań oraz konieczność aktualizacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przedłużono termin składania ofert do 20.02.2014 r.

Zadanie: Budowa ulicy Meblowej (II etap) w Łomży

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Prezydenta nr 287/2013 z dnia 20.12.2013 r. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ul. Meblowej od km 0+741,04 (skrzyżowanie z projektowaną 04KDL) do km 1+540,91 (skrzyżowanie z ul. Poznańską) wraz z budową wszystkich elementów infrastruktury drogowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Dokumentację techniczną opracowała firma Schuessler – Plan Inżynierzy Sp z o.o., ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa. Roboty będą wykonywane w oparciu o decyzję ZRID. Ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przekazano w dniu 20.12.2013 r. W tym samym dniu odpowiednie ogłoszenie ukazało się na stronie BIP Łomża. W dniu 24.12.2013 r. po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE na stronie BIP Łomża umieszczono SIWZ z załącznikami. Termin otwarcia ofert został ustalony na 05.02.2014 r.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 166.707,47 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 7.420 zł.

4. Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B - ulica Poznańska PLAN- 1.465.894 zł

Zadanie było realizowane z dofinansowaniem ze środków rezerwy Ministra Finansów przeznaczonej na drogi publiczne. Miasto Łomża uzyskało ponad 46% dofinansowania całkowitej planowanej kwoty, tj. 672.700 zł.

W dniu 07.06.2013 r. został ogłoszony przetarg z terminem otwarcia ofert w dniu 24.06.2013 r. Na przetarg wpłynęła 1 oferta na kwotę 1.426,05 zł złożona przez BIK_PROJEKT Sp. z o. o. z Łomży. Z uwagi na niewystarczające środki w budżecie przetarg został unieważniony.

W dniu 25.06.2013 r. został ogłoszony nowy przetarg z terminem otwarcia ofert 10.07.2013 r. Na przetarg wpłynęło dwie oferty, wybrano ofertę z najniższą ceną złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk z Radomia, cena oferty **1.450.730,68 zł**, termin wykonania łącznie z odbiorem 15.11.2013 r. Po zwiększeniu środków na zadaniu podpisano umowę z Wykonawcą.

W postępowaniu do 14 tys. € wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w branży mostowej. Na wysłane 4 zapytania odpowiedziało 2 oferentów, ofertę z najniższą ceną (**14.000 zł**) złożył **Dariusz Lenzioszek** z Łomży.

Dnia 05.08.2013 r. przekazano plac budowy. Roboty przebiegały zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. Inwestycja została odebrana dnia 06.11.2013 r. (data odbioru końcowego). Obiekt został oddany do użytkowania dnia 08.11.2013 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.464.809,63 zł,

5. Przebudowa ciągu ulic: Giełczyńska (dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinkach przyległych do Starego Rynku w Łomży PLAN – 1.672.180 zł

Zgodnie z Ogłoszeniem Wojewody Podlaskiego został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w 2013 r. w wysokości 30 % ze środków NPPDL 2012-2015. Wniosek został pozytywnie oceniony przez ekspertów. Z powodu niewystarczających środków Wojewoda nie udzielił Miastu Łomża dofinansowania. Zakresem inwestycji objęto odcinek ulicy Giełczyńskiej długości 130 m (dp Nr 2599B) od skrzyżowania z ulicą Senatorską do skrzyżowania z ulicą Woziwodzką oraz odcinek ulicy Rządowej długości 100 m (dp Nr 2606B) od skrzyżowania z ulicą Woziwodzką do skrzyżowania z ulicą Kaznodziejską wraz z tymi skrzyżowaniami.

Inwestycja zrealizowana przez **MPGKiM** w Łomży zgodnie ze zleceniem nr 79/2013 z dnia 18.04.2013 r. Ze względu na ograniczone środki budżetowe z w/w zakresu wyłączono skrzyżowanie z ul. Kaznodziejską oraz z ul. Senatorską. Termin realizacji do 31.10.2013 r.

W dniu 17.05.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację inwestycji dla MPGKiM.

Podczas realizacji po konsultacjach z WGK oraz MPK wynikła konieczność zmiany łuków jezdni przy wjeździe z ul. Rządowej w zatokę autobusową na ul. Giełczyńskiej, poszerzenia wymagała też ul. Rządowa o 0,5 m oraz przestawić należało trzy słupy oświetleniowe, które w projekcie budowlanym znajdowały się w zatoce parkingowej przed Ratuszem. W związku z tym dnia 12.08.2013 r. podpisano umowę z autorem projektu firmą **Atelier ZETTA** z Białegostoku na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej na przebudowę i rewitalizację Starego Rynku. Koszt opracowania kompletnej dokumentacji wyniósł **18.450 zł**. Na podstawie opracowanego projektu została zmieniona decyzja o pozwoleniu na budowę.

Inwestycja została zrealizowana w całości zgodnie ze zmienionym pozwoleniem na budowę. Odbiór końcowy odbył się 23.10.2013 r. Rozliczenie inwestycji nastąpiło kosztorysem powykonawczym, koszt robót podstawowych wyniósł **1.583.981,76 zł**, robót dodatkowych **48.166,81 zł**.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.650.598,57 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE PLAN- 482.505 zł

1.1 Opracowanie dokumentacji technicznej ulic: Wiosennej, sięgacza ulicy Nowogrodzkiej 02KDD, sięgacza 04KDL przy Bawelnie oraz brakującego odcinka ul. Strusiej. Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę w/w ulic. Wpłynęły 4 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą -**Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło** z Juchnowca Kościelnego z ceną brutto **114.933,37 zł** i terminem opracowania dokumentacji do 29.11.2013 r. Na kopie wielkoformatowe niezbędne do ogłoszenia przetargu wydatkowano **110,34 zł**.

Z uwagi na niezależną od woli stron wydłużającą się procedurą administracyjną, w szczególności:

- wydania i uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 4/D/13 dotyczącej budowy i przebudowy ul. Meblowej, która ze względu na jej położenie ma wpływ na proces projektowania budowy ulicy 04KDL - dopiero po uprawomocnieniu oraz zmianie numeracji działek przez Starostwo Powiatowe w Łomży możliwa jest kontynuacja prac projektowych oraz

- wydłużającego się uzgadniania dokumentacji projektowej ulicy Strusiej z Polskimi Kolejami Państwowymi, które uzależniały możliwość uruchomienia dalszych procedur od wniesienia przez inwestora jednorazowej opłaty za trwałe zajęcie gruntu PKP S.A i z uwagi na długotrwałą procedurę wyjaśniania przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku kompetencji organów administracji w zakresie wydawania pozwolenia na budowę;

- wydłużającego się, niezależnego od woli stron procesu uzyskania warunków technicznych na budowę kanalizacji deszczowej w odniesieniu do dokumentacji na rozbudowę ulicy Wiosennej; strony na podstawie § 7 ust 2 umowy WIN.272.1.6.2013 zawartej w dniu 04.06.2013 r. zgodnie postanowiły wprowadzić zmiany do umowy, w zakresie rozliczeń pomiędzy stronami (płatności za opracowanie dokumentacji dla poszczególnych ulic) oraz terminów na ich opracowanie:

- dokumentacji technicznej dla sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD w Łomży tj. termin wykonania kompletu projektów budowlanego i wykonawczych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich, informacji dot. BIOZ oraz kompletnych, gotowych do złożenia wniosków o wydanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej do 29.11.2013 r.
- dokumentacji technicznej dla ulicy: 04 KDL przy Bawełnie w Łomży z zakresem jak wyżej do 28.02.2014 r.
- dokumentacji technicznych dla ulic: Wiosennej i Strusiej z zakresem jak w ppkt.a) do 30.05.2014 r.

W dniu 27.11.2013 roku Projektant przekazał dokumentację techniczną sięgacza ulicy Nowogrodzkiej 02KDD. W/w dokumentacja po weryfikacji dokonanej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego została odebrana bez uwag i opłacona – **21.703,35 zł**. Pozostałą kwotę **93.231 zł** przeniesiono na rok 2014 jako niewygasające.

1.2. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na Os. Wschód w rejonie ulicy Wąskiej.

Wykonawcę dokumentacji wyłoniono w przetargu nieograniczonym w roku 2012 spośród sześciu ofert wybrano: **Pracownię Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów "DROMOS" Sp. z o.o.** z Olsztyna z ceną **136.530 zł**. Pierwotny termin realizacji ustalony na 30.04.2013 r. kolejnymi aneksami został przesunięty na 30.01.2014 r. Przyczyną opóźnienia był problem z uzyskaniem zgody właścicieli działek na udostępnienie ich do przebudowy linii SN. W dniu 17.01.2014 r. dokumentacja została dostarczona. Aktualnie jest sprawdzana przez inspektorów WIN.

1.3. Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie -przygotowanie dokumentacji technicznej

W postępowaniu do 14 tys. € wykonawcę dokumentacji projektowej wybrano w 2012 r spośród trzech firm. Najtańsza oferta z ceną **39.975 zł** wpłynęła od firmy: **DREJPRO Tomasz Drejer** z Suwałk i ją wybrano na wykonawcę dokumentacji. Termin opracowania dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę ustalono na 29 kwietnia 2013 r.

Podczas prac projektowych w związku z problemami w uzgadnianiu dokumentacji z gestorami poszczególnych sieci wynikała konieczność przedłużenia terminu opracowania dokumentacji do 29.11.2013 r. wraz z rozszerzeniem zakresu o projekt skablowania napowietrznej sieci NN zgodnie z długo negocjowanymi warunkami PGE. Po podpisaniu aneksu zwiększył wynagrodzenie o 14.268 zł. Dokumentacja wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę została dostarczona w terminie. Środki na zapłatę w wysokości **54.243 zł** zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających. W połowie stycznia br. wydane zostało pozwolenie na budowę, po czym zapłacono za dokumentację.

1.4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej.

Otwarcie ofert w przetargu na wykonanie w/w dokumentacji odbyło się 24.07.2012 r.

Na przedmiotowy przetarg oferty złożyło 6 wykonawców z cenami od 48.620 zł do 119.925 zł.

Umowa została zawarta w dniu 14.08.2012 r. z **Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło** z Juchnowca Kościelnego na kwotę **48.620 zł**.

Termin realizacji zamówienia do dnia 14.12.2012 r.- został przedłużony aneksem ze względu na niezgodność mapy zasadniczej z księgami wieczystymi, co zostało ujawnione dopiero na etapie podziału działki pod brakujący fragment pasa drogowego (sprawę prowadził Wydział Gospodarowania Nieruchomościami UM). Dokumentacja na trzy sięgacze ul. Kamiennej została dostarczona w terminie umownym i na każdą z nich uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja na ul. Kamienną zgodnie z aneksem została opracowana w terminie 30 dni od zaktualizowania mapy zasadniczej przez Starostwo Powiatowe w Łomży. Złożony został wniosek o ZRID. Postępowanie zostało jednak zawieszono po sprzeciwie Wspólnoty „Jarzębina”. Sprawę rozpatruje Wojewoda Podlaski.

Po sprawdzeniu dokumentacji na ul. Kamienną Projektant wystawił fakturę na kwotę 48.620 zł, która została opłacona.

1.5. Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej obejmującej swoim zasięgiem zlewnię ciągnącą do ul. Zawadzkiej i ul. Wiosennej oraz ul. Zawady Przedmieście.

W postępowaniu do 14 tys.€ wybrano firmę „**KOMI**” **Zdzisław Kozikowski** z Białegostoku, która opracowuje w/w dokumentację. W dniu 23.08.2013 r. zawarto umowę z terminem realizacji do 30.09.2013 r. W wyznaczonym terminie Projektant przedstawił cztery koncepcje odwodnienia, lecz ze względu na duże koszty realizacji nie zostały zaakceptowane. Na spotkaniu roboczym zasugerowano, aby Projektant przeanalizował wariant odwodnienia w kierunku ul. Przykoszarowej. Przed końcem terminu umownego podpisano aneks wydłużający termin realizacji do 30.03.2014 r. Środki na zapłatę **59.655 zł** zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2013 r. W dniu 3.02.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie poświęcone sprawie odwodnienia, na którym wybrano koncepcję, na podstawie której opracowana będzie dokumentacja projektowa odwodnienia w/w zlewni.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 424.656,69 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 351.223 zł.

2. Budowa ul. Akademickiej – II etap
PLAN- 1.700.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczną, oraz pozwolenie na budowę (ZRID). Kosztorys inwestorski wynosi 2.995.000 zł, z czego 700.000 to koszt przebudowy sieci MPEC.

Ze względu na duże koszty przebudowy, przed ogłoszeniem przetargu, wystąpiono z wnioskiem do MPEC, aby przebudował kolidującą sieć ciepowniczą ze swoich środków. Po zgodzie MPEC-u wyłączono ją z zakresu SIWZ. Zarządzeniem Prezydenta nr 266/2013 z dnia 29.11.2013 r. powołano Komisję przetargową. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na stronach UZP i BIP Łomża przekazano w dniu 29.11.2013 r. W terminie składania ofert (17.12.2013 r.) złożono 4 oferty:

Lp.	Wykonawca	Wartość w zł.
1	STRABAG Sp. z o.o.; ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków	1.416.339,13

2	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „ BITUM ” Spółka z o.o. 18-300 Zambrów; ul. Sitarska 1	1.652.439,44
3	UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski ; ul. 3 Maja 19 MAKBUD Oddział UNIBEP S.A w Łomży 18-402 Łomża; ul. Poligonowa 12	1.455.907,08
4	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Spółka z o.o., 18-400 Łomża; ul. Sikorskiego 156	1.187.693,04

Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających.

Wybrano ofertę z najniższą ceną, którą złożyła firma **PBK Sp. z o.o.** z Łomży. W dniu 14.01.2014 r. podpisano umowę z terminem wykonania do 30.09.2014 r. W dniu 12.02.2014 r. nastąpi przekazanie placu budowy.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.700.000 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 1.700.000 zł.

3. Budowa ul. Zamiejskiej (130 mb) **PLAN – 146.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Prace zgodnie ze zleceniem nr 67/2013 z dnia 27.03.2013 r. wykonało **MPGKIM w Łomży** - termin wykonania do 30.06.2013 r. W dniu 14.06.2013 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Zakres robót obejmował budowę odcinka ulicy długości 130 m, wjazdów na posesję oraz jednostronnego chodnika. Koszt inwestycji 145 972,45 zł.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 145.972,45 zł,

4. Budowa ul. Miodowej (89 mb) **PLAN- 126.400 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

W dniu 19 czerwca 2013 r odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej i Miodowej w Łomży.

Na ul. Miodową oferty złożyło 6 wykonawców:

Lp	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w zł.
1	Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka Brzozówka 39, 07-420 Kadzidło	148.129,24
2	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża	112.641,50
3	PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża	148.181,20
4	Zakład Drogowy KAFIL ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża	202.802,78
5	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża	148.934,60

6	Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Doclepeń MROCZKOWSKI , ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża	138 904,85
----------	--	-------------------

W dniu 20.06.2013 roku Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia ofert, zaś 2 lipca 2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

LP	Nazwa Wykonawcy	Kwota brutto w zł.
1	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża	112.641,50

Termin realizacji do **16.09.2013 r.**

Roboty zostały odebrane w dniu 20.09.2013 r. zgodnie z umową. Wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz nawierzchnię jezdni i chodnika z kostki polbruk. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 112.641,50 zł.

5. Budowa ul. Wąskiej (260 mb) **PLAN- 814.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

W dniu **04.07.2013** roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ul. Wąskiej w Łomży”. Na przetarg wpłynęło trzy oferty, otwarcie ofert nastąpiło 19.07.2013 roku. Ofertę z najniższą ceną **809.314,60 zł** złożył **BIK-PROJEKT** z Łomży, termin realizacji robót do 31.10.2013 r. Po zwiększeniu środków na zadaniu o brakujące 160.000 zł została podpisana umowa z Wykonawcą.

Dnia 08.08.2013 r. przekazano plac budowy. Z uwagi na zwiększenie zakresu robót elektrycznych dnia 15.10.2013 r. podpisano aneks terminowy nr 1/2013. Zadanie zostało zakończone 28.11.2013 r. Wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, jezdnię z betonu asfaltowego, parking na 16 stanowisk, wjazdy oraz obustronny chodnik z kostki polbruk. Roboty zostały odebrane w dniu 28.11.2013 r. zgodnie z umową. Parking dla samochodów osobowych uzyskał pozwolenie na użytkowanie (Decyzja z dnia 03.01.2014 roku). Inwestycja została rozliczona drukami OT. Za wykonanie zasilania szafki oświetlenia **PGE** pobrano opłatę w wysokości **2.648,31 zł**.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 811.962,91 zł

6. Budowa ul. Przemysłowej **PLAN- 1.523.600 zł**

Wg „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016” ulica przewidziana była do realizacji w roku 2012. Ze względu na opróżnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej (upadłość firmy projektowej) inwestycja przesunięta na 2013 rok.

W dniu 31.01.2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na budowę ul. Przemysłowej. Do przetargu zgłosiło się 7 firm. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.02.2013 r. Ceny ofert wahały się od **1.517.931,83 zł** do 2.134.289,73 zł brutto. Przetarg wygrała firma z najniższą ceną - **Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o.** z Łomży. Umowa na budowę ulicy została zawarta w dniu 14.03.2013 r. z terminem zakończenia robót:

31.08.2013 r. W dniu 22.03.2013 r. zostało złożone zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przypadającym na dzień 02.04.2013 r.

W dniu 17.03.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację zadania. Na długości 500 mb została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego szerokości 6 mb, obustronne chodniki z kostki betonowej, wjazdy na posesję i parkingi wzdłuż ulicy. Koszt inwestycji 1.517.931,83 zł.

Podczas realizacji zaszła konieczność budowy dwóch wjazdów na posesję, których nie przewidywał projekt budowlany. Zawarto umowę na roboty dodatkowe z **PBK** w Łomży na kwotę **3.188,78 zł**, za wykonanie jednego wjazdu, koszt drugiego poniósł właściciel działki.

Roboty zostały odebrane w dniu 05.08.2013 r. Na parkingi uzyskano wymagane pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja została rozliczona drukami OT. Wydatkowano **2.471,76 zł** na opłatę przyłączeniową dla **PGE** za przyłączenie szafki oświetlenia ulicznego.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.523.592,37 zł

7. Budowa ul. Sosnowej PLAN - 120.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

W dniu 19 czerwca 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej i Miodowej w Łomży.

Na ul. Sosnową oferty złożyło 4 wykonawców.

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w zł.
1	Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka Brzozówka 39, 07-420 Kadzidło	143.125,13
2	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża	102.132,05
3	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża	165.791,97
4	Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepeń MROCZKOWSKI ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża	109.986,02

W dniu 20.06.2013 roku Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia ofert, zaś 2 lipca 2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

LP	Nazwa Wykonawcy	Kwota brutto w zł.
1	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża	102.132,05

Terminy realizacji - **30.08.2013 r.**

Wybudowano jezdnię wraz z odwodnieniem oraz dwustronne chodniki z kostki polbruk. Podczas realizacji na wniosek mieszkańców ulicy wynikała konieczność przebudowy wjazdu w ul. Zielną oraz wykonania dodatkowego odwodnienia skrzyżowania ul. Zielnej z Sosnową. Roboty dodatkowe w wysokości **4.986,56 zł** wykonało **ŁPRI** z Łomży. Inwestycja została zrealizowana w całości i rozliczona drukami OT. Odbiór końcowy odbył się w dniu 23.08.2013 r.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 107.118,61 zł

8. Budowa ul. Kamiennej PLAN – 532.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Dokumentacja na ul. Kamienną powinna być zakończona do 14.12.2012 r. Termin ten jednak został przedłużony aneksem, ze względu na niezgodność mapy zasadniczej z księgami wieczystymi, co zostało ujawnione dopiero na etapie podziału działki pod brakujący fragment pasa drogowego (sprawę prowadził Wydział Gospodarowania Nieruchomościami UM). Zgodnie z aneksem została opracowana w terminie 30 dni od zaktualizowania mapy zasadniczej przez Starostwo Powiatowe w Łomży. Złożony został wniosek o ZRID. Postępowanie zostało jednak zawieszono po sprzeciwie Wspólnoty „Jarzębina”. Sprawę rozpatruje Wojewoda Podlaski.

Do 31.12.2013 r. nie poniesiono wydatków.

9. Budowa ul. Poprzecznej (161 mb) PLAN- 210.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. W dniu 19 czerwca 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej i Miodowej w Łomży.

Na ul. Poprzeczną oferty złożyło 6 wykonawców.

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty brutto w złotych
1	Firma Drogowo-Budowlana „AMSTONE” Patrycja Mielnicka Brzozówka 39, 07-420 Kadzidło	251.777,64
2	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża	203.779,56
3	PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża	302.580,79
4	Zakład Drogowy KAFIL ul. Kalinowa 31, 18-400 Łomża	277.813,28
5	Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża	298.071,34
6	Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepeń MROZKOWSKI ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża	210.002,80

W dniu 20.06.2013 roku Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia ofert, zaś 2 lipca 2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

LP	Nazwa Wykonawcy	Kwota brutto zł
1	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża	203 779,56

Terminy realizacji: **30.09.2013 r.**

Wybudowano kanalizację deszczową, z kostki polbruk wykonano nową jezdnię, chodniki oraz wjazdy. Roboty zostały odebrane w dniu 25.09.2013 r. zgodnie z umową. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 203.779,56 zł

10. Budowa ul. Piwnej (125 mb) PLAN- 500.375 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012 -2016”. Do wykonania dokumentacja techniczna - branża drogowa i sanitarna.

Z uwagi na niezależne od woli stron wydłużające się procedury administracyjne, w szczególności uzyskanie decyzji wodnoprawnej w dniu 29.05.2013 roku został podpisany aneks z Wykonawcą dokumentacji **Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej PIK Bronisław Leniec** z Pisz z terminem wykonania do 15.07.2013 r. Dokumentacja została przekazana w terminie, po jej sprawdzeniu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę i ogłoszony został przetarg na jej budowę.

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Prezydenta nr 208/2013 z dnia 18.09.2013 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę **Zakładu Drogowego KAFIL** z Łomży (spośród 5 ofert). W dniu 25.10.2013 roku podpisano umowę z w/w Wykonawcą na kwotę **467.400 zł** brutto z terminem realizacji robót do 29.11.2013 roku.

Plac budowy został przekazany dnia 04.11.2013 r. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie robót zgodnie z ST w dniu 29.11.2013 r. podpisano Aneks nr 1 (terminowy) – realizacja zadania do dnia 15.05.2014 r. Roboty drogowe zostały wykonane w km 0+009 + 0+175,80. Do wykonania pozostało: roboty drogowe w km 0+000 + 0+009, wycinka drzew, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, zagospodarowanie zielenią.

Z robót sanitarnych została wykonana kanalizacja deszczowa z przykanalikami i wpustami deszczowymi, pozostało do wykonania umocnienie narzutem kamiennym dna i skarp rzeki Łomżyczki.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 482.775 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 139.605 zł.

11. Budowa ul. Kanarkowej (213 mb) PLAN – 400.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Do wykonania kanalizacja deszczowa, przebudowa linii NN wraz z oświetleniem oraz budowa nawierzchni jezdni i chodników.

Zadanie realizowane przez **MPGKiM** w Łomży na podstawie zlecenia nr 99/2013 z dnia 09.05.2013 r. Przekazanie placu pod realizację zadania odbyło się 22.05.2013 r. Koszt inwestycji **260.000 zł**, termin realizacji do 18.10.2013 roku. Po zwiększeniu środków na zadaniu rozszerzono zakres rzeczowy o brakujący odcinek ul. Kanarkowej. Za kwotę **140.000 zł** prace zlecono dla **MPGKiM** w Łomży, który wykonał je w wyznaczonym terminie.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne podpisano aneks do zlecenia nr 99/2013 wydłużając termin realizacji do dnia 31.05.2014 r. Do zakończenia zadania pozostał odcinek długości 120 mb od ulicy Nowogrodzkiej do ulicy Słowikowej wraz z chodnikami i wjazdami na posesje.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 399.998,31 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 113.824 zł.

12. Remont chodników i dróg dojazdowych **PLAN- 500.000 zł**

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”.

Inwestycja realizowana przez **MPGKiM w Łomży** na podstawie zlecenia nr 66/2013 z dnia 20.03.2013 r. Przekazanie placu budowy odbyło się 29.04.2013 r. Wyremontowano chodniki przy ulicach:

Polowa, Szosa Zambrowska	- długość 185 m
Nowogrodzka	- długość 275 m
Giełczyńska, Stary Rynek	- długość 200 m
Dworna	- długość 230 m
Zielona	- długość 140 m
Rządowa	- długość 59 m
Zawadzka	- długość 227 m

Koszt remontowanych w/w chodników wyniósł **374.000 zł**

Na wniosek mieszkańców osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Dmowskiego rozszerzono zakres zlecenia dla **MPGKiM** o chodniki przy w/w budynkach (Dmowskiego 2A, 2B i Al. Legionów 36). Kwota zlecenia **85.000 zł**. Chodniki zostały zrealizowane i rozliczone kosztorysem powykonawczym. Wystawiono na nie druki OT.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 446.762 zł.

13. Modernizacja ul. Śniadeckiego

PLAN- 97.850 zł

Przekazanie placu budowy dla **Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** w Łomży odbyło się w dniu 29.10.2012 r. Ze względu na trwającą przebudowę sieci MPEC wynikała konieczność wydłużenia terminu zlecenia. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni, chodników, parkingów, kolidujących sieci energetycznej SN i oświetlenia wraz z przestawieniem słupów na odcinku długości 150 mb od ulicy Niemcewicza. Odbiór końcowy odbył się w dniu 20.09.2013 r. Inwestycja została zrealizowana zgodnie ze zleceniem i rozliczono drukami OT.

W 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 97.691,45 zł.

14. Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na lata 2013-2014 PLAN- 100.000 zł

W dniu 23 maja 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Kopernika, Kaktusowej, Studenckiej w Łomży. Wpłynęło 5 ofert, z których wybrano najkorzystniejsze dla poszczególnych części:

LP	Nazwa Wykonawcy	Kwota brutto w złotych	Część zamówienia do realizacji
1	Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski ul. Namysłowska 2A/74 03-454 Warszawa	28 754,94	Część I - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kopernika
2	Biuro Projektów ARTERIA S.C. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński ul. Sienkiewicza 49 lok 412 15-002 Białystok	18 450,00	Część II - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kaktusowej
3	Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski ul. Namysłowska 2A/74 03-454 Warszawa	21 180,40	Część III - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Studenckiej

W dniu 13.06.2013 roku podpisano z w/w Wykonawcami umowy z terminem opracowania dokumentacji do 29.11.2013 r.

Biuro Projektów ARTERIA S.C. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, przekazało w dniu 28.11.2013 r. dokumentację techniczną na przebudowę ulicy **Kaktusowej**. W/w dokumentacja po weryfikacji dokonanej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego została odebrana bez uwag i opłacona.

Z uwagi na niezależną od woli stron wydłużającą się procedurą administracyjną, w szczególności wydłużającego się otrzymania uzgodnień, warunków z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża dla opracowywanej dokumentacji projektowej ulicy Studenckiej oraz Kopernika w Łomży, terminy opracowań dla w/w ulic zostały przesunięte do 30.12.2013 roku. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2013 r.

30.12.2014 r została dostarczona i odebrana dokumentacja techniczna na przebudowę ulic Kopernika i Studenckiej. Po sprawdzeniu dokumentacji przez inspektorów WIN Projektant wystawił fakturę, która przekazana została do zapłaty.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 68.386 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 49.936 zł.

15. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap PLAN- 361.344 zł

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicy: Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży. Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- przygotowanie opracowań studyjno-koncepcyjnych,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- uzbrojenie terenów poprzez budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, linii światłowodowej, budowę dróg,
- działania doradczo-promocyjne.

Celem Projektu jest **WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA**.

Przedmiotowy obszar to teren inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łomży, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-przemysłową. To tereny dotychczas niezagospodarowane, ze względu na brak dostępu do infrastruktury drogowej i podstawowych mediów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumentację techniczną na uzbrojenie terenów inwestycyjnych opracował **Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.** z Warszawy w oparciu o umowę zawartą w dniu 24.07.2012 r. Kwota wynagrodzenia to **469.860 zł** brutto (w tym za dokumentację na II odcinek ulicy Meblowej oraz przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na realizację robót w nich ujętych).

Trudności w projektowaniu wynikające z lokalizacji inwestycji w przeważającej części na gruntach prywatnych (w tym z zabudową), wymagające analizy postulatów właścicieli nieruchomości (zgłaszanych głównie w końcowym etapie prac projektowych), przygotowywanie różnych wariantów rozwiązań w celu ich spełnienia oraz brak zgody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na odprowadzenie wód deszczowych i opadowych z projektowanych ulic istniejącym kanałem deszczowym do rzeki Łomżyczki (zgodnie z wydanymi warunkami do projektowania) wyrażony na etapie uzyskiwania opinii do wniosku o decyzję ZRID spowodowały wydłużenie procesu projektowego. W dniu 08.05.2013 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji zbiornika retencyjno-odparowującego przeznaczonego do odprowadzenia wód deszczowych i opadowych z projektowanych dróg za kwotą **21.935,82 zł**.

W dniu 24.06.2013 r. złożony został wniosek do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji ZRID na rozbudowę skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Meblową (budowę ronda), a w dniu 04.07.2013 r. złożony został wniosek do Prezydenta Miasta Łomża o wydanie decyzji ZRID na budowę i rozbudowę ul. Meblowej i budowę ulic ujętych w projekcie „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap”. Uzyskanie pozwoleń na budowę kanału deszczowego w II odcinku ulicy Meblowej do odprowadzenia wód z ulic na terenach inwestycyjnych do zbiornika retencyjno-odparowującego, budowę w/w zbiornika oraz przebudowę kanału tłoczego technologicznego kolidującego z w/w kanałem deszczowym ujęte jest we wniosku o decyzję ZRID na budowę II etapu ulicy Meblowej (wniosek złożony 29 lipca 2013 r.).

Wnioski o decyzje ZRID zostały złożone w aneksowanych terminach umownych.

Termin umowny dostarczenia projektów wykonawczych, przedmiarów, specyfikacji technicznych, informacji BIOZ, ZZK i kosztorysu inwestorskiego ustalony na 15.07.2013 r. został dotrzymany. Opłata za opracowania została dokonana zgodnie z umową, po potrąceniu kar umownych w wysokości **12.160 zł**.

Z uwagi na opóźnienia w trakcie realizacji zadania Prace studyjno-koncepcyjne oraz w trakcie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w roku 2013 – miasto poprosiło Instytucję Zarządzającą o wydłużenie realizacji robót w ramach projektu do kwietnia 2015 r. W związku z powyższym w dniu 17.12.2013 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie Projektu.

Dokumentacja Projektu wchodząca w zakres prac studyjno-projektowych została poddana weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WP. W wyniku czego stwierdzono, iż projekt spełnia wymogi zgodności z Dyrektywą Rady UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

Część terenów inwestycyjnych objętych projektem weszła w grudniu 2013 r. w skład utworzonej w mieście Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – 23.430.022 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE – 20.110.022 zł
 WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 14.599.876 zł (72,6 %)
 OKRES REALIZACJI: 2012 – 2015.

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Prezydenta nr 233/2013 z dnia 25.10.2013 r. Przedmiotem zamówienia jest: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Meblowej i Ciepłej w Łomży w zakresie budowy i rozbudowy ulicy Meblowej wraz z budową układu komunikacyjnego oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przekazano w dniu 07.11.2013 r. W tym samym dniu odpowiednie ogłoszenie ukazało się na stronie BIP Łomża. W dniu 09.11.2013 r. po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE na stronie BIP Łomża umieszczono SIWZ z załącznikami. Termin otwarcia ofert został ustalony na 18.12.2013 r., jednak ze względu na dużą ilość pytań przedłużony był dwukrotnie.

Otwarcie ofert nastąpiło ostatecznie w dniu 10.01.2014 r. Na przetarg wpłynęło 8 ofert:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto w złotych
1	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa	25.847.788,00
2	IDS-BUD S.A. , ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa	28.290.000,00
3	Konsorcjum: Lider – Hybudrog Sp. z o.o. , ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa Partner – Construcciones Perez Jimenez S.A. , Poligono Industrial P-30 „El Florio”, Avda.Andalucia, s/n CP: 18015, Granada, Hiszpania	21.799.398,24
4	Konsorcjum: Lider: Plesmar Sp z o.o. , Al. Jerozolimskie 101/11, 02-011Warszawa Partner: CHM Obras e Infraestructuras S.A. C/ Jean Claude Combaldieu s/n 03008 Alicante - Hiszpania	24.504.067,37
5	UNIBEP S.A. , ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża	18.688.154,60
6	Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. , ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróh „BITUM” Sp. z o.o. , ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów	20.449.514,86
7	Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. , ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża Partner: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Pisz Sp. z o.o., ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz	17.823.149,32
8	STRABAG Sp. z o.o. , ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	20.571.310,98

W dniu 31.01.2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty – **Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.** z Łomży, **Partner:**

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszcu Sp. z o.o. z Piszca. Umowa z wyłonionym Wykonawcą będzie podpisana 17.02.2014 r.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 336.829 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

1.Lokalne inicjatywy inwestycyjne PLAN- 280.000 zł

Realizacja zadań w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w 2013 r. przebiegła zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 141/XVIII/11 z 14 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie organizowania, realizacji i finansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. W 2013 r. w w/w trybie została wykonana ul. Słowikowa. Udział finansowy mieszkańców wyniósł 21.000 zł..

Przekazanie placu dla **Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** w Łomży odbyło się w dniu 02.09.2013 r. Wykonano kanalizację deszczową, uzupełniono oświetlenie uliczne, wykonano jezdnię z trylinki, obustronne chodniki oraz wjazdy z kostki polbruk. Inwestycja została zrealizowana w całości zgodnie ze zleceniem i rozliczona drukami OT. Odbiór końcowy odbył się w dniu 06.12.2013 r.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 279.999,29 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.Domek pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej PLAN- 77.000 zł

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z RPOWP 2007-2013 w zakresie: Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury **Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.** Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 7 stycznia 2013 r. Całkowita wartość Projektu – 3.464.071,44 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 3.304.071,44 zł. Dofinansowanie Projektu - 2.973.664,29 zł, co stanowi 90% kwoty wydatków kwalifikowanych. Planowany pierwotnie termin zakończenia rzeczowego Projektu – 30.06.2014 r. został za zgodą Instytucji zarządzającej RPO WP przedłużony do końca 2014 r.

Zadanie jest realizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej na zlecenie **Lokalne Organizacji Turystycznej** i przekazanej Miastu Łomża łącznie z pozwoleniem na budowę. Na etapie wyboru Wykonawcy okazało się, że przekazana przez LOT dokumentacja była niekompletna i wymagała wielu poprawek i dopracowań. Bez nich nie można było ogłosić przetargu na wykonanie niezbędnych robót budowlanych. W tym celu wystąpiono do autora projektu Firmy **EXPANS Janusz Wszeborowski z Łomży** o jego uzupełnienie w zakresie pozwalającym wybrać Wykonawcę prac.

W dniu 12.06.2013 r. udało się uzyskać zobowiązanie projektanta do wykonania uzupełnienia dokumentacji w wynegocjowanej cenie. W dniu 17.07.2013 r. został zatwierdzony wniosek o udzielenie zamówienia na wykonanie uzupełnienia dokumentacji projektowej, zaś 19.07.2013 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu uzupełniającego (wykonawczego) do projektu

budowlanego opracowanego w roku 2010. Za kwotę **11.000 zł** Projektant zobowiązał się wykonać dostarczyć w terminie do 06.08.2013 r. niezbędne opracowania.

W dniu 23.08.2013 r. odebrano poprawioną i kompletną dokumentację. Do faktury za wykonane dzieło została wystawiona nota księgową na 440 zł za niedotrzymanie terminu wykonania umowy. 27 sierpnia 2013 r. złożony został wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych przy zabytku i jego otoczeniu, zaś 05.09.2013 r. zostało wydane w tej sprawie stosowne postanowienie. W dniu 01.10.2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na remont i przebudowa „Domku pastora” przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży. Do dnia 16.10.2013 r., tj. terminu składania i otwarcia ofert zostało złożonych 8 ofert. Wygrała najtańsza oferta, złożona przez łomżyńską firmę: **Roboty ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski** - z ceną **2.154.950.41 zł** brutto. Umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 29.11.2013 r., termin realizacji zadania: 31.12.2014 r. W dniu 14.11.2013 r. zostało złożone zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży. W dniu 15.11.2013 r. uzyskano pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z postanowieniem z dnia 05.09.2013 r.) na prowadzenie robót budowlanych w zabytkowym budynku Domu Pastora. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpiło w dniu 04.12.2013 r. Od dnia 9.12.2013 r. Wykonawca rozpoczął prace na obiekcie w zakresie niezbędnych robót rozbiórkowych.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 17.754,09 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 6.500 zł.

2. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią PLAN- 62.350 zł

W pierwszym półroczu br. zostały zakończone roboty w zakresie zielni. Realizacja Projektu została zakończona w dniu 30.04.2013 r. Projekt został rozliczony z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim. Dla zadania: „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” pierwotne dofinansowanie w wys.10.569.807 zł. zostało zwiększone w 2013 r. o **862.777 zł.**

1. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego, w dnia 30.04.2013 r., zakończono prace związane z zagospodarowaniem przyrodniczym terenu. Wykonawcą zadania było **MPGKIM ZB** w Łomży. Prace wykonano zgodnie ze zleceniem nr 279/2012 z dnia 28.08.2012 r. oraz aneksem nr 1 i aneksem nr 2. Całkowita wartość robót wyniosła **207.670,78 zł.** Do dnia 19.12.2012 r. wykonano i zafakturowano roboty na łączną kwotę 145.369,54 zł. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2012 dział 630 rozdział 63003 § 6059.

2. Na podstawie umowy o dzieło nr 78/2013 z dnia 10.04.2013 r. w dniu 17.04.2013 r. dostarczono wykonaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Wartość opracowania wyniosła **6000 zł.** Wykonawca instrukcji: **mł. bryg. mgr inż. Marian Przybytkiewicz** (wybrany w procedurze do 14 tys. €). Zadanie realizowane z budżetu na 2013 r. Dział 630 rozdział 63003 § 6050.

3. W dniu 10.05.2013 r. zakończono dostawę i montaż wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie wynikające ze sporządzonej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Prace wykonane zostały zgodnie z umową nr 93/2013 z dnia 07.05.2013 r. przez firmę **Usługi Pożarnicze Tadeusz Wiśniewski** (wybrany w procedurze do 14 tys. €) . Roboty odebrano w dniu 14.05.,2013 r. Wartość robót: **4.387 zł.** Zadanie realizowane z budżetu na 2013 r. Dział 630 rozdział 63003 § 6050.

4. Złożeniem dokumentacji naukowej z archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających budowę Terenów sportowo – rekreacyjnych nad Narwią, w dniu 31.05.2013 r.

firma **IZIS Małgorzata Bienia** zakończyła zadanie pn. „Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich wyników w ramach zadania *Budowa Terenów Sportowo – Rekreacyjnych nad Narwią – etap I ujętych w Projekcie WND-RPPD.03.01.00-20-033/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa III. Rozwój Turystyki i Kultury. Działanie 3.1. Rozwój Atrakcyjności Turystycznej Regionu*”. Prace zostały wykonane zgodnie z umową nr 17/2012 z dnia 26.01.2012 r. oraz aneksem nr 1, aneksem nr 2 i aneksem nr 3 do umowy. Całkowita wartość badań wraz z opracowaniem ich wyników wyniosła **100.860 zł**. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 630 rozdział 63003 § 6050.

5. Na podstawie umowy nr WIN.272.2.38.2012, 407/2012 z dnia 17.12.2012 r. oraz aneksem nr 1 i aneksem nr 2, firma **DOMBAL Grzegorz Kowalczyk** zrealizowała zadanie pn. „Dostawa i montaż mostku na Tereny sportowo rekreacyjne w Łomży”. Prace zostały odebrane w dniu 16.05.2013 r. Wartość robót: **9.458,70 zł**. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 630 rozdział 63003 § 6050.

Projekt na etapie kontroli końcowej.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 57.815,28 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM

PLAN – 155.913 zł

W 2013 r. dokonano następujących zakupów:

- pług odśnieżny OZ-W32	-	19.990,00 zł
- posypywarka OZ-PT4	-	56.900,00 zł
- samochód ciężarowy Peugeot	-	79.022,44 zł

Wszystkie ww. zakupy dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 155.912,44 zł

2. Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego ZPIUO w Miastkowie

PLAN- 174.087 zł

Inwestycję wykonano w oparciu o przetarg nieograniczony. Wykonawca: MAR-TECH Mariusz Chudziński z Łomży.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 109.821,29 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Zakup gruntów

PLAN- 5.130.235 zł

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 r.

1. Budowa ronda na Szosie do Mężenina na styku z projektowaną ulicą Zawadzką dz. nr 40629/2 o pow. 0,1771 ha - 320 995,50 zł

dz. nr 40551/8 o pow. 0,1227 ha - 222 395,25 zł
dz. nr 40581/1 o pow. 0,0516 ha - 114 172,80 zł

razem = 657.563,55 zł

Realizacja w oparciu o fundusze unijne od Marszałka Województwa.

2. Budowa ulicy Jana Śmiarowskiego na osiedlu Łomżyca dz. nr 22005/1 o pow. 0,0057 ha, dz. nr 22009/2 o pow. 0,0533 ha, **łącznie pow. 0,0590 ha - 113.744 zł**

Ze składnikami budowlanymi i nasadzeniami.

3. Pozyskanie gruntów do zasobu Miasta Łomża w ramach scalenia gruntów przy ul. Żabiej w ramach dokonanej zamiany nieruchomości dz. nr 23834 o pow. 0,1339 ha, dz. nr 23846 o pow. 0,1723 ha **łącznie pow. 0,3062 ha**

Dopłata na rzecz AUTO-ANDARO z tytułu różnicy wartości nieruchomości **55.106,70 zł**

4. Budowa ul. Ciepłej - wypłata odszkodowania za przejęcie gruntów pod ul. Ciepłą dz. nr 30838/5, o pow. 0,0785 ha - **87.578 zł**

5. Budowa ul. Miodowej dz. nr 20504/1 o pow. 0,0001 ha - **163 zł**

6. Ulica Zawady Przedmieście – zapłata za składniki przejęte pod tą ulicę dz. nr 40543/1 o pow. 0,0153 ha - **9.666,21 zł**

7. Ulica Zawadzka dz. nr 12268/9 o pow. 0,6566 ha - **1.062.839 zł**

8. Ulica Stawowa dz. nr 20182/13 i 20182/14 o pow. 0,2308 ha – **150.000 zł**

9. Ulica Tęczowa dz. nr 40571/9 o pow. 0,0496 ha – **69.440 zł**

12. Ulica Łąkowa dz. nr 23564/7 o pow. 0,0009 ha – **1.261,80 zł**

10. Ulica Wiosenna dz. nr 40583/5 o pow. 0,0870 ha – **87.000 zł**, dz. nr 40582/1 o pow. 0,0109 ha – **12.000 zł**, dz. nr 40630/1 o pow. 0,0256 ha – **20.480 zł**

11. Ulica Nowogrodzka dz. nr 21694/8 o pow. 0,0721 ha – **40.000 zł (I rata)**; (całość: 79.310 zł)

13. Ulica Kanarkowa dz. nr 20056/2 o pow. 0,0993 ha – **37.422 zł** dz. nr 20055/2, 20055/3, o pow. 0,1641 ha – **62.153 zł**

14. Ulica Browarna dz. nr 30563/5 o pow. 0,1607 ha – **528.550 zł**

15. Budowa ronda w ciągu ulicy Spokojnej dz. nr 23161/1 o pow. 0,0444 ha i dz. nr 23163/1 o pow. 0,0136 ha; **łącznie pow. 0,0580 ha – 70.598 zł**

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 4.522.399,26 zł , w tym środki niewygasłe- 1.456.834 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Budowa budynku komunalnego

PLAN- 381.000 zł

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r. Planowana realizacja w latach 2013-2015.

Na podstawie umowy nr 319/12 WIN.272.1.29.2012 z dnia 15.10.2012 r. oraz aneksu nr 1, Wykonawca: biuro projektowe **DOM-BUD** z Suwałk zrealizowało pełnobraźową dokumentację zawierającą Projekt Budowlany i Wykonawczy obiektu. Prace wykonano w terminie do 13.06.2013 r. Wartość opracowania: **83.640 zł**. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 700 rozdział 70095 § 6050. Z uwagi na konieczność sprawdzenia dokumentacji przed jej końcowym odbiorem środki w wysokości 91.000 zł zostały przeniesione na konto dochodów a następnie na zadanie 2013 r.

W dniu 26.09.2013 r. Projekt Budowlany został zatwierdzony i udzielono pozwolenia na budowę obiektu.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 115.277 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 31.637 zł. (zabezpieczone środki na umowę przyłączeniową z PGE i MPEC).

2. Rewitalizacja budynków komunalnych PLAN-1.000.000 0 zł

Wykonano: projekt zagospodarowania terenu, specyfikację techniczną, projekt budowlany – budynku przy ul. Krótkiej 16, koszt - **19.065 zł**. Projektanta wybrano w procedurze do 14 tys.€, ofertę z najniższą ceną złożyła: **Pracownia Projektowa Beata Popławska** z Łomży.

Rewitalizacja budynku przy Al. Legionów 36A, koszt - **936.495,40 zł**. Wyboru Wykonawcy dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony. Został nim: **JL Jarosław Lewiarz** z Piątnicy Poduchownej.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 955.560,40 zł.

3. Roboty na budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża PLAN - 145.000 zł

W 2013 r. zrealizowano inwestycje:

- modernizacja budynku przy Al. Legionów 26 **- 53.023,53 zł**
Wykonawca: **Zakład Remontowo Budowlany Jan W. Mierzejewski** z Łomży
- modernizacja budynku przy ul. Polowej 57 **- 59.992,80 zł**
Wykonawca: **Zakład Remontowo Budowlany Jan W. Mierzejewski** z Łomży
- modernizacja budynku przy ul. Polowej 19 **- 8.348,24 zł**
Wykonawca: **Zakład Remontowo Budowlany Jan W. Mierzejewski** z Łomży
- Zakup w/w inwestycji dokonano w oparciu o zapytania cenowe.
- wymiana okien w budynku przy Al. Legionów 26 **- 23.400,30 zł**
Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ARTPLAST Bogdan Kowalik** z Łomży
- Zakup dokonano w oparciu o przetarg nieograniczony.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 144.764,87 zł.

Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność

1. Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża PLAN- 2.143.850 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 242/XXIX/12 z dnia 30 października 2012 r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A Nr 12567/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Miasto Łomża objęło 200 udziałów na kwotę 200.000 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 338/XXXVIII/13 z dnia 29 maja 2013 r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A Nr 4937/2013 z dnia 04.06.2013 r. Miasto Łomża objęło 1.943 udziały na kwotę 1.943.000 zł w wartości pieniężnej oraz wniosło aportem nieruchomości o wartości 4.819.000 zł. W pierwszym półroczu 2013 r. Miasto Łomża objęło w wartości pieniężnej 2.143 udziały na kwotę 2.143.000 zł. Przekazane środki pieniężne dla Spółki przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Park Przemysłowy Łomża -I etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I Wzrost Innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, którego wartość wynosi 18.624.344,62 zł.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 2.143.000 zł.

Dział 720 Pozostała działalność
Rozdział 72095

1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim - cz.II, administracja samorządowa
PLAN- 235.406 zł

Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” jest realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego - Liderem Projektu. Działania związane z Projektem zrealizowane w 2013 r.: **1)** 25.01.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe pn. Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych. **2)** 28.03.2013 r. podpisano umowę na "Adaptację pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych" z firmą **ANATEX Sp. z o. o. oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "ANATEX"** inż. Anatol Chomczyk. Realizacja umowy do końca września 2013 r.

3) 10.05.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe pn. Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń. **4)** 05.07.2013 r. ogłoszono postępowania przetargowego pn. Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń.

5) 31.07.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe pn. "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platforma Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczta w domenie Wrota Podlasia, Platforma e-Biznes Wrót Podlasia, Panel Administracyjny – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń" **6)** 07.08.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe pn. "Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń". **7)** od 08.08.2013 r. do 31.08.2013 r. firma ANATEX Sp. z o.o. wykonywała zadanie "Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych". Prace zostały zakończone 06 grudnia 2014 r. ponieważ Wykonawca był zobligowany przez Zamawiającego do wykonania wszystkich zleconych prac zgodnie z umową, a część prac była kilka razy poprawiana. **8)** Z uwagi na przeciągające się postępowania przetargowe z pkt. 3), 4), 5), 6), które w 2013 r. nie zostały zakończone dokonano przesunięć w harmonogramie oraz załączniku rzeczowo-finansowym co zostało zawarte w podpisanym 30.12.2013 r. aneksie nr 2 do umowy z dnia 20.12.2012 r. W 2013 r. nie doszło do wyłonienia Wykonawców z powyższych postępowań, ponieważ wybór oferentów wygrywających postępowania był zgłoszony przez innych oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej, która rozpatruje kolejne wnioski związane z postępowaniami. **9)** Z uwagi na dużo wyższe niż szacowano zaoferowane ceny szczególnie w postępowaniu przetargowym z pkt 3) podjęto decyzję o zwiększeniu dofinansowania i wkładu własnego o 165.594,94 zł na 760.702,10 zł, z czego wartość projektu po zwiększeniu wynosi dla Miasta Łomży 5.071.347,30 zł (poprzednio

3.967.381,08 zł). **10)** W styczniu 2014 r. planuje się odebrać prace od firmy ANATEX Sp. z o.o. związane z zadaniem "Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych". Kwota **35.311 zł** - są to wydatki niewygasłe z tytułu zadania „Adaptacja serwerowni do specyficznych wymogów technicznych”.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 0 zł

Dział 750 Rozdział Administracja publiczna

Rozdział 75095 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim- cz.II, administracja samorządowa PLAN- 0 Opis w Dziale 720.

**2.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap
PLAN – 3.183.790 zł**

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez internet, z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego internetu. Do dnia 31.12.2013 roku przyjęto 172 formularze zgłoszeniowe, gdzie do 31.10.2013 roku 145 osób zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Na przełomie II/III 2014 roku dla tych osób rozpoczną się szkolenia m.in. z zakresu:

- wykorzystania komputerów
- fotografii cyfrowej
- umiejętności pracy w programach pakietu OFFICE
- oraz ograniczeniach i prawach autorskich podczas korzystania z internetu

Proces rekrutacji do projektu będzie trwał do chwili zakwalifikowania 500 osób. W związku z tym złożono wniosek do Instytucji Wdrażającej projektem – WWPE o możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu, do końca maja 2015 r.

Dodatkowo uruchomiona została już elektroniczna platforma edukacyjna www.lomza.einclusion.pl, na której to znaleźć można informacje o projekcie jak również będzie można uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych online. Portal internetowy ma za zadanie wsparcie procesu szkoleń oferowanych beneficjentom.

W II połowie 2013 r. projekt był promowany w lokalnej rozgłośni radiowej – radiu Nadzieja.

W szczególności w celu wsparcia procesu rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. Wyemitowano trzy dwutygodniowe kampanie po 100 spotów radiowych.

Aktualnie dobiegają końca prace projektowe oraz budowlane związane z budową sieci światłowodowej wraz z niezbędną do dostarczenia dostępu do internetu infrastrukturą teletechniczną. Sieć światłowodu zostanie doprowadzona do 19 placówek edukacyjnych. Inwestycja wykonana będzie w technologii hybrydowej, z zastosowaniem różnego typu transmisji sygnału: kablowego i radiowego.

Zaawansowanie prac budowlanych przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji teletechnicznej została ukończona w terminie do 15.12.2014 r.
2. Zakończono prace w serwerowni , wraz z montażem masztów dla sieci radiowej.
3. Wykonano wszystkie roboty kablowe dla I i II etapu.
4. Trwają prace przy montażu kabli dla III etapu.
5. Ze względu na ukończenie prac w ziemnych w miesiącu grudniu, uporządkowanie terenu będzie możliwe w okresie wiosennym.

6. Wykonawca po wyłonieniu dostawcy internetu przystąpi do testowania i uruchamiania sieci w poszczególnych węzłach, serwerowni i u odbiorców.

Poniesione zostały także wydatki na personel realizujący projekt (w szczególności na personel Partnera projektu – Fundację Euro Nation).

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 3.183.788,85 zł.

3.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – II etap PLAN- 0 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

Rozdział 75023 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r., Opracowanie Strategii Cyfryzacji Miasta Łomża do 2020 r., Strategii Promocji Gospodarczej Łomży do 2020 r. i Programu Rewitalizacji Łomży do 2020 r. PLAN- 40.000 zł

Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. będzie opracowywana w 2014 r.

W 2013 r. nie poniesiono wydatków.

2. Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu PLAN- 305.000 zł

W 2013 r. poniesiono następujące koszty:

4.895,40 zł – zakup Programu Płacowego.

39.556,80 zł – środki przeznaczone na dostawę oraz montaż klimatyzatorów w pokojach biurowych Urzędu Miejskiego, tj.: 204, 205, 206, 207, 202, 210, 211.

W dniu 28.06.2013 r skierowano zaproszenia do złożenia oferty do 4 Wykonawców.

W wyniku analizy ofert w dniu 5 lipca 2013 r. udzielono zamówienia na klimatyzatory dla PPHU „Przemko” Przemysław Biedrzycki z 5-cio letnią gwarancją. Protokołem z dnia 18 lipca 2013 r. zostały odebrane prace na dostawę i montaż klimatyzacji.

6.396 zł – zakup koparki Kyocera 181 na potrzeby Wydziału Skarbu i Budżetu.

7.399,68 zł – zakup koparki na potrzeby Wydziału Oświaty.

Sprzęt biurowy zakupiono po rozpoznaniu cenowym rynku. Inne wydatki na cele inwestycyjne nie zostały zrealizowane z powodów oszczędnościowych.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 58.247,88 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1.Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Plan – 5.114 zł

W wyniku porozumienia Prezydenta Miasta Łomża z Marszałkiem Województwa Podlaskiego od 25 maja 2012 r. do końca czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży funkcjonuje Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (LPI). Konsultanci LPI udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

W przypadku podmiotów realizujących projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich LPI w Łomży oferuje wstępną pomoc w ich rozliczaniu. Ponadto Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży w zakresie swoich działań :

- udostępnia nieodpłatne publikacje o Funduszach Europejskich;
- organizuje spotkania informacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów;
- prowadzi Mobilne Punkty Informacyjne na terenie województwa podlaskiego.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 4.692,45 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP

PLAN – 0 zł

Odstąpiono od realizacji zadania.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP

PLAN – 20.000 zł

W ramach przyznanych środków dokonano wydatków na kwotę **18.759 zł.** w tym:

- 1) Zakup pilarki spalinowej Stihl MS 461 na kwotę **4.289 zł.** Zakupu dokonano na podstawie art. 4, pkt 8 *Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. 2007.223.1655 z późn. zm.). Dostawcą sprzętu było **P.H.U „Danuta” Danuta Wysocka** z Łomży, w dniu 23.08.2013 r. firma wystawiła fakturę nr FV1454/2013, która została opłacona w terminie.
- 2) Zakup zwijadła pojedynczego oraz węża hydraulicznego do hydraulicznych narzędzi ratowniczych na kwotę **14.147 zł.** Zakupu dokonano na podstawie art. 4, pkt 8 *Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. 2007.223.1655 z późn. zm.). Dostawca sprzętu **Delta Sernice** Stanisław Chilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau S.J. z Zielonki, w dniu 04.10.2013 r. wystawił FV FS-44/13/HCRW, którą opłacono w terminie. Z przyznanych dla komendy środków zapotrzebowano tylko kwotę niezbędną do opłacenia zobowiązań tj. 18.759 zł. Pozostała z przyznanej dotacji kwota 1.241 zł została niewykorzystana.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 18.759 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

2. Budowa miasteczka ruchu drogowego

PLAN- 0 zł

Zadanie realizowane z POiŚ. Planowana kwota dofinansowania wyniosła 275 tys. zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15 % z Budżetu Państwa. Wkład własny 5 tys. zł. Podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim. Celem projektu było wybudowanie miasteczka, które umożliwi prowadzenie profesjonalnych zajęć praktycznych, wzmacniających system edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie odrębnego porozumienia z Miastem Łomża Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży przygotował na własny koszt dokumentację techniczną wraz z kosztorysem. Na podstawie odrębnego porozumienia z Miastem Łomża Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” zobowiązała się na własny koszt ponosić koszty eksploatacji i utrzymania miasteczka ruchu drogowego oraz dokonywania bieżących napraw. Na finansowanie właściwego oznakowania placu budowy oraz zakończonej inwestycji, tj. tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej Miasto Łomża dało środki w ramach własnego budżetu.

Zgodnie z ustaleniami z Wojewodą Podlaskim przedmiotowa inwestycja nie może zostać przekazana do eksploatacji, użytkowania spółdzielni mieszkaniowej gdyż nie pozwalają na to wytyczne programu, z którego jest finansowana. Tablicę informacyjną, tablicę pamiątkową oraz szereg materiałów promocyjnych zapewniło nieodpłatnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W dniu 24.06.2013 roku zamontowano pierwszą z tablic (informacyjną).

W dniu 30 kwietnia 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na budowę miasteczka ruchu drogowego. Wpłynęły 4 oferty spośród których wybrano najkorzystniejszą - Mroczkowski Krzysztof **PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI** z Łomży z ceną brutto **223.491 zł**. W dniu 04.06.2013 r. podpisano umowę z terminem realizacji 05.08.2013 r.

W dniu 05.06.2013 roku Wykonawcy przekazano kompletną dokumentację projektową oraz plac budowy. Zgodnie z umową wykonana została nawierzchnia dróg z kostki polbruk, sygnalizacja świetlna, oznakowanie poziome i pionowe. Odbiór końcowy odbył się w dniu 14.08.2013 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Miasto Łomża nie poniosło wydatków w związku z realizacją inwestycji.

1.Wykonanie instalacji radiowęzłowej w ZSTiO Nr 4 PLAN- 25.000 zł

Projekt jest realizowany w ramach projektu „Żyj bezpiecznie ucz się bezpiecznie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” (dotacja z budżetu państwa). W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków. W drugim półroczu 2013 r. w drodze przetargu wyłoniono dostawcę i wykonawcę instalacji radiowęzłowej w szkole. Kwota faktycznych wydatków inwestycyjnych wyniosła **24.960,39 zł**, z tego kwota z dotacji 17.472,27 i kwota środków własnych 7.488,12 zł. Inwestycja została wykonana i zakończona w 2013 r. Celem działań była poprawa bezpieczeństwa w szkole, wykorzystanie środków masowego przekazu w celu promowania prospołecznych wzorców zachowań i treści z zakresu bezpieczeństwa, usprawnienia komunikacji w szkole, aktywizacji społeczności uczniowskiej do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 24.960,39 zł.

2.Zakup licencji na potrzeby monitoringu miasta PLAN- 20.300 zł

W 2013 roku dokonano zakupu:

1. licencji oprogramowania SSEETEC Probox 10 za kwotę **4.920 zł** brutto do obsługi przesyłu radiowego sygnału monitoringu z kamer cyfrowych,
2. dwóch kamer cyfrowych HIK VISION 2,0 Mpix. 1920X1080 za kwotę **15.247,08 zł** brutto.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 20.167,08 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP nr 10; PG nr 2) PLAN – 4.100.000 zł

Zadanie jest kontynuacją przedsięwzięcia z 2012 r. Miasto Łomża złożyło w maju 2012 r. wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; Konkurs IV .Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym: Szkoły

Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 oraz Bursy Nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży". 7 maja 2013 r. została podpisana umowa dotacji z NFOŚiGW. Termomodernizacja Bursy szkolnej nr 1 została wykonana w 2012 roku. Rozwiązanie projektowe dla SP10 i PG2 obejmowało prace uwzględnione w wariantcie optymalnym audytu energetycznego, tj.: docieplenie ścian i remont elewacji budynku, wykonanie drenażu opaskowego i hydroizolacji ścian fundamentowych, tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy o podwyższonej odporności na grzyby, glony i porosty, demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp. oraz ponowny montaż nowych, demontaż oraz wymiana stolarki okiennej na okna PCV, w kolorze białym z funkcją mikrowentylacji (w tym również okien piwnic), modernizacja kominów, docieplenie dachu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych; montaż nowych grzejników płytowych; montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach.

Wykonawca: **PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń MROCZKOWSKI** z Łomży roboty wykonał zgodnie z umową. Roboty zostały odebrane w dniu 31.10.2013 r. i rozliczone drukami OT. Całe zadanie inwestycyjne zostało pozytywnie ocenione podczas kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- powierzchnia ocieplonych ścian - 8781,56 m²,
- powierzchnia docieplonego stropodachu, stropodachu wentylowanego i strop nad podcieniem – 4686,2 m²,
- powierzchnia okien – 1597,47 m² (szt. 349),
- powierzchnia okien piwnic – 27 m² (szt. 45),
- powierzchnia drzwi – 41,35 m² (szt. 14).

Na termomodernizację SP 10/PG 2 otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.199.160 zł. Koszt całkowity zadania – 4.115.181,28 zł.

Łączne dofinansowanie na przedsięwzięcie „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży, w tym SP10/PG2 i Bursa szkolna nr 1” wyniosło 1.664.800 zł (koszt całkowity przedsięwzięcia - 5.794.696 zł).

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 3.007.758,04 zł.

2. Modernizacja sal i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10

PLAN – 100.000 zł

Przed przerwą wakacyjną rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na wykonanie remontu korytarzy budynku szkoły. W przetargu wzięło udział 6 firm. Wybrano najtańszą ofertę -**JL Jarosław Lewiarz** z Piątnicy Poduchownej z ceną **67.146,61 zł**. W dniu 01.07.2013 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Umowa obejmowała wymianę posadzek w korytarzach i sekretariacie, malowanie ścian i wymianę oświetlenia korytarzy. Rozszerzono zakres robót o wykonanie remontu korytarza i łazienki w seg. A. Wymieniono posadzkę korytarza, wymalowano ściany. Zmieniono rozkład kabin w łazience, wymieniono okładziny ściennie i podłogowe. Wymieniono urządzenia sanitarne. Odbiór prac nastąpił w dniu 22 sierpnia 2013 r. Koszt całej inwestycji wyniósł **99.454,13 zł**.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 99.454,16 zł.

3. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywieniowego (Szkoła Podstawowa Nr 9).

PLAN – 30.000 zł

Wykonano dokumentację techniczną modernizacji pionu żywieniowego szkoły. Dokumentacja ma za zadanie dostosować pomieszczenia pionu żywieniowego do obecnie obowiązujących przepisów. Dokumentację odebrano 12.12.2013 r. Koszt wykonania dokumentacji **29.520 zł**.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 29.520,00 zł.

4. Wykonanie dokumentacji drogi ewakuacyjnej w SP nr 7

PLAN – 10.549 zł

W związku z ogłoszeniem przetargu na wykonania dokumentacji sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP 7 zaniechano wykonania dokumentacji drogi ewakuacyjnej.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 0.

5. Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7

PLAN- 150.000 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady miejskiej z dnia 29.05.2013 r.

W dniu 31.10.2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie pełnobrażowej dokumentacji projektowej sali sportowej przy szkole podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży. Termin składania ofert został wyznaczony na 15.11.2013 r. Do przetargu przystąpiło 9 wykonawców. Wykluczono z postępowania 7 wykonawców a ich oferty odrzucono. Najkorzystniejszą i jednocześnie najtańszą ofertę złożyła firma: „**INWESTPROJEKT**” **Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.** z Białegostoku z ceną **68.880 zł** brutto. Umowa z w/w firmą na wykonanie dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 20.12.2013 r., z terminem realizacji do 20.06.2014 r.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 68.880 zł, w tym środki niewygasłe – 68.880 zł.

6. Modernizacja nagłośnienia Sali sportowej przy SP nr 9

PLAN- 40.000 zł

Inwestycja obejmowała zakup zestawu nagłośnieniowego oraz jego dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie obsługi.

Zakupiono zestaw nagłośnieniowy oparty na sprzęcie firmy Electro- Voice: cztery kolumny pełnopasmowe, dwie kolumny niskotonowe, trzy wzmacniacze mocy, procesor sterujący, eliminator sprzężeń akustycznych, dwa monitory odsłuchowe, cztery statywy kolumnowe, kable głośnikowe oraz dwa kable sygnałowe do monitorów. Wydatkowano **38.833 zł**, zamówienie zrealizował „**Kam-i Music Media**” z Łomży.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 38.833 zł.

Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna

1. Likwidacja barier architektonicznych- przystosowanie łazienek i szatni dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich (Zespół Szkół Specjalnych) PLAN – 72.550 zł

Do przetargu na wykonanie robót przystąpiło 5 firm. Wybrano najtańszą ofertę **ZBI DOMET S. C.** z Łomży z ceną brutto **69.790 zł**. W dniu 01.07.2013 r. podpisano umowę. Wykonano przebudowę ścian pomieszczeń łazienek na parterze budynku dostosowując pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmował wykonanie nowego układu ścian zgodnie z projektem technicznym, wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych, wymianę urządzeń sanitarnych na nowe, montaż pochwyków dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono oświetlenie, zamontowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych na schodach prowadzących do sali gimnastycznej. Realizacja zadania trwała w okresie 05.08.2013 r. do 30.08.2013 r. Wykonano prace na kwotę **69.790 zł**, z czego dofinansowanie PFRON wyniosło **41.874 zł**.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 69.790 zł.

2. Zakup kuchni gazowej PLAN- 3.500 zł

W dniu 03.09.2013 r. zakupiono dla Zespołu Szkół Specjalnych kuchnię gazową zgodnie z zamówieniem za kwotę **3.500 zł**.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 3.500 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Opracowanie dokumentacji technicznej i modernizacja pionu żywieniowego (Przedszkole Publiczne Nr 10) PLAN – 30.000 zł

Wykonano dokumentację techniczną modernizacji pionu kuchennego z dostosowaniem do obowiązujących obecnie przepisów. Dokumentację odebrano w dniu 12.12.2013 r. Koszt dokumentacji **29.520 zł**

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 29.520 zł.

2. Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych i bramy wjazdowej na teren przedszkola (Przedszkole Publiczne Nr 9) PLAN – 150.000 zł

Wykonano dokumentację techniczną ciągów i złożono wniosek o dofinansowanie z PFRON. Nie otrzymano dofinansowania, dlatego wykonano tylko część nowego ogrodzenia od ul. Wyszyńskiego i Prusa z bramą wjazdową i utwardzeniem placu przed budynkiem kostką betonową. Race zakończono 18.12.2013 r. Koszt całkowity inwestycji **134.187,01 zł**.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 134.187,01 zł.

3. Modernizacja dachu i obróbek blacharskich (Przedszkole Publiczne Nr 15) PLAN – 38.000 zł

Wysłano zapytania ofertowe do 5 firm. W terminie wpłynęła jedna oferta od firmy **Zakład Remontowo - Budowlany REMDACH** Andrzej Gosiewski z Piątnicy Poduchownej. W dniu 28.06.2013 r. dokonano odbioru wykonanych prac.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 38.000 zł.

4. Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 PLAN-0 zł

Wartość robót w kosztorysie inwestorskim przekracza kwotę 1 mln. zł. Ze względu na ograniczone możliwości budżetu nie doszło do realizacji zadania w 2013 r.

5. Wykonanie ścianki działowej PP 5 PLAN- 39.685 zł

Wykonano ściankę składaną oddzielenia pomieszczeń z pracami towarzyszącymi (malowanie ścian, naprawa podłoża) za kwotę **39.685 zł**.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 39.685 zł.

6. Przedszkole przyjazne dzieciom niepełnosprawnym PP Nr 14 PLAN- 79.930 zł

W przetargu nieograniczonym wybrana została firma **Instalatorstwo Sanitarne Andrzej Banach** z Łomży. Wykonano montaż platformy schodowej, wymieniono utwardzenie dojeżdż do przedszkola z płytek chodnikowych na kostkę betonową. Poszerzono dojścia do budynku. Prace wykonano w okresie od sierpnia do października 2013 r. Koszt prac wyniósł **79.880,77 zł** - dofinansowanie PEFRON-u **39.935,11 zł**

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 79.880,77 zł.

7. Modernizacja instalacji odgromowej oraz podłóg w PP nr 2 PLAN- 66.428 zł

Wykonano nową instalację odgromową i wymieniono posadzki w korytarzu oraz części sal dydaktycznych na wykładzinę zgrzewaną. Całkowity koszt robót – **66.424,68 zł**.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 66.424,68 zł.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli nr PP1,4 i 8 PLAN- 129.150 zł

DOMBUD Suwałki wykonał dokumentację techniczną termomodernizacji budynków przedszkoli oraz ich dostosowania do nowych przepisów ppoż. Termin wykonania dokumentacji od podpisania umowy w dniu 17.08.2012 r. wynosił 6 miesięcy. Dokumentację dostarczono w dniu 19.03.2013 r. W związku z nieterminowym dostarczeniem dokumentacji naliczono kary umowne w wysokości **27.216 zł**. Drugą część dokumentacji obejmującą dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych opracowano w dniach 23.10.2013 r. (podpisanie umowy) do 22.11.2013 r. za kwotę **10.000 zł**. Koszt wykonania dokumentacji bez potrącenia kary - 139.150 zł.

Wykonanie na 31.12.2013 r. –126.400 zł.

**9. Zakup patelni elektronicznej i zmywarki dla PP nr 2
PLAN- 6.270 zł**

W dniu 15.11.2013 r. opłacono fakturę za zakup w/w sprzętów na kwotę **6. 270 zł.**

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 6.270 zł.

**10.Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw PP nr 10
PLAN- 4.451 zł**

W dniu 24.12.2013 r. opłacono fakturę za zakup obieraczki na kwotę **4.450,14 zł.**

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 4.450,14 zł

**11.Zakup pieca konwekcyjnego dla PP nr 8
PLAN- 32.586 zł**

Dnia 27.11.2013 r. opłacono fakturę za zakup pieca konwekcyjnego (do gotowania na parze) dla przedszkola na kwotę **32.585,41 zł.**

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 32.585,41 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

**1. Modernizacja budynku PG nr 1
PLAN- 84.114 zł**

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót **Firmę REMAN** Krzysztof Niewiński z Łomży. Pierwotnie zakres obejmował wymianę posadzek w korytarzach prowadzących do sali gimnastycznej, z płytek pcv na płytki z gresu w jednym korytarzu i na wykładzinę zgrzewaną w drugim korytarzu oraz demontaż drzwi pomiędzy korytarzami. Następnie rozszerzono zakres robót o wyłożenie płytkami z gresu schodów klatki schodowej oraz o wymianę grzejników na korytarzach. Roboty wykonano w okresie od 26.11.2013r. do 20.12.2013 r. Całkowita wartość wykonanych prac - **84.114 zł.**

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 84.114 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

**1.Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym
PLAN – 2.000.000 zł**

Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej w 2012 r. W maju 2013 r. Miasto Łomża złożyło stosowny wniosek o dofinansowanie dla zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota wnioskowanego dofinansowania – 1.840.000 zł. W dniu 25.11.2013 r. została podpisana stosowna umowa o dofinansowanie projektu we wnioskowanej kwocie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na podstawie umowy nr 340/2012 WIN.272.1.33.2012 z dnia 29.10.2012 r. oraz aneksu nr 1 i nr 2, Wykonawca: **Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. INWESTPROJEKT** zrealizowało pełnobrażową dokumentację zawierającą Projekt Budowlany i Wykonawczy. Prace wykonano w terminie 15.05.2013 r. Wartość opracowania **84.808,50 zł.**

W dniu 14.06.2013 r. Miasto Łomża uzyskało pozwolenie na budowę obiektu.

Dokumentacja zrealizowana została z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 801 rozdział 80120 § 6050.

Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Prezydenta nr 162/2013 z dnia 25.07.2013 r. Wniosek w sprawie uruchomienia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został zaakceptowany w dniu 27.06.2013 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę **Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Rodex Sp z o.o Białystok, Partner – INSTAL BIAŁYSTOK S.A.** z ceną brutto **9.153.906 zł** (spośród otrzymanych 5 ofert). W dniu 18.09.2013 roku podpisano umowę z w/w Wykonawcą z terminem realizacji robót do 30.04.2015 roku.

W dniu 30.09.2013 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania. Roboty rozpoczęto w dniu 02.10.2013 r.

Stan zaawansowania robót na dzień 31.12.2013 r.:

1. Roboty budowlane – zaawansowanie: 10 % na łączną kwotę brutto 763.037 zł, w tym:

- zakończono wykonywanie wykopów,
- zakończono wykonywanie podkładów betonowych,
- zakończono wykonywanie ław i ścian fundamentowych oraz izolacji tych elementów,
- rozpoczęto zasypywanie wykopów – zaawansowanie około 50 %,
- rozpoczęto wykonywanie słupów żelbetowych i ścian murowanych parteru – około 5 %.

W dniach od 20.01.2014 r. do 03.02.2014 r. wstrzymano prace z uwagi na niskie temperatury.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 995.133 zł, w tym wydatki niewygasające – 366.423 zł

2. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku III LO. PLAN- 135.000 zł

Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany instalacji kanalizacyjnej z pracami towarzyszącymi. Wygrała firma **Budowlano - Handlowa MARSBUD** Wojciech Zawadzki, Sławomir Sulkowski z Łomży za kwotę **91.9454,12 zł.** Prace polegały na wymianie instalacji kanalizacyjnej, remoncie trzech łazienek poprzez przebudowę ścian, wymianę płytek glazury i gresu. Wykonano malowanie ścian i wymianę drzwi wejściowych do łazienek. Rozszerzono zakres robót o strop podwieszany łazienek, remont pomieszczeń dla sprzętaczek w piwnicy. Prace wykonano w okresie od 22.07 do 30.08.2013 r. Całkowity koszt wykonania robót: **104.751,40 zł.** *Roboty zostały odebrane w dniu 06.09.2013r zgodnie z umową.*

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 104.751,40 zł.

3. Modernizacja dachu i obróbek blacharskich (II LO) PLAN- 200.000 zł

Dyrektor II LO złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek oceniono pozytywnie, ale z braku środków nie otrzymał dofinansowania. Do przetargu przystąpiło cztery firmy. Wybrano najtańszą ofertę firmy **MARTECH** Mariusz Chłudziński z Łomży z ceną oferty **178.474,13 zł.** W trakcie realizacji wymieniono na modernizowanej części: deskowanie dachu, wykonano wiatroizolację i wymieniono pokrycie dachu na blachę trapezową - z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Dodatkowo wykonano naprawę gzymsu oraz pokry-

cie dachu bocznego wejścia do budynku. Prace trwały w okresie od 18.06.2013 r. do 21.10.2013 r. Całkowity koszt wymiany pokrycia dachowego wyniósł **191.211,64 zł.**

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 191.211,64 zł.

4. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I LO w Łomży PLAN- 300.000 zł

Zakres I etapu inwestycji obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji deszczowej do ul. Nowogrodzkiej oraz Wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów budynku. Zadanie wprowadzone do budżetu pod koniec 2013 r. Przeprowadzono przetarg nieograniczony, w wyniku jego rozstrzygnięcia wybrano Wykonawcę **Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Doclepeń MROCZKOWSKI** z Łomży, najniższa oferta z ceną **279.655 zł.** Środki na zapłatę przeniesiono na niewygasłe.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 279.655 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 279.655 zł.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

1.Modernizacja sali gimnastycznej (Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących). PLAN – 215.000 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót firmę **Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Kulligowski** z Łomży, która złożyła ofertę na kwotę **158.095,99 zł.** Zakres robót obejmował wykonanie nowego pokrycia dachu łącznie z jego ociepleniem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz wymianę okien na okna wypełnione poliwęglanem. W trakcie robót rozszerzono zakres o wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych podłużnych budynku i wymianę drzwi bocznych ewakuacyjnych. Roboty wykonano od 02.08.2013 r. do 30.09.2013 r. Całkowity koszt robót wyniósł **212.552,14 zł.**

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 212.552,14 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZSzDiG PLAN-763.110 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą projektu unijnego „Technik Geodeta Twój Wymarzony Zawód” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez ZSzDiG w okresie od 01.02.2013 r. do 31.08.2014 r. i obejmuje przeprowadzenie zajęć wyrównawczych, szkolenia komputerowe, zajęcia doradcze, zajęcia dające dodatkowe kwalifikacje, zajęcia terenowe i studyjne, staże u pracodawców. W projekcie uczestniczy 76 uczniów. W drodze przetargów nieograniczonych zakupiono sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, sprzęt geodezyjny (tachimetria, GPS z osprzętem) i pomocniczy (szafy, stojaki itp).

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 710.439,62 zł.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZSzDiG PLAN-134.670 zł

Pozycje 1. i 2. jest to projekt unijny „Technik Geodeta Twój Wymarzony Zawód”. Projekt realizowany przez ZSzDiG.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 125.372 zł.

3. Projekt unijny „Bezpieczna żywność od pola do stołu” realizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 PLAN- 0 zł

Uczestnicy projektu to uczniowie z klas I-IV TW oraz II-III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (łącznie liczba uczniów 136). Celem głównym projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku technik weterynarii oraz TŻiUG w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 136 uczniów. Działania, które były realizowane w projekcie, to: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dodatkowe zajęcia ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych, wyjazdowe warsztaty szkoleniowe w gospodarstwie agroturystycznym, praktyki zawodowe. Projekt zostanie zakończony w lipcu 2014 r. Kwota wydatków poniesionych w 2013 r. na realizację w/w zadań wyniosła 675.613,77 zł.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 0 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Wykonanie parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie bursy (Bursa Szkolna Nr 1) PLAN- 100.000 zł

Wykonawcą robót **Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o. o.** z Łomży wyłoniono w przetargu nieograniczonym na podstawie kryterium najniższa cena. Wartość oferty **99.390,67 zł**. Prace wykonano w terminie umownym. Protokół odbioru robót spisano dnia 29 maja 2013 r. Zakres robót obejmował wymianę utwardzenia dojeżdż do budynku oraz modernizację parkingu. W zakresie robót było też wykonanie nowej wiaty śmietnikowej. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową. Całkowity koszt inwestycji wyniósł **99.390,67 zł**.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 99.390,67 zł.

2. Modernizacja wyposażenia pionu żywieniowego w Bursie Szkolnej nr 2 PLAN- 29.520 zł

Opracowano dokumentację projektową na modernizację i wyposażenie pionu żywieniowego w B.Sz. Nr 2. Prace projektowe wykonano i opłacono zgodnie z umową (**29.520 zł**)

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 29.520 zł.

3. Zakupy inwestycyjne – Bursa Szkolna nr 2 PLAN- 6.200 zł

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków za 6.200 zł.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 6.200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin PLAN- 407.750 zł

W 2013 r. zostały zakończone prace naprawcze dotyczące kwatery na odpady innej niż niebezpieczne w zakresie wymiany warstwy filtracyjnej. Roboty zostały zakończone w dniu 30.05.2013 r. Projekt na etapie rozliczenia końcowego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

W listopadzie 2013r. został złożony wniosek do Instytucji Wdrażającej – WFOŚiGW w Białymstoku - o rozszerzenie realizacji Projektu w zakresie budowy kompostowni zamkniętej i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 407.745 zł.

2. Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów – opracowanie dokumentacji PLAN- 20.000 zł

Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na zbyt późne wprowadzenie do budżetu 2013 r. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w 2014 r.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 0 zł

3. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów- opracowanie dokumentacji technicznej PLAN- 10.000 zł

Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na zbyt późne wprowadzenie do budżetu 2013 r. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w 2014 r.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 0 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: M.C. Skłodowskiej, Giełczyńskiej, Sadowej oraz sięgacza od ul. Spokojnej do ul. Żabiej PLAN – 200.000 zł

- W dniu 15 marca 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na remont linii oświetleniowej w Łomży przy ul. Giełczyńskiej i Placu Niepodległości. Wpłynęły 2 oferty spośród których wybrano najkorzystniejszą - **Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Siennicki** z Łomży z ceną **141.546,43 zł.** W dniu 08.04.2013 r. podpisano umowę z w/w Wykonawcą z terminem realizacji do 15.07.2013 roku. Zadanie wykonane w terminie. W dniu 29.07.2013 r dokonano odbioru.

W dniu 4.10.2013 r wszczęto postępowanie (w formie zapytania o cenę) na modernizację oświetlenia na odcinku od ul. Dwornej do ul. Stary Rynek . Wpłynęły 2 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą złożoną przez **PIE Jankowski , Siennicki** z Łomży z ceną **31.119 zł.** Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane w dniu 23.12.2013 r. Zadanie zostało rozliczone drukiem OT.

- W dniu 5.03.2013 r. wysłano zaproszenia do złożenia ofert na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia sięgacza ulicy Żabiej. Wpłynęło dwie oferty, z których wybrano ofertę z najniższą ceną **22.017 zł** złożoną przez **PIE Jankowski, Siennicki** z Łomży. Termin realizacji do 31.07.2013 r. Prace wykonano i odebrano w terminie.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 197.269,24 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Hala targowa przy Starym Ryнку - opracowanie dokumentacji technicznej PLAN – 150.000 zł

Od stycznia 2013 r. trwało kontynuowanie prac projektowych w oparciu o wybrany przez Miasto, w listopadzie 2012 r. wariant koncepcji nr VII. W dniu 04.02.2013 r. do projektu zostało wprowadzonych kilka zmian-uwag na wniosek Muzeum Płn. - Mazowieckiego - rozszerzających zakres projektu głównie w zakresie branży elektrycznej. W dniu 27.02.2013 r. wszedł w życie aneks nr 1 do umowy, zgodnie z którym został przedłużony okres realizacji (do 14.10.2013 r.) przede wszystkim w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, które zmieniły zasadniczo program funkcjonalno-użytkowy.

Od dnia 14.08.2014 r. zaczął obowiązywać aneks nr 2, w którym wydłużono termin realizacji umowy do 31.12.2014 r. oraz wprowadzono płatność częściowo za wykonane części składowe opracowania: prace koncepcyjne, ekspertyza techniczna. Za wykonane prace Projektant - **Atelier ZETTA** z Białegostoku wystawił zgodnie z aneksem nr 2 fakturę w wysokości **20.787 zł**, która została opłacona we wrześniu 2013 r. Na tym etapie wykonania dalsze prace projektowe zostały wstrzymane.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 149.999 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 129.212 zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji Parku im. Jana Pawła II Pielgrzymia PLAN- 71.000 zł

W dniu 04.01.2013 r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z **BD Projekt Piotr Doniec** z Warszawy (wartość umowy **67.404 zł**), terminem wykonania dokumentacji 30.05.2013 r. Zgodnie z umową Projektant w dniu 15.02.2013 r przedstawił do akceptacji trzy koncepcje parku. Po wybraniu koncepcji z uwzględnieniem uwag wniesionych przez Zamawiającego, w dniu 08.04.2013 r. Projektant przedstawił ostateczną koncepcję i prośbę o aneksowanie terminu końcowego umowy do 28.06.2013 r. Miasto Łomża zgodziło się aneksem na przedłużenie terminu do 20.06.2013 r. Z uwagi na przydłużający się okres oczekiwania w PGE na warunki przyłączenia do sieci energetycznej, które projektant otrzymał w dniu 18.06.2013 r.,

Biuro Projektów kolejnym pismem wystąpiło o przedłużenie terminu końcowego do 15.07.2013 r. W dniu 20.06.2013 r. został podpisany aneks nr 2 przedłużający termin końcowy umowy do 15.07.2013 r. Dnia 12 lipca 2013 r. przedmiot umowy został odebrany.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 70.117 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 2.713 zł (na opłatę przyłączeniową dla PGE).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

1. Zakup busa dla Teatru PLAN- 140.000 zł

Przyznana dotacja w kwocie 140.000 złotych wpłynęła na konto teatru przelewem z dnia 07.11.2013 r. Całkowity koszt zakupu samochodu i przyczepy wynosi **215.742 zł**. Pozostałą kwotę w wysokości 75.742 zł zrealizowano ze środków własnych.

Dostawcą autobusu i przyczepy był **Polmozbyt Plus Sp. z o.o.** w Białymstoku, zgodnie z zawartą umową numer 2/2013 zawartą dnia 29-11-2013 roku w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przyznaną dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 140.000 zł.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1. Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży PLAN – 938.100 zł

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę siedziby Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży na potrzeby działalności kulturalnej. Zostanie przeprowadzona pełna modernizacja infrastruktury technicznej wraz z wprowadzeniem współczesnych technologii sceny i nowych multimedialnych technik przekazu. Planowane działania w ramach przedsięwzięcia: prace budowlano-instalacyjne, wyposażenie technologiczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne wyposażenie technologiczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

Planowana jest realizacja w latach 2013-2015. Planowany koszt całkowity 8 mln zł.

Jednostką projektową, która została wybrana na podstawie postępowania przetargowego w roku 2012 jest: **Pracownia Projektowa Architektury i Akustyki SOUND&SPACE** z Poznania.

Od początku roku 2013 trwała końcowa faza prac związanych z ukończeniem całości opracowania, przypadającego na dzień 14.02.2013 r. (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy - zawartym w listopadzie 2012 r.). W międzyczasie powstała potrzeba wykonania tzw. etapowania robót w procesie realizacji przebudowy budynku sali widowiskowej w związku z przydzieleniem w budżecie Miasta kwoty 350 tys. zł na całą inwestycję do zrealizowania w 2013 r. Miasto zawarło z Projektantem aneks nr 2 do umowy, wydłużający czas wykonania opracowania proj. do 30.04.2013 r. Projekt został ukończony z 8-dniowym poślizgiem - uzyskanie uzgodnienia ZUDP nastąpiło w dniu 09.05.2013 r. Weryfikacja projektu trwała do dnia 18.06.2013 r.

W dniu 07.08.2013 r. odbyło się spotkanie robocze z udziałem projektanta, na którym powstała deklaracja uzupełnienia/poprawienia projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do 21.08.2013 r. a także ustalony został (zmniejszony) zakres robót tzw. I etapu inwestycji adekwatny do kwoty ok. 650 tys. zł brutto, tj. kwoty jaką aktualnie Miasto Łomża przeznaczyło na tą inwestycję; ponownie przekazano uwagi dot. poprawy błędów

występujących w projekcie, które nie zostały dotychczas poprawione/uzupełnione zgodnie z uwagami przekazanymi projektantowi w dniu 29.05.2013 r. W dniu 20.08.2013 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. (warunek do przystąpienia projektu do konkursu o przyznanie dofinansowania zewnętrznego, ostatniej szansy w roku bieżącym). W związku z niewywiązaniem się projektanta z pisemnej deklaracji z dnia 07.08.2013 r. zostały naliczone kolejne kary umowne – pismo z dnia 22.08.2013 r.; do wyliczenia terminu opóźnienia przyjęto datę początkową: 18.06.2013 r. tj. datę, do której projektant deklarował oddanie projektu poprawnego i kompletnego, umożliwiającego uzyskanie na jego podstawie pozwolenia na budowę; łączna ilość dni opóźnienia: 73, kwota kar umownych: **86.485,70 zł.**

Dnia 12.09.2013 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna w dniu 30.09.2013 r. Do początku października wielokrotnie były wysyłane prośby, wezwania (wraz informacją o grożących projektantowi konsekwencjach prawnych) w sprawie ukończenia i dostarczenia projektu wykonawczego. Większa część opracowania została dostarczona 08.10.2013 r.

W dniu 08.11.2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych I-go etapu rozbudowy i przebudowy budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży. Do dnia 25.11.2013 r. tj. terminu składania ofert – wpłynęło 11 ofert. Jedna została odrzucona a wykonawca wykluczony z postępowania przetargowego. Najkorzystniejszą i jednocześnie najtańszą złożyła firma łomżyńska **MAR-TECH Mariusz Chludziński** z ceną: **777.656,17 zł** brutto z terminem wykonania zadania do 18.08.2014 r.

Umowa z w/w wykonawcą została zawarta w dniu 09.01.2014 r. Na początku stycznia także doszło do zawarcia porozumienia między Miastem Łomża a Projektantem w sprawie płatności za dokumentację projektową, której zakończenie i dostarczenie nastąpiło przed końcem stycznia 2014 r.

W dniu 13.01.2014 r. został przekazany teren budowy pod realizację zadania. Na dzień 31.01.2014 r. zaawansowanie robót wynosi 6% na kwotę brutto 46.659,37 zł.

Do dnia 31.12.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 938.050 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 r. - 925.750 zł

2. Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży PLAN- 90.000 zł

Dotację na zakupy inwestycyjne Filharmonia Kameralna w Łomży wydatkowała na zakup fortepianu marki Bechstein model B.228 zgodnie z fakturą 54/13 z dnia 23.10.2013 r. Dostawcą fortepianu była firma „**Gama**” **Henryk Kuźnik** z Pszczyny. Zakupu dokonano zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Całkowita wartość inwestycji to **190.000,01zł** brutto, z czego :

-90.000 zł brutto -dotacja celowa z budżetu miasta zgodnie z Uchwałą NR 323/XXXVIII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29.05.2013 r.

-100.000 zł brutto - dotacja z MKiDN zgodnie z umową 03991/13/DEK z dnia 19.06.2013 r.

Filharmonia Kameralna jako podatnik czynny VAT dokonała częściowego odliczenia podatku VAT od zakupu fortepianu (43 % wskaźnik odliczenia w związku ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną) w kwocie 15.277 zł. W związku z tym w 2013 r. zwrócono część dotacji z tytułu podatku VAT odliczonego :

- **7.236 zł** do Urzędu Miejskiego w Łomży,

- 8.041 zł do MKiDN.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 82.764 zł.

Rozdział 92118 Muzea

1. Zakup wyposażenia wystaw do Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży PLAN-100.000 zł

W 2013 roku realizowano dostawy i usługi związane z zakupem odpowiedniego wyposażenia, wykonaniem i aranżacją ekspozycji stałych w budynku muzeum przy ul. Dwornej 22c. Zamówień powyżej 14 tys.€ nie realizowano. Procedury obowiązujące dla zakupu materiałów, towarów i usług nie objętych obowiązkiem stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, tj. do 14 tys.€, określa Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 tys.€ w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży stworzony w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża nr 54/13 z dnia 4.03.2013 r. Zamówienia te realizowane były zgodnie z obowiązującą procedurą odnośnie rozpoznawania rynku, a następnie wyboru oferty wykonawcy, który proponuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia. Pozostałe zamówienia zostały również udokumentowane, bądź w formie zaproszenia do składania ofert, bądź w formie notatki służbowej z dokonanego wyboru i opisu na fakturze. Prawidłowość realizacji zamówień publicznych w Muzeum Północno-Mazowieckim była przedmiotem kontroli Głównego Specjalisty w Referacie Zamówień i Zakupów Publicznych Urzędu Miejskiego w Łomży w dnia 13+18 grudnia 2013 roku.

- § 6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - otrzymana dotacja w 2013 r. **100.000 zł**
- poniesione wydatki inwestycyjne 2013 r. **100.000 zł**

Rozliczenie poniesionych wydatków:

(zł)

1. zakupiono eksponaty muzealne do wystaw stałych Lamp naftowych i Rzeźby ludowej **10.300**

- klosz kulisty - Umowa Nr 6/sz/2013 z dnia 15.07.13 r.	Jacek Sobota	950
- kopciuchy do lamp – szt 6 - Umowa Nr 7/sz/2013 z dnia 17.07.13 r.	Jacek Sobota	900
- klosz tulipanowy – Umowa Nr 8/sz/2013 z dnia 22.07.13 r.	Jacek Sobota	950
- klosz lotosowy – Umowa Nr 9/sz/2013 z dnia 24.07.13 r.	Jacek Sobota	900
- klosz tulipanowy – Umowa Nr 11/sz/2013 z dnia 01.10.13 r.	Jacek Sobota	950
- klosz tulipanowy bezbarwny – Umowa Nr 12/sz/2013 z 03.10.13 r.	Jacek Sobota	900
- klosz tulipanowy podbarwiony – Umowa Nr 13/sz/2013 z 04.10.2013	Jacek Sobota	950
- klosz kulisty – Umowa 14/sz/2013 z dnia 08.10.2013 r.	Jacek Sobota	950
- klosz kulisty – Umowa Nr 15/sz/2013 z dnia 09.10.2013 r.	Jacek Sobota	950
- klosz kulisty – Umowa Nr 16/sz/2013 z dnia 14.10.2013 r.	Jacek Sobota	950
- klosz biały, kopciuch, „zbiornik” - Umowa 17/sz/2013 z 16.10.2013 r.	Jacek Sobota	850
- krzyż wykuty z żelaza do wystawy stałej Rzeźby ludowej –Umowa 18/E/2013 z dnia 18.11.2013 r. –	Romuald Gruzewski	100

2. Wydatki inwestycyjne poniesione na zadania objęte ewidencją na koncie 080 – „środki trwałe w budowie” **89.700**

wydatki dotyczą realizacji wystaw stałych:

a) Dawnej rzeźby ludowej na Mazowszu Północno-Wschodnim na kwotę 37.463,45

w tym:

- projekt wyposażenia ekspozycyjnego wystawy Rzeźba ludowa		
Umowa AU/20123/06/0001 Teresa Adamowska	-	2.000,00
- wykonanie konstrukcji metalowej i montaż do wystawy		
F 8/2013 z dnia 21.08.13 r. Zakład Blacharski – Kazimierz Macko	-	3.000,00
- tarcica – F 1271/08/2013 z dnia 23.08.2013 r.		
„Tartak” K.Ustaszewski, J.Ustaszewska	-	726,40
- Altax HylotoX Q – F „Farmal” FS-4693/13/SKL1	-	466,66
- tarcica ob. Sos. Skład Drzewny F 0342/13/FVS z dnia 27.08.2013 r.	-	926,90
- Farby, gwoździe, rozcieńczalnik – F FVKL/13/564 z dnia 01.10.2013	-	180,04
- wykonanie i montaż stelażu – F 054/2013 z 02.10.2013 r.		
Zakład Stolarski „Miller”	-	26.160,00
- wykonanie fotografii, obróbka, - F FV/14/10/13		
z dnia 22.10.2013 r. – Prac.fotograficzna „Gratis”	-	1.300,00
- różne farby, pasty – F FV/13/2112% z dnia 23.10.2013 r. „Tęcza”	-	371,00
- lampy, żarówki – F 08434/13 z dnia 25.10.2013 r. – BTS 2	-	132,45
- podstawy z płyty laminowanej – F 057/2013 z dnia 04.11.13 r. Zakład Stolarski Miller	-	2.210,00

b) Lamp naftowych na kwotę 21.256,97

w tym:

- tkanina - F 167/13 z dnia 02.10.2013 r. Sklep „Janeczka”	-	874,00
- wykonanie witraży w okna – R 11/13 z 02.10.2013 r.		
Pracownia Artystyczna „Dragon”	-	2.800,00
- klej,papier,tektura F 1/13/002023 z dnia 05.11.2013 r. „Epoka”	-	99,19
- podstawy klejone z płyty laminowanej F 058/2013		
z dnia 04.11.2013 r. – Zakład Stolarski Miller	-	3.080,00
- malowanie podstaw – 88 szt - F 059/2013 Zakład Stolarski Miller	-	5.670,00
- taśma dwustr.wzmocn.- F 1033/2013/LOM081 z dnia 14.11.2013 r.- Komfort	-	85,98
- nóż, ostrze – F 1034/2013/LOM081 z dnia 14.11.2013 r. Komfort	-	26,00
- listwa dystans – F FS-2013/6006/3157 z dnia 19.11.13 r. Farbex	-	44,46
- różne mat.elektryczne – F/09193/13 z dnia 19.11.2013 r. -BTS 2	-	236,17

- Umowa AU/2013/11/0004 z dnia 04.11.2013 r.	
A.Mieczkowski za wykonanie aranżacji plastycznej	- 3.500,00
- tłumaczenie tekstu na j.angielski - R 08/11/2013	
z dnia 28.11.2013 r. - Linguo Sp.z o.o.	- 300,00
- wykonanie prezentacji multimedialnej – F 159/2013	
z dnia 02.12.2013 r. - neoWEB P.Golonko	- 4.450,00
- papier prisma F 1/13/000254 z dnia 18.12.2013 r.	
Epoka Art.Bikowski	- 107,25
c) Bursztyn na kwotę	16.357,63

w tym:

- zestaw multimedialny – F 131/2013 z dnia 07.10.2013 r.	
neoWEB P.Golonko	- 4.390,00
- sprzęt TV – F FS-LM/00003377/2013 z dnia 17.10.2013 r.	
NEONET sklep AGD-RTV	- 3.926,83
- manekiny - F 00667/2013 z dnia 06.12.2013 r.	
MGT Corp.SHOWROOM	- 5.260,00
- ramy aluminiowe, sztalugi – F 1/13/000254	
z dnia 18.12.2013 r. - Epoka Art. Bikowski	- 2.780,80

d) Sprzęt do wystaw stałych Lamp naftowych, Rzeźby ludowej i Bursztynu na kwotę **14.621,95**
w tym:

- Uni-kiosk F FA/00222/11/2013 z dnia 20.11.2013 r. RIVER J.Bator Sp.J.	- 14.500,00
-router bezprzew. F 1782/2013 z dnia 28.11.2013 r. Speed s.c.Maliszewski	- 121,95

Razem **100.000,00 zł**

Rozpoczęte prace aranżacyjne wystaw stałych Lamp, Rzeźby i Bursztynu będą kontynuowane w 2014 r.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 100.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

**1.Wykonanie przyłącza energetycznego do Białego Orlika na ul. Katyńskiej 3 w Łomży
PLAN- 34.100 zł**

Przyłącze energetyczne zostało wykonane na zlecenie **PGE**. MOSiR w Łomży współfinansował inwestycję w wysokości **34.018,93 zł.**

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 34.018,93 zł.

2. Remont i wymiana płotu przy stadionie miejskim w Łomży PLAN- 52.000 zł

Dokonano porównania ofert. Wykonawca - **PPUH SPRINGER S.C. I. Just, D. Just** z Łomży.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 51.709,20 zł.

3. Zakup sondy pomiarowej chloru PLAN- 6.500 zł

Dokonano porównania ofert. Dostawcą był **PROMINENT Sp. z o.o.** z Mirkowa.

Wykonanie na 31.12.2013 r. – 6.182,12 zł.

4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (MOSiR) PLAN- 123.300 zł

Wykonane zadania:

- dostosowanie rowu z wodą na torze do biegu z przeszkodami na stadionie do aktualnie obowiązujących przepisów – koszt **14.670 zł.** Dokonano porównania ofert. Wykonawca **MARK BUD Sp. z o.o.** z Białegostoku,

- ujednolicenie systemów informatycznych w Pływalniach Miejskich nr 1 i 2 w Łomży – zakup i wdrożenie systemu Replikacji baz danych wraz ze zmianą systemów informatycznych na pływalniach – koszt **47.900,08 zł.** Dokonano porównania ofert. Wykonawca **TT SOFT Sp. z o.o.** z Rzeszowa,

- instalacja odgromowa w Hostelu MOSiR przy ul. Zjazd w Łomży – koszt **10.701 zł.** Dokonano porównania ofert. Wykonawca- **Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki S.J.** z Łomży.

Wykonanie ogółem na 31.12.2013 r. – 73.871,08 zł.

Łomża, dnia 12.02.2014 r.

Na podstawie danych Wydziału Inwestycji

oraz informacji z WRF i WSB sporządził:

Marek Raszczyk

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Łomży

mgr inż. Marek Raszczyk

Wykaz załączników:

1. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego planowanych wydatków majątkowych - inwestycyjnych na dzień 31.12.2013 r.

PREZYDENT MIASTA
MLC
Mieczysław Leon Czerniawski

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień
31.12.2013r**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i Łączność	49 713 688,00	33 878 910,00	30 526 361,28	4 480 876,00	90,10%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 950 000,00	7 615 370,00	7 345 489,37	1 641 330,00	96,46%
		6050	Targowisko miejskie.	4 850 000,00	7 515 370,00	7 303 669,37	1 603 200,00	97,18%
		6050	Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży.	100 000,00	100 000,00	41 820,00	38 130,00	41,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	137 556,00	135 279,18	0	98,34%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	137 556,00	135 279,18	0	98,34%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 173 688,00	18 231 910,00	15 903 426,53	484 958,00	87,23%
		6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (przygotowanie dokumentacji).	180 000,00	284 760,00	277 381,20	242 892,00	97,41%
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap.	19 600 000,00	13 925 045,00	11 633 899,10	234 646,00	83,55%
		6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - II etap.		75 165,00	33 826,79	24 985,00	45,00%
		6057	udział środków UE	11 760 000,00	12 464 892,00	10 216 887,12	0	81,97%
		6059	udział krajowy	7 840 000,00	1 384 988,00	1 383 185,19	209 661,00	99,87%
			Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap.	2 700 000,00	174 000,00	166 707,47	7 420,00	95,81%
		6057	udział środków UE	1 620 000,00	0			
		6059	udział krajowy	1 080 000,00	0			
		6050			174 000,00	166 707,47	7 420,00	95,81%
		6050	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul Piłsudskiego , Al Legionów i Spokojna		710 031,00	710 030,56		100,00%
		6050	Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B - ul. Poznańska.	1 453 388,00	1 465 894,00	1 464 809,63	0	99,93%
	N	6050	Przebudowa ciągu ulic: Giełczyńska (dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinkach przyległych do Starego Rynku w Łomży.	2 240 300,00	1 672 180,00	1 650 598,57	0	98,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 420 000,00	7 614 074,00	6 862 166,91	2 354 588,00	90,12%
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE.	200 000,00	482 505,00	424 656,69	351 223,00	88,01%
		6050	Budowa ul. Akademickiej - II etap.	500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		6050	Budowa ul. Zamiejskiej.	210 000,00	146 000,00	145 972,45	0	99,98%
		6050	Budowa ul. Miodowej.	100 000,00	126 400,00	112 641,50	0	89,12%
		6050	Budowa ul. Wąskiej.	650 000,00	814 000,00	811 962,91	0	99,75%
		6050	Budowa ul. Przemysłowej.	1 200 000,00	1 523 600,00	1 523 592,37	0	100,00%
		6050	Budowa ul. Sosnowej.	120 000,00	120 000,00	107 118,61	0	89,27%
		6050	Budowa ul. Kamiennej.	600 000,00	532 000,00	0	0	0,00%
		6050	Budowa ul. Poprzecznej.	340 000,00	210 000,00	203 779,56	0	97,04%
		6050	Budowa ul. Piłwnej.	590 000,00	500 375,00	482 775,00	139 605,00	96,48%
		6050	Budowa ul. Kanarkowej.	260 000,00	400 000,00	399 998,31	113 824,00	100,00%
		6050	Modernizacja chodników i dróg dojazdowych.	500 000,00	500 000,00	446 762,71	0	89,35%

	6050	Modernizacja Śniadeckiego	0	97 850,00	97 691,45	0	99,84%
		Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2013 – 2014 r.	150 000,00	100 000,00	68 386,00	49 936,00	68,39%
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap.	13 000 000,00	361 344,00	336 829	0	93,22%
	6057	udział środków UE	7 027 680,00	236 602,00	235 709,94	0	99,62%
	6059	udział krajowy	5 972 320,00	101 742,00	101 119,41	0	99,39%
	6050		0	23 000,00	,00	0	0,00%
60095		Pozostała działalność	100 000,00	280 000,00	279 999,29	0	100,00%
N	6050	Lokalne inicjatywy inwestycyjne.	100 000,00	280 000,00	279 999,29	0	100,00%
630		Turystyka	1 595 767,00	139 350,00	75 569,37	6 500,00	54,23%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 595 767,00	139 350,00	75 569,37	6 500,00	54,23%
		Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej.	1 595 767,00	77 000,00	17 754,09	0	23,06%
	6057	udział środków UE	1 436 189,00	58 500,00	0	0	0,00%
	6059	udział krajowy	159 578,00	6 500,00	6 500	6 500,00	100,00%
	6050		0	12 000,00	11 254,09		93,78%
		Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią	0	62 350,00	57 815,28	0	92,73%
	6050	Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią	0	15 000,00	10 466,34	0	69,78%
	6057	Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią	0	47 350,00	47 348,94	0	100,00%
	6059	Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią	0	0	0	0	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 666 445,00	6 986 235,00	6 003 735,26	1 488 471,00	85,94%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	330 000,00	265 733,73	0	80,53%
	6210	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKIM.	150 000,00	155 913,00	155 912,44	0	100,00%
	6210	Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego Zpi UO w Miastkowie	0	174 087,00	109 821,29	0	63,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 941 445,00	5 130 235,00	4 522 399,26	1 456 834,00	88,15%
	6060	Zakup gruntów	3 941 445,00	5 130 235,00	4 522 399,26	1 456 834,00	88,15%
	70095	Pozostała działalność	1 575 000,00	1 526 000,00	1 215 602,27	31 637,00	79,66%
	6050	Budowa budynku komunalnego.	430 000,00	381 000,00	115 277,00	31 637,00	30,26%
	6050	Rewitalizacja budynków komunalnych.	1 000 000,00	0	0	0	0,00%
	6210	Rewitalizacja budynków komunalnych.	0	1 000 000,00	955 560,40	0	95,56%
	6050	Roboty w budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża.	145 000,00	0	0	0	0,00%
	6210	Roboty w budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża.	0	145 000,00	144 764,87	0	99,84%
710		Działalność usługowa	2 143 850,00	2 143 850,00	2 143 000,00	0	99,96%
	71095	Pozostała działalność	2 143 850,00	2 143 850,00	2 143 000,00	0	99,96%
	6010	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża.	2 143 850,00	2 143 850,00	2 143 000,00	0	99,96%
720	72095	Pozostała działalność	0	235 406,00	35 311,00	35 311,00	15,00%
	6057	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa	0	200 095,00	0	0	0,00%
	6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa	0	0	0	0	#DIV/0!
	6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa	0	0	0	0	#DIV/0!
	6059	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa	0	35 311,00	35 311,00	35 311,00	100,00%
750		Administracja publiczna	7 594 691,00	3 533 904,00	3 246 729,18	0	91,87%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 100,00	3 183 790,00	3 183 788,85	0	100,00%

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim - cz.II, administracja samorządowa.	591 100,00	0	0	0	0,00%
			Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap.	5 081 954,00	3 183 790,00	3 183 788,85	0	100,00%
		6057	udział środków UE	4 319 680,00	2 706 221,00	2 706 220,51	0	100,00%
		6059	udział krajowy	762 294,00	477 569,00	477 568,34	0	100,00%
			Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap.	1 576 637,00	0	0	0	0,00%
		6057	udział środków UE	1 340 139,00	0	0	0	0,00%
		6059	udział krajowy	236 498,00	0	0	0	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	345 000,00	58 247,88	0	16,88%
		6060	Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. Opracowanie strategii: Cyfryzacji Miasta Łomża do 2020 r., Promocji Gospodarczej Łomży do 2020 r. i Programu Rewitalizacji Łomży do 2020 r.	40 000,00	40 000,00	0	0	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne U M	305 000,00	305 000,00	58 247,88		19,10%
75095			Pozostała działalność	0	5 114,00	4 692,45	0	91,76%
			Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	0	5 114,00		0	0,00%
		6067	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	0	3 989,00	3 988,58	0	99,99%
		6069	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	0	1 125,00	703,87	0	62,57%
		6050		0				0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne	350 000,00	70 300,00	63 886,47	0	90,88%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	50 000,00	0	0	0	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP.	50 000,00	0	0	0	0,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	18 759,00	0	93,80%
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP.	20 000,00	20 000,00	18 759,00	0	93,80%
	75495		Pozostała działalność	280 000,00	50 300,00	45 127,47	0	89,72%
			Budowa miasteczka ruchu drogowego.	280 000,00		0	0	0,00%
		6050	wkład własny	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00%
		6057	udział środków UE	233 750,00	0	0	0	0,00%
		6059	udział krajowy	41 250,00	0	0	0	0,00%
		6050	Wykonanie instalacji radiowęzłowej w ZSTi O nr 4	0	25 000,00	24 960,39	0	99,84%
		6060	Zakup licencji na potrzeby monitoringu miasta	0	20 300,00	20 167,08	0	99,35%
801			Oświata i wychowanie	7 610 050,00	7 910 146,00	6 578 366,62	734 958,00	83,16%
	80101		Szkoły Podstawowe	4 245 000,00	4 430 549,00	3 244 445,20	68 880,00	73,23%
		6050	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży SP 10 i PG nr 2.	4 100 000,00	4 100 000,00	3 007 758,04	0	73,36%
		6050	Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10.	100 000,00	100 000,00	99 454,16	0	99,45%
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 9.	30 000,00	30 000,00	29 520,00	0	98,40%
		6050	Wykonanie dokumentacji drogi ewakuacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 7.	15 000,00	10 549,00	0	0	0,00%
			Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy SZ 7	0	150 000,00	68 880,00	68 880,00	45,92%
		6050	Modernizacja nagłośnienia sali sportowej przy SZ P Nr 9	0	40 000,00	38 833,00	0	97,08%
	80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	72 550,00	76 050,00	73 290,00	0	96,37%
		6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych.	72 550,00	72 550,00	69 790,00	0	96,20%
		6060	Zakup kuchni gazowej -Z Sz S	0	3 500,00	3 500,00	0	100,00%
	80104		Przedszkola	718 000,00	576 500,00	557 403,01	0	96,69%

	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywieniowego w Przedszkolu Publicznym Nr 10.	30 000,00	30 000,00	29 520,00	0	98,40%
	6050	Wykonanie ciągów pieszo jezdnych i bramy wjazdowej na teren Przedszkola Publicznego Nr 9.	150 000,00	150 000,00	134 187,01	0	89,46%
	6050	Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w Przedszkolu Publicznym Nr 15.	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0	100,00%
	6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2.	500 000,00	0	0	0	0,00%
	6050	Wykonanie ścianki działowej PP nr 5	0	39 685,00	39 685,00	0	100,00%
	6050	Przedszkole przyjazne dzieciom niepełnosprawnym – PP 14	0	79 930,00	79 880,77	0	99,94%
	6050	Modernizacja instalacji odgromowej oraz podłóg w PP nr 2	0	66 428,00	66 424,68	0	100,00%
	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli Nr PP 1,4,8	0	129 150,00	126 400,00	0	97,87%
	6060	Zakup patelni elektronicznej i zmywarki PP Nr 2	0	6 270,00	6 270,00	0	100,00%
	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw Ppnr 10	0	4 451,00	4 450,14	0	99,98%
	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego PP nr 8	0	32 586,00	32 585,41	0	100,00%
	80110	Gimnazja	0	84 114,00	84 114,00	0	100,00%
		Modernizacja budynku PG Nr 1	0	84 114,00	84 114,00	0	100,00%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 350 000,00	1 630 133,00	1 570 751,04	666 078,00	96,36%
	6050	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.	2 000 000,00	995 133,00	995 133,00	386 423,00	100,00%
	6059	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.	0		0	0	0,00%
	6050	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku III LO.	150 000,00	135 000,00	104 751,40	0	77,59%
	6050	Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w budynku II LO.	200 000,00	200 000,00	191 211,64	0	95,81%
	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I L O w Łomży	0	300 000,00	279 655,00	279 655,00	93,22%
	80130	Szkoły Zawodowe	200 000,00	215 000,00	212 552,14	0	98,86%
	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących.	200 000,00	215 000,00	212 552,14	0	98,86%
	6067	udział środków UE	0	0	0	0	0,00%
	6069	udział krajowy	0	0	0	0	0,00%
	80195	Pozostała działalność	24 500,00	897 800,00	835 811,23	0	93,10%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z Sz D i G	0	763 130,00	710 439,62	0	93,10%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z Sz D i G	0	134 670,00	125 371,61	0	93,10%
	6067	Projekt unijny "Bezpieczna żywność od pola do stołu" realizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7	24 500,00	0	0	0	0,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	135 720,00	135 110,67	0	99,55%
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 000,00	135 720,00	135 110,67	0	99,55%
	6050	Wykonanie parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie Bursy Szkolnej Nr 1.	100 000,00	100 000,00	99 390,67	0	99,39%
	6050	Modernizacja i doposażanie pionu żywieniowego BSZ nr 2	0	29 520,00	29 520,00	0	100,00%
	6060	Zakupy Inwestycyjne -2013 r Bursa Szkolna nr 2	0	6 200,00	6 200,00	0	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	858 750,00	825 130,24	131 925,00	96,09%
	90002	Gospodarka odpadami	0	437 750,00	407 745,00	0	93,15%
	6057	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin	0	407 750,00	407 745	0	100,00%

	6050	Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów – opracowanie dokumentacji		20 000,00	0	0	0,00%
	6050	Budowa punktu Selektywnej zbiórki Odpadów – opracowanie dokumentacji	0	10 000,00	0	0	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	197 269,24	0	98,63%
	6050	Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: M.C Skłodowskiej, Gielczyńskiej, Sadowej oraz sięgacza od ul. Spokojnej do ul. Żabiej.	200 000,00	200 000,00	197 269,24	0	98,63%
	90095	Pozostała działalność	0	221 000,00	220 116,00	131 925,00	99,60%
	6050	Hala Targowa przy Starym Rynku- opracowanie dokumentacji technicznej	0	150 000,00	149 999,00	129 212,00	100,00%
	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im Jana Pawła II Piłgrzyma	0	71 000,00	70 117,00	2 713,00	98,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	1 268 100,00	1 260 814,00	925 750,00	99,43%
	92106	Teatry	0	140 000,00	140 000,00	0	100,00%
		Zakup busa dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży	0	140 000,00	140 000,00	0	100,00%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000,00	1 028 100,00	1 020 814,00	925 750,00	99,29%
	6050	Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży.	350 000,00	938 100,00	938 050,00	925 750,00	99,99%
	6220	Zakup fortepianu	0	90 000,00	82 764,00	0	91,96%
	92118	Muzea	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100,00%
	6220	Zakup wyposażenia wystaw do Muzeum Północno Mazowieckiego w Łomży.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100,00%
926		Kultura fizyczna	0	215 900,00	165 781,33	0	76,79%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	215 900,00	165 781,33	0	76,79%
	6050	Wykonanie przyłącza Energetycznego do Białego Orlika na ul Katyńskiej 3 w Łomży (MOSIR)	0	34 100,00	34 018,93	0	99,76%
	6050	Remont i wymiana płotu przy Stadionie Miejskim w Łomży	0	52 000,00	51 709,20	0	99,44%
	6060	Zakup sondy pomiarowej chloru	0	6 500,00	6 182,12	0	95,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (MOSIR)	0	123 300,00	73 871,08	0	59,91%
		OGÓLEM	75 424 491	57 376 571,00	51 059 795,42	7 803 791,00	88,99%

Sporządziła: Elżbieta Karwowska, Wioleta Chojnowska, Joanna Fiedorowicz

