

Łomża, dn. 14.09.2017 r.

WIN. 0003. 48. 2017

P. Elżbieta Rabczyńska
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej

dotyczy: Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017 – III kwartał

Zgodnie z przyjętym podczas obrad XXXVII sesji w dniu 22 lutego 2017 r. planem kontroli Komisji Rewizyjnej na r. 2017 Wydział Inwestycji przekazuje w załączeniu:

1. Analizę realizacji inwestycji do dnia 31.08.2017 r.
2. Analizę realizacji inwestycji w zakresie Programu Budowy Ulic i Programu Remontów Ulic i Chodników oraz parkingów do dnia 30.06.2017 r. oraz kalendarz planowanych inwestycji na II połowę 2017 roku i 2018 rok.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Łomży
inż. Krzysztof Święcki

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI DO DNIA 31.08.2017 R.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Paragraf 6050, Budowa centrum przesiadkowo – komunikacyjnego

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 300 000 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 263 220 zł

(Zmiana zmniejszająca o kwotę 36780,0 zł z wniosku z dnia 09.06.2017 r.)

Na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszono dwukrotnie przetargi nieograniczone w wyniku których w pierwszym najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 324 720,00 zł. Ponieważ kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to opracowanie w pierwszym przetargu była zbyt wysoka i złożono tylko jedną ofertę został on unieważniony. Po skorygowaniu SIWZ w zakresie terminu wykonania dokumentacji ogłoszono kolejny przetarg. Zgłosiło się trzech oferentów z których najkorzystniejszą ofertę ponownie złożyła firma Atelier ZETTA z Białegostoku na kwotę 263 220,0 zł. Dokonano wyboru oferty i podpisano umowę na wykonanie zadania w terminie do 20.10.2017 r. W dniu 9.06.2017 r. nadwyżkę środków w kwocie 36780,0 zł przeniesiono na zadanie p.n. Rozbudowa ul. Zawady Przedmieście.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

1. Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej 63 – ul. Sikorskiego

Zadanie podzielone jest na dwa odcinki na które odbyły się odrębne postępowania przetargowe:

- (odcinek I) - od ulicy Wyszynskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań

W dniu 16.01.2017 r otworzono oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zweryfikowano i oceniono oferty. Najkorzystniejszą zaoferowała firma UNIBEP z Bielska Podlaskiego z kwotą brutto 2 283 559,12 zł. oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Inwestycja w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 90%. Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec października 2017 r.

- (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań

W dniu 16.01.2017 otworzono oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, zweryfikowano i oceniono oferty. Najkorzystniejszą zaoferowała firma PBK z Łomży na kwotę brutto 5 679 154,28 zł. oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Inwestycja w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 90%. Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec sierpnia 2017 r.

2. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

W zadaniu tym zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wojska Polskiego. Przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku której do dnia 12.05.2017 nie wpłynęła żadna oferta. Przygotowano i ogłoszono 06.06.2017 r. drugi przetarg w wyniku którego złożono jedną ofertę za cenę 597 324,59 zł. Zaoferowana cena znacznie przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania dlatego przetarg unieważniono. Po przygotowaniu dokumentacji przetargowej ze zmianami w zakresie terminów i zakresu ogłoszony zostanie w miesiącach październik – listopad kolejny przetarg.

Do dnia 30.08.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 – ul. Nowogrodzka w Łomży.

Odebrano dokumentację projektową 30.01.2017 r. wykonaną przez firmę DROMOBUD Wojciech Borzuchowski. Złożono wniosek do Wojewody o wydanie decyzji ZRID dnia 03.02.2017 r. oraz wniosek dnia 9.03.2017 r. o odstąpienie od przepisów techniczno – budowlanych do Ministra Infrastruktury w zakresie odległości między skrzyżowaniami. Data wydania pozwolenia ZRID 04.08.2017 r.

Ogłoszono przetarg na wykonanie robót – termin otwarcia ofert 02.10.2017 r. (termin wykonania zależny od dofinansowania)

Do dnia 30.08.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

1. Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Woziwodzką, Giełczyńską, Rządową, Piłsudskiego)

- Dokumentację opracowuje firma INKOM Sp z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok w terminie do 26.05.2017 rok za kwotę 173 430,00 zł brutto. Przeprowadzono konsultacje społeczne.

W związku z wątpliwościami co do możliwości korzystania na potrzeby drogowe z działki Nr 10825 przy ul. Woziwodzkiej na której znajduje się Cmentarz Żydowski przedłużono termin realizacji do 31.08.2017 r. Opracowanie w trakcie.

- Prace dotyczące dokumentacji na ul. Piłsudskiego rozpoczęto pod koniec 2016 r., kiedy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego firmę INKOM z Białegostoku. Umowny termin realizacji zakłada wykonanie przedmiotu zamówienia do 26.05.2017 r. za kwotę 48 708,00 zł brutto. Obecnie zakończono etap uzgadniania przedstawionych rozwiązań projektowych. W dniu 19.04.2017 r. odbyły się konsultacje w sprawie przedstawionej koncepcji. Pod koniec maja postanowiono podzielić zadanie projektowe na dwie części ze względu na zmianę zarządu Szpitala Wojewódzkiego, który jest głównym beneficjentem projektowanego ronda. Część pierwsza na którą uzyskane będzie wcześniej pozwolenie na budowę, zawierająca sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Kazańską wraz z korektą geometrii oraz nawrotką przed skrzyżowaniem z Szosą Zambrowską zostanie wykonana w pierwszym etapie w drugiej połowie roku. Przedłużono termin realizacji do 31.08.2017 r. Opracowanie w trakcie.

2. Przebudowa parkingu przy ul. Al. Piłsudskiego

- Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 11.01.2017 r. z inż. Zygmuntem Bieryło – Projektowanie w Budownictwie, na kwotę 27 350,0 zł. i terminem wykonania do 28.04.2017 r. Dokumentację dostarczono w terminie i w tym samym dniu złożono wniosek o pozwolenie na budowę w organie AB, jak też wystąpiono z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie kolidującego drzewa. Wnioskowane decyzje wydane zostały w maju b.r. Następnie ogłoszono w dniu 10.05.2017 r. przetarg na wykonanie robót. Termin otwarcia ofert 25.05.2017 r. Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta dlatego przetarg ogłoszono ponownie w dniu 26.05.2017 r., z terminem otwarcia ofert 12.06.2017 r. Na drugi przetarg wpłynęły 3 oferty. Po zwiększeniu środków na zadaniu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.2017 r. wybrany został wykonawca robót – Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. w Łomży, kwota wynagrodzenia 143 356,72 zł, termin realizacji 10.11.2017 r.

3. Przebudowa ul. Al. Piłsudskiego.

- Zadanie wykonane zostanie w drugiej połowie roku po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. Przedłużanie terminu uzyskania dokumentacji projektowej wynika z potrzeby ponownych konsultacji z nowymi władzami Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i podziałem zakresu opracowania na dwie części w związku z tym.

4. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

W drugiej połowie roku zamawiane będą dokumentacje projektowe dróg powiatowych w zakresie potrzeb zgłoszonych do przyszłorocznego budżetu miasta.

Do dnia 30.08.2017 r. nie poniesiono wydatków.

5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa) na odcinku od ronda Lutostawskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 7575387,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 6668000,00zł

(zmiana zmniejszająca o kwotę 250 000 zł z wniosku z dnia 27.02.2017 r., o kwotę 20 000,0 zł z wniosku z dnia 07.03.2017 r., zmniejszająca o kwotę 637387,0 z wniosku z dnia 08.05.2017 r.)

W wyniku postępowania przetargowego, w którym złożono 3 oferty, wyłoniono wykonawcę robót Konsorcjum: UNIBEP S.A z Bielska Podlaskiego oraz BIK-Projekt sp. z o.o. z Łomży za kwotę brutto – 6 499 782,55 zł. oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji i termin wykonania do 31.08.2017 r. W dniu 07.03.2017 r podpisano umowę – trwa realizacja robót. Ze względu na brak możliwości i zgody Zarządcy drogi w zakresie całkowitego zamknięcia części odcinka dla ruchu termin realizacji robót ulegnie wydłużeniu do 15.10.2017 r. Przeprowadzono procedurę w celu wyboru wykonawcy na przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi podczas wykonywania przebudowy ulic Szosa Zambrowska i Polowa. Na wykonawcę prac wybrano firmę IZIS Małgorzata Bienia z Białej Podlaskiej. Umowę zawarto w dniu 23.02.2017 r. na kwotę 9840,00 zł.

Do dnia 30.06.2017 r. wykonano 937 210,0 zł.

6. Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. II i I

PLAN na dzień 01.01.2017 r. –0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –235650,00zł

(zadanie wprowadzone wnioskiem z dnia 05.04.2017 r. – nastąpiła zmiana w nazwie i do kwoty 6150,0 zł zabezpieczonej poprzednio na tym zadaniu lecz o innej nazwie dołożono kwotę 248 150,0 zł). W ramach tego zadania wykonana zostanie sygnalizacja świetlna na odc. I przy skrzyżowaniu z ul. Niemcewicza, stanowiąca uzupełnienie inwestycji związanej z przebudową ulicy Zawadzkiej. Zmiana ta wprowadzona została w trakcie realizacji inwestycji na wnioski mieszkańców. W wyniku postępowania w procedurze podprogowej na wykonanie projektu technicznego sygnalizacji wyłoniono firmę RBB-Electric Robert Bagiński z Łomży, która za kwotę 16605,00 zł (brutto) zrealizowała projekt. W dniu 05.05.2017 r został ogłoszony przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 22.05.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma UNIBEP S.A. (wartość oferty brutto: 122563,74 zł.). Prace zostały wykonane w deklarowanym terminie (14.06.2017r). Roboty montażowe zostały odebrane w dniu 20.06.2017 r. Po załatwieniu formalności z dostawą energii elektrycznej sygnalizacja zostanie uruchomiona. Koszt realizacji wyniósł 126 033,87 zł

W ramach tego zadania zlecono również aktualizację dokumentacji odc. II ze zmianami w zakresie lokalizacji zatoki autobusowej, aktualizacji map, uzupełnienia podziałów geodezyjnych, zaktualizowania warunków technicznych gestorów sieci. Zlecenia udzielono autorowi projektu pierwotnego firmie KOMI za cenę 59 040 zł z terminem do 17.07.2017 r.

W dniu 30.03.2017 r. ogłoszono również przetarg na wykonanie robót odcinka II – termin otwarcia ofert 02.10.2017 r. (terminy wykonania zależne od dofinansowania)

Do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano 6 150,0 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa i przebudowa chodników

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 140000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 846000,00 zł

(zmiana zwiększająca o kwotę 250 000,0 zł z wniosku z dnia 27.02.2017 r. oraz zmiana zwiększająca o kwotę 400 000,0 zł z wniosku z dnia 17.03.17 r.)

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

a/ kontynuowane z 2016 r.

W dniu 04.11.2016 – wskutek przeprowadzonego postępowania na modernizację chodników i wjazdów przy ul. Handlowej, Kamiennej, Kurpiowskiej, Kolegialnej, Kaliwody oraz Wyzwolenia (odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Szerokiej) wyłoniono Wykonawcę – Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji, za cenę ryczałtową 199 481,40 złotych brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji oraz modernizację chodników i wjazdów przy ul. Wyzwolenia odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Szerokiej za cenę ryczałtową 185 484,00 złotych brutto

i 60 miesięcznym okresem gwarancji. Termin umowy do 15.12.2016. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne termin realizacji inwestycji przy ul. Handlowej, Kamiennej, Kurpiowskiej, Kolejnej i Kaliwody aneksowano do 30.04.2017. Roboty w/w zakończono i odebrano.

b/ chodniki – alejki na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej – Ogłoszono przetarg z terminem otwarcia 27.04.2017 r. Wybrano firmę ŁPRI za cenę 44 280,0 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane.

c/ chodniki przy pawilonach na dworcu PKS – roboty wykonane przez MPGKiM za cenę 8 910,0 zł i odebrane w dniu 29.05.2017 r.

d/ chodniki przy ul. Rządowej bud. 1,5,8 – trwa wycena i przygotowanie dokumentacji do zlecenia robót,

e/ chodniki przy ul. Szerokiej str. parzysta – Ogłoszono przetarg na wykonanie robót w wyniku którego najtańszą ofertę złożyła firma ŁPRI z Łomży za cenę 147231,0 zł. Roboty zostały odebrane.

f/ chodniki przy ul. Wyzwolenia od Nowogrodzkiej do Szerokiej – zgłoszono roboty w organie AB, Ogłoszono przetarg w dniu 15.02.2017 r z otwarciem ofert w dniu 02.03.2017r. w wyniku czego podpisano umowę z firmą GRAVEL Sp z o.o. z Miastkowa za cenę 207 870,0 zł. Przekazano plac budowy dnia 11.04.2017 r. Termin wykonania do 30.06.2017 r. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych w dniu 30.06.2017 r. podpisano Aneks do umowy w którym zwiększono kwotę (o wartość robót dodatkowych) na ostateczną kwotę 212 414,22 zł brutto i przedłużono termin realizacji do 15.07.2017r. Roboty odebrano w dniu 28.07.2017 r.

g/ chodniki przy ul. Korczaka II etap – trwa wycena i przygotowanie dokumentacji do przetargu,

h/ chodniki przy ul. Nowogrodzkiej – dokonano zgłoszenia w organie AB, Ogłoszono przetarg z otwarciem ofert dnia 27.04.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ŁPRI z Łomży na kwotę 166 050,0 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane.

i/ chodniki i schody skarpowe przy ul. Zjazd – Zadanie zostało wykonane przez MPGKiM za kwotę 64000 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane.

Do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano ogółem 359 327,0 zł.

2. Budowa i przebudowa parkingów

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 660000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 335000,00 zł

(zmiana zmniejszająca o kwotę 325 000,0 zł z wniosku z dnia 15.05.2017 r.)

a/ Parking z wjazdem do bud. Przy ul. Krótkiej 7 – zlecono MPGKiM za cenę 42703,20 zł z terminem realizacji do 30.09.2017 r. Roboty zostały zakończone i odebrane.

b/ parking przy ul. Śniadeckiego – Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 11.01.2017 r. z inż. Zygmuntem Bieryło – Projektowanie w Budownictwie, na kwotę wynagrodzenia 36 250,00 zł i terminem wykonania 30.05.2017 r. Dokumentację dostarczono dnia 12.05.2017 r. i w tym samym dniu złożono wniosek o pozwolenie na budowę parkingów obok bud. Nr 16 i 26 przy ul. Śniadeckiego, przebudowę dojazdu do tych parkingów i przebudowę dojazdu do budynku nr 28 przy ul. Śniadeckiego oraz dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania przebudowy parkingów obok bud. Nr 14, 16 i 26 przy ul. Śniadeckiego i przebudowy dojazdu do tych parkingów. Wystąpiono z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzew kolidujących z budową parkingu. Wnioskowane decyzje zostały wydane.

Dokonano opłaty za wykonaną dokumentację w kwocie umownej tj. 36 250,00 zł .

c/ parking przy dr. wewnętrznej od ul. Ks. Anny (przy szkole) – dokonano zgłoszenia robót w AB, trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej

d/ parking przy ul. Fabrycznej (BONA) – w drugiej połowie roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę oraz nastąpi wykonanie zadania.

e/ ciąg pieszo-jezdny od Paku Przemysłowego do ul. Sikorskiego oraz ciąg pieszo-jezdny z trylinki przy ul. Sikorskiego

Na oba zadania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ŁPRI z Łomży za kwotę 46 764,60 zł., termin wykonania do 30.06.2017 r. W dniu 18.05.2017 r. roboty zakończono i zgłoszono do odbioru. W dniu 30.06.2017 r. roboty odebrano

f/ modernizacja parkingów przy ul. Zielonej – zlecono dla MPGKiM za kwotę 49 500,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2017 r. Zadanie stanowi uzupełnienie inwestycji wpisanej do BO w zakresie przebudowy ul. Zielonej. Roboty w trakcie realizacji.

g/ dojazd do pola kempingowego oraz zjazd do ul. Żydowskiej – zlecono dla MPGKiM za kwotę 15 980,00 zł. Termin do 15.09.2017 r. Roboty zgłoszono do odbioru 30.08.2017 r.

3. Budowa ulicy Modrzewiowej

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 500 000,0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 1 453 347,00 zł

(zmiana zwiększająca kwotę o 215 000,0 zł z wniosku z dnia 05.05.2017 r. , zmiana zwiększająca kwotę o 400 000,0 zł z wniosku z dnia 08.05.2017 r., zmiana zwiększająca kwotę o 260 000,0 zł z wniosku z dnia 22.06.2017 r.)

Odebrano w dniu 30.01.2017 r. dokumentację projektową opracowaną przez firmę Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło. Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono dwa przetargi na wykonanie robót. W pierwszym zaofiarowana cena przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania. W drugim przetargu najtańszą ofertę złożyła firma PBK z Łomży za 1378259,61 zł. Po zwiększeniu środków na zadaniu podpisana zostanie umowa na wykonanie. Termin wykonania 02.11.2017 r.

Do dnia 30.08.2017 r. nie poniesiono wydatków.

4. Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2017 r. –1 715 000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 2 580 000,00 zł

(zmiana zwiększająca kwotę o 540 000,0 zł z wniosku z dnia 31.01.2017 r., zmiana zwiększająca kwotę o 325 000,0 zł z wniosku z dnia 15.05.2017 r.)

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę z Konsorcjum, którego liderem jest EKO-TECH Jarząbek z siedzibą w Zambrowie za cenę ryczałtową brutto 2 248 015,40 złotych, gwarancją 60-miesięcy. Terminem wykonania do 31.08.2017 r. Inwestycja została odebrana

Budowa ulicy sięgacz Szosy Zambrowskiej do ul. Ks. Anny (01.KD)

Ogłoszono przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert dnia 08.05.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PBK z Łomży na kwotę 1 083 793,70 zł. W dniu 01.06.2017r. podpisano Umowę z Wykonawcą, a w dniu 05.06.2017 r. przekazano plac budowy. Termin wykonania do 30.10.2017 r. Roboty w trakcie realizacji.

5. Remont chodników i budowa miejsc parkingowych na os. Jantar – BO Południe 2017 r.

Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie za 126 000 zł dla MPGKiM w terminie do 31.10.2017 r. Dnia 31.07.2017 r. roboty zostały zgłoszone do odbioru i odebrane w dniu 03.08.2017 r.

6. Remont chodników i parkingu w pasie drogowym ul. J. U. Niemcewicza i ul. H. Kołłątaja – BO Południe 2017 r.

Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie za 148 380 zł dla MPGKiM w terminie do 30.11.2017 r. Z uwagi na będący w opracowaniu projekt budowlany przebudowy ul. Niemcewicza roboty zostaną wykonane w drugiej połowie roku co umożliwi skoordynowanie rozwiązań projektowych szczególnie w zakresie odwodnienia.

7. Remont chodników w pasie drogowym ul. H. Kołłątaja - BO Południe 2017 r.

Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie za 148 000 zł dla MPGKiM w terminie do 30.11.2017 r.

8. Remont kapitalny ul Szkolnej – BO Centrum 2017 r.

Uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży. Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono roboty dla MPGKiM za kwotę 150 000,00 zł. Termin wykonania do 30.09.2017 r. Roboty w trakcie realizacji.

9. Remont kapitalny ul. Zielonej wraz z oświetleniem – BO Centrum 2017 r.

Uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Łomży. Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono roboty dla MPGKiM za kwotę 150 000,00 zł w terminie do 30.09.2017 r. W ramach zadania wykonany będzie przez MPWiK również kanał sanitarny z przyłączami. W wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na nadzór archeologiczny na kwotę 3900,0 zł. Roboty w trakcie realizacji.

10.Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, 12 KD-D, Partyzantów, Małachowskiego):

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 304162,00 zł

Zadania zostały przeniesione jako kontynuacja z 2016 r.

a/ ul. Wiejska – w wyniku przetargu opracowanie powierzono firmie DROMOBUD Wojciech Borzuchowski za ceną 69 538,05 zł brutto. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Ponieważ podjęto próbę poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu z ul. Nowogrodzką oraz zmniejszenie deficytu miejsc parkingowych poprzez zmianę przebiegu drogi przez działkę ORLEN z wlotem do ul. Nowogrodzkiej na wysokości urzędu pracy aneksowano termin realizacji do połowy września 2017 r. i zwiększono kwotę wynagrodzenia do 96599,0 za większy zakres robót. Trwa opracowanie dokumentacji

b/ ul. Partyzantów – projektuje P. Ryszard Porzuczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT, Paszczyzna 165, 39-207 Brzeźnica za kwotę 55 350,00 zł brutto. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Termin realizacji przedłużono do dnia 30.09.2017 r. Opracowanie w trakcie.

c/ ul. 12 KDD (sięgacz ul. Poznańskiej) – projektuje P. Ryszard Porzuczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT, Paszczyzna 165, 39-207 Brzeźnica za kwotę 36 900,00 zł brutto. Termin realizacji przedłużono do dnia 30.09.2017 r. Opracowanie w trakcie.

d/ ul. Małachowskiego - projektuje P. Ryszard Porzuczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT, Paszczyzna 165, 39-207 Brzeźnica za kwotę 36 900,00 zł brutto. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Termin realizacji przedłużono do dnia 30.09.2017r. Opracowanie w trakcie.

e/ ul. 3 Maja – przetarg wygrała firma „ELIS” Witold Ciszewski, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 7 L. 319 w terminie do 28.04.2017 rok za kwotę 19 557,00 zł brutto. Z powodu złego stanu zdrowia projektant zrezygnował z wykonania projektu. Ogłoszono więc ponownie przetarg z terminem otwarcia 12.05.2017 r. i najwyższą ocenioną ofertę złożyła firma KOMI z Białegostoku za cenę 40590,0 zł, z terminem wykonania 30.11.2017 r. Trwają czynności badania, oceny oraz uzupełnienia ofert po czym zostanie podpisana umowa. 27.06.2017 r. została podpisana umowa z firmą KOMI, w dniu 27.07.2017 r. odbyły się konsultacje społeczne przedstawionej koncepcji projektowej ul. 3 Maja.

f/ ul. Niemcewicza - przetarg wygrała firma „ELIS” Witold Ciszewski, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 7 L. 319 w terminie do 12.05.2017 rok za kwotę 58 855,50 zł brutto. Z powodu złego stanu zdrowia projektant zrezygnował z wykonania projektu. Ogłoszono więc ponownie przetarg z terminem otwarcia 12.05.2017 r. Najwyższą ocenioną ofertę złożyła firma P. Bieryło z Juchnowca Kościelnego za cenę 108 750,0 zł z terminem wykonania 30.11.2017 r. W dniu 19.06.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji, dnia 31.08.2017 r. odbyły się konsultacje społeczne przedstawionej koncepcji projektowej ul. Niemcewicza.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

11.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Kolejowej

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Kolejowej – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zrealizuje PPIRIK INKOM Sp z o.o, ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok z ceną ryczałtową brutto 97 908,00 oraz terminem realizacji zamówienia zgodnie z Aneksem nr 1 do 26.09.2017 roku. Opracowanie w trakcie.

12.Poprawa bezpieczeństwa ul. Waleriana Łukasińskiego, Łomżyca - BO Łomżyca

Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie za 40 000,00 zł dla MPGKiM w terminie do 31.07.2017 r. w dniu 23.05.2017 r. odebrano roboty, których wartość zmniejszono do 35 070,00 zł brutto w związku z wykonaniem mniejszej powierzchni nawierzchni chodnika z kostki betonowej.

13.Poprawa dostępności do sieci TEN-T – ul. Glogera

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 9 225,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 9 225,00 zł

Odebrano dokumentację projektową dnia 31.01.2017 r. Uzyskano decyzję ZRID oraz dokonano zgłoszenia do Wojewody w zakresie przyłącza NN w ul. Wojska Polskiego. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia 28.08.2017 r. (terminy wykonanie uzależnione są od dofinansowania inwestycji)

Do dnia 30.08.2017 r. wydatkowano 9 225,0 zł

15. Progi zwalniające na ul. Kraska - BO Łomżyca 2017 r.

Przygotowano projekt stałej organizacji ruchu. Dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie za 15 000,00 zł dla MPGKiM w terminie do 30.06.2017 r. Roboty wykonano i odebrano w dniu 29.05.2017 r.

16. Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Dmowskiego

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 210 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 210 000,00zł

Przygotowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie robót dla MPGKiM za cenę 209 498,24 zł z terminem wykonania 31.10.2017 r. Roboty wykonano przed terminem, inwestycja została odebrana.

Stacha Konwy

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 300 000,00,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 1 362 000,00zł

(zmiana zwiększająca kwotę o 1 062 000,0 zł z wniosku z dnia 29.06.2017 r.)

Odebrano dokumentację projektową dnia 31.01.2017 r. opracowaną przez firmę DROMOBUD Wojciech Borzuchowski. Złożono wniosek i uzyskano decyzję ZRID. Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

17. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN na dzień 01.01.2017 r. 210 000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 450 775,00zł

(zmiana zwiększająca kwotę o 100 000,0 zł z wniosku z dnia 05.04.2017 r., zmiana zwiększająca kwotę o 130 775,0 zł z wniosku z dnia 20.04.2017 r.)

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowych ulic: Szmaragdowej, Tkackiej, Słonecznikowej, Wesołej. W przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji ul. Szmaragdowej za cenę 60270,0 zł którym jest firma KOMI z Białegostoku. Termin wykonania zadania 29.12.2017 r. Na pozostałe dokumentacje ogłoszono przetarg jednak ze względu na ceny przewyższające kwoty jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadań przetarg unieważniono. Trwa przygotowywanie kolejnego przetargu.

Do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano 4 305,00 zł.

18. Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży

Ogłoszono przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia 25.08.2017 r. Zadanie z dofinansowaniem środkami RPO do realizacji w 2018 r. Do przetargu przystąpiły dwie firmy z których firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. zaoferowała najkorzystniejszą ofertę. Trwa analizowanie dokumentów.

19. Rozbudowa i przebudowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej

PLAN na dzień 01.01.2017 r. 1 000 000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –10 000,00 zł

(zmiana zmniejszająca kwotę o 990 000,0 zł z wniosku z dnia 05.04.2017 r.)

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

20. Rozbudowa ul. Dmowskiego

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 314 000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 0 zł

(zmiana zmniejszająca kwotę o 314 000,0 zł z wniosku z dnia 09.06.2017 r.)

Odebrano dokumentację dnia 27.02.2017 r. wykonaną przez firmę Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunta Bieryło. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej i w przypadku zabezpieczenia środków finansowych ogłoszony zostanie przetarg.

Do dnia 30.08.2017 r. nie poniesiono wydatków.

21. Rozbudowa ul. Ks. Bp. Stanisława Kostki Łukomskiego

Odebrano dokumentację 31.01.2017 r. wykonaną przez firmę KOMI z Białegostoku. Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót dnia 19.04.2017 r. z terminem otwarcia ofert dnia

05.05.2017 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy PBK z Łomży za cenę 569 484,06 zł. Umowę podpisano dnia 25.05.2017 r. z terminem wykonania 06.10.2017 r. Roboty w trakcie realizacji.

22.Rozbudowa ulicy Zawady Przedmieście

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 1 452 000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –2 532 803,00 zł

(zmiana zwiększająca kwotę o 642 000,0 zł, z wniosku z dnia 05.04.2017 r., zmiana zwiększająca kwotę o 438 593,0 zł z wniosku z dnia 09.06.2017 r.)

Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono w dniu 23.03.2017 r. przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert dnia 7.04.2017 r. Wybrano wykonawcę firmę UNIBEP z Bielska Podlaskiego za cenę 2 093 938,83 zł. Przekazano plac budowy , roboty zostały rozpoczęte. Zaawansowanie 30%. Termin realizacji koniec października 2017r.

.

23.Rozbudowa ul. Śmiarowskiego

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 210 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 390 000,00 zł

(zmiana zwiększająca kwotę o 240 000,0 zł., zmiana zmniejszająca kwotę o 70 000,0 zł z wniosku z dnia 09.06.2017 r.)

Odebrano dokumentację projektową dnia 31.01.2017 r. Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono przetarg na wykonanie z terminem otwarcie ofert 10.05.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PBK z Łomży za cenę 372215,12 zł. W dniu 11.05.2017r przekazano plac budowy pod realizację robót. Inwestycja we trakcie realizacji.

Do dnia 30.08.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży – II etap

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –22 000,00zł

W dniu 30.12.2016 roku otworzono oferty na opracowanie dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Elektrownie Wodne Zeneris z siedzibą w Poznaniu. Za cenę brutto 147 600,00, termin wykonania 13 miesięcy od daty podpisania umowy. Umowa została podpisana – trwa opracowanie dokumentacji. Zadanie ujęte w WPF.

Przedstawiono koncepcję projektową dnia 10.04.2017r. która wymaga jeszcze zmian i zdaniem biura projektowego do końca lipca 2017 r. będzie przedstawiona do oceny zamawiającemu.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Dostosowanie budynku przy ul. Nowej 2 do wymogów P.POŻ.

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 852 000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –852 000,00zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Trwa procedura ogłaszania przetargu na wykonanie robót.

Do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano 4 000,0 zł.

W dniu 05.09.2017r. przekazano plac budowy Wykonawcy - Przedsiębiorstwo

Budowlano -Handlowe „CHOJNOWSKI” Jan Chojnowski 18-400 Łomża

ul. Szeroka 4

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Budowa budynku socjalnego:

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 2 110 609,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –2 110 609,00 zł

Wykonuje firma AGBAKAR z Łomży z łączną ceną brutto: 6.086.768,72 zł., termin zakończenia 31.08.2017 r. W 2017 r. roboty wykonane zostaną roboty końcowe za kwotę 2 110 609,0 zł. Udzielono zamówienia uzupełniającego na roboty elektryczne niskoprądowe (oferta Wykonawcy po negocjacjach: 83 000). Zgodnie z zawartym porozumieniem z PGE rozwiązano nieważną umowę przyłączeniową z 2012 r., uzyskano nowe warunki techniczne i sporządzono nową umowę przyłączeniową na sumę 12 195,19 zł. Wykonane zostało przyłącze energetyczne. Odebrano układy pomiarowe. Inwestycja w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 98%.

Do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano 894 840,42 zł. z puli na 2017 r.

W dniu 28.08.2017 komisja powołana przez Miasto Łomża odebrała budynek od wykonawcy podpisano protokół odbioru końcowego.

2. Renowacja elewacji budynków w centrum miasta

PLAN na dzień 01.01.2017 r. –420000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –420000,00zł

Koordinacja MPGKiM. Zadanie dotyczy renowacji kamienic na Starym Rynku będących w zarządzie MPGKiM.

3. Termomodernizacja budynków miejskich w systemie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 41 000,00zł

(wprowadzono wnioskiem z dnia 05.04.2017 r.)

Opracowano audyty energetyczne dla obiektów:

- dla PG 1 , ZSMiO nr 5, ZSS nr 8 oraz ZSO nr I opracowuje PERLEX mgr. inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków za kwotę 12 000,00 złotych brutto i terminem opracowania 03.04.2017. Przedmiot umowy dostarczono w terminie.

Wykonawca nie dostarczył dokumentacji na tę część. Miasto Łomża zerwało z nim umowę.

- dla Urzędu Miejskiego, MPGKiM – budynek Grabówka, MPGKiM – użytkowy ul. Dworna 13, Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych ul. Wojska Polskiego opracowuje Pracownia Audytorska Sp z o.o., ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z ceną ryczałtową brutto 6 150,00 oraz terminem realizacji zamówienia do 03.04.2017. Dokumentację dostarczono i odebrano.

- dla Teatru Lalki i Aktora, Hostelu MOSiR, hali przy SP9, BS nr 2 opracowuje Perlex mgr. Inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków z ceną ryczałtową brutto 10 000,00 oraz terminem realizacji zamówienia do 03.04.2017. Przedmiot umowy dostarczono w terminie.

- dla Przedszkoli nr 10, 14, 15 oraz ZCKPiU opracowuje Perlex mgr. Inż. Paweł Zarzycki, Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków z ceną ryczałtową brutto 9 500,00 oraz terminem realizacji zamówienia w 80 dni od zawarcia umowy. Przedmiot umowy dostarczono w terminie.

Zabezpieczona na zadaniu kwota dotyczy również opracowania ekonomicznego całego przedsięwzięcia PPP uwzględniającego w/w budynki.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

4. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Łomży – dokumentacja :

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –65 000,00zł

(zmiana zwiększająca środki o 65 000 zł. z wniosku z dnia 05.04.2017 r.)

W dniu 12.04.2017 r ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji przebudowy z rozbudową budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nadnarwiańskiej 2 w Łomży oraz opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy z rozbudową w/w budynku. Żadna oferta nie wpłynęła. Następnie przeprowadzono postępowanie w procedurze uproszczonej na wybór wykonawcy w/w opracowań. Wpłynęły dwie oferty, wybrany wykonawca odmówił jednak podpisania umowy. Dalsze działania w celu opracowania dokumentacji na przebudowę , rozbudowę budynku przy ul. Nadnarwiańskiej 2 nie są prowadzone.

Środki znajdujące się na zadaniu przeznaczone są na zabezpieczenie zapłaty za dokumentację na przebudowę budynku przy ul. Polowej 19 opracowywanej na podstawie umowy zawartej 16.12.2016 r. Termin opracowania dokumentacji został zmieniony aneksem na 28.02.2018 r. Powodem zmiany terminu była przerwa w opracowaniu dokumentacji, spowodowana oczekiwaniem na wyrażenie zgody przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na skreślenie z wojewódzkiej

ewidencji zabytków oficyny, co pozwoliłoby na jej rozbiórkę. Po odmowie w/w zgody odstąpiono od zamiaru rozbudowy budynku - ze względu na wysoki szacunkowy koszt przebudowy z rozbudową budynku. Dokumentacja jest opracowywana na przebudowę budynku, bez wcześniej planowanej jego rozbudowy.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

5. Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 4 570 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 4 640 640,00zł

Zadanie dotyczy kamienic przy ul. Polowej 65, 59 oraz ul. Wojska Polskiego 15/19. Opracowana jest dokumentacja i uzyskane pozwolenie na budowę. Realizacja uzależniona jest od dofinansowania zewnętrznego.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Modernizacja budynku Urzędu Miasta Łomża

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 574000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 574000,00zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez P. Wszeborowskiego. Sprawę projektowania prowadzi wydział BOU. Po przekazaniu dokumentacji wydział WIN przystąpi do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

2. Parking dwupoziomowy wraz z nadbudową pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego

PLAN na dzień 01.01.2017 r. –100 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 0zł

(zmiana zmniejszająca kwotę o 100 000,0 zł. z wniosku z dnia 09.06.2017 r.)

Zadanie wymaga głębokich analiz w zakresie możliwości techniczno – ekonomicznych wykonania zadania w związku z tym zostało przełożone na późniejszy termin.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa czterotorowej bieżni i skoczni do skoku w dal – Sp5

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 35 000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –35 000,00zł

Koordinacja realizacji zadania w kompetencji SP5. Wydział inwestycji zapewnia pomoc techniczną i nadzór inwestorski.

Do dnia 31.08.2017 nie przeprowadzono procedury wyłonienia wykonawcy.

2. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 7 420 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 7 620 780,00 zł

(zmiana zwiększająca środki o kwotę 200 780,00 zł z wniosku z dnia 05.05.2017 r.)

Ogłoszono w dniu 20.02.2017 r przetarg z terminem otwarcia ofert 23.03.2017 r. który unieważniono z powodu zbyt wysokiej ceny t.j. 7993520,0 zł. Drugi przetarg ogłoszono 05.04.2017 r z terminem otwarcia 27.04.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MK-BUD Mariusz Kosiński z Białegostoku za cenę 7620780,0 zł. Termin realizacji do 30.08.2018 r. Zwiększono środki do kwoty wynikającej z oferty i podpisano umowę. W dniu 01.06.2017 r. został przekazany Wykonawcy plac budowy. Wykonawca do końca czerwca 2017 r. zgodnie z projektem dokonał rozbiórek następujących obiektów: małej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz budynku dydaktycznego i śmietnika, kolidujących z realizowaną inwestycją. Ponad to zostały wykonane roboty ziemne i przygotowawcze związane z posadowieniem obiektu w ok. 27 % oraz roboty fundamentowe w ok. 7 % zaawansowania.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

3. Budowa placu zabaw - SP 7

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 75 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 0 zł

(zmiana zmniejszająca kwotę o 75 000,0 zł z wniosku z dnia 09.06.2017 r.)

Ze względu na budowę sali gimnastycznej przy szkole i zagospodarowanie terenu budowy zasadnym jest przełożenie w czasie realizacji zadania w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych budową. Środki z tego zadania przeniesiono do uzupełnienia kosztu remontu wewnątrz budynku szkoły.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

4. Budowa Sali gimnastycznej SP 2

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 80 000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –80 000,00zł

W dniu 08.06.2017 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 3 oferty, które otwarto dnia 20.06.2017 r. Najkorzystniejszą cenę zaoferowała firma DOM BUD z Suwałk za cenę 71 955,0 zł. Termin realizacji 120 dni od daty podpisania umowy. Rozważana jest też możliwość zastosowanie projektu typowego, który może okazać się tańszy dlatego wysłano zapytania do biur projektowych o wycenę wraz z adaptacją projektu typowego.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Wybrano projektanta Sali z którym będzie podpisana umowa.

5. Modernizacja budynku SP 7

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 575 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –1 577 374,00 zł

(zmiana zwiększająca środki o 400 000,0 zł z wniosku z dnia 20.04.2017 r., zmiana zwiększająca środki o 75 000,0 zł z wniosku z dnia 09.06.2017 r. , zmiana zwiększająca środki o kwotę 527 374,0 zł wniosku z dnia 22.06.2017 r.)

W dniu 30.05.2017 r. ogłoszono przetarg na modernizację pionu żywieniowego i wymianę instalacji wewnętrznych: wod-kan., c.o., elektrycznych, wykonanie instalacji monitoringu na klatkach schodowych oraz remont pomieszczeń po wykonanych robotach instalacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7. Otwarcie ofert odbyło się 21.06.2017 r. Na przetarg wpłynęło 3 oferty. Po zwiększeniu środków na zadaniu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.2017 r. wybrany został wykonawca robót – Konsorcjum firm: Grinvest Damian Zembrzuski z Łomży i Ekotechnika Arkadiusz Zembrzuski z Łomży, kwota wynagrodzenia 1 577 372,91 zł. Termin realizacji robót 31.08.2017 r. Roboty zostaną rozpoczęte po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy co nastąpi 07.07.2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Podpisano aneks do umowy wydłużający termin wykonania zadania do 22.09.2017.

6. Modernizacja korytarza szkolnego – SP2

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 49 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –49 000,00 zł

Koordinacja zadania – SP2. Przygotowano dokumentację oraz ogłoszono zaproszenie do złożenia ofert w terminie 27.06.2017 r. Trwa wybór wykonawcy z pośród złożonych ofert.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

W dniu 29.08.2017 komisja dokonała odbioru robót zadania.

7. Szkolny Plac zabaw – SP2

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 150 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –150 000,00 zł

Koordinacja zadania – SP2. WIN zapewnia nadzór inwestorski

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Do dnia 31.08.2017 nie rozpoczęto procedury wyłonienia wykonawcy.

8. Termomodernizacja obiektu Hali Sportowej przy SP9

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 35000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 35000,00zł

Koordinacja zadania – SP9. Opracowano audyt energetyczny budynku. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do końca października 2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

9. Wykonanie wejścia ewakuacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –19 000,00zł

Koordinacja zadania – SP4. WIN zapewnia nadzór inwestorski

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Pomimo dwukrotnego ogłaszania zaproszenia do składania ofert nie wyłoniono wykonawcy. Oferty złożone na wykonanie zadania przekraczały środki przeznaczone na realizację zadania.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Ogrodzenie budynku – PP8

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 49 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –109 000,00 zł

(zmiana zwiększająca środki o kwotę 50 000,0 zł z wniosku z dnia 11.04.2017 r., zmiana zwiększająca kwotę o 10 000,0 zł z wniosku z dnia 22.06.2017 r.)

Przygotowano dokumentację techniczną i 07.06.2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 20.06.2017 r.. Wpłynęły 4 oferty z których najtańsza firmy SPRINGER za cenę 113 160,0 zł. W wyniku dodatkowych negocjacji ostateczna cena 109000 zł. Podpisano umowę i zadanie jest w trakcie realizacji. Termin realizacji do 11.08.2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Prace zostały zakończone. Protokół odbioru końcowego robót podpisano dnia 21.08.2017

2. Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 28 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –52 890,00 zł

(zmiana zwiększająca kwotę o 24 890,0 zł z wniosku z dnia 30.05.2017 r.)

Opublikowano zaproszenie do składania ofert na dokumentację dnia 11.05.2017 r. z terminem otwarcia ofert 22.05.2017 r. Złożono 7 ofert z których najtańsza na kwotę 52890,0 zł firmy PROBUD z Ełku. Środki na zadaniu zostały zwiększone do ceny ofertowej po czym podpisano umowę. Trwa opracowanie dokumentacji. Termin realizacji zadania do 07.11.2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

W dniu 10.07.2017 r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej zadania.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji PROBUD Sp. z o. o. Konieczki 15B/A Ełk. Termin realizacji zadania mija dnia 07.11.2017

3. Wymiana ogrodzenia – PP4

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 90 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 90 000,00 zł

Koordinacja zadania – SP4. WIN zapewnia nadzór inwestorski

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Pomimo dwukrotnego przeprowadzenia procedury zaproszenie do składania ofert nie wyłoniono wykonawcy. Wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania.

4. Termomodernizacja PP nr 8 (niewygasające 2016 – 100 000,00 zł)

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 100000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 100000,00zł

Po przeprowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Zakład Remontowo – Budowlany mgr Sylwester Zawadzki z siedzibą w Łomży, za cenę ryczałtową 799 900,00 złotych brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Termin realizacji roboty wewnętrzne należy wykonać do 26.08.2016 r., roboty zewnętrzne do 30.09.2016 - w dniu 08.07.2016r. przekazano plac budowy wykonawcy. Roboty wewnętrzne zakończono. Zawarto aneks wydłużający termin zakończenia inwestycji do 21.10.2016 roku. Wykonawca w dniu 21.10.2016r. zgłosił zakończenie robót z prośbą o powołanie komisji odbioru końcowego. Zamawiający powołał komisję odbioru końcowego zadania na dzień 04.11.2016r. W tym dniu rozpoczęła działalność komisja odbiorowa po czym dnia 14.11.2016 r. został spisany protokół odmowy odbioru. Powodem odmowy odbioru robót jest fakt nie zakończenia robót oraz wady uniemożliwiające dokonania odbioru i oddania do użytkowania obiektu. Z uwagi na stwierdzone wady, których z uwagi na warunki atmosferyczne nie można usunąć w okresie jesienno-zimowym (elewacje) – zawarto ugodę z terminem na usunięcie wad do 30.05.2017 roku – w tym celu zabezpieczono (nie wypłacono z umownego wynagrodzenia) 100 000,00 złotych. Na podstawie zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę z dnia 30.05.2017r. została powołana komisja odbioru końcowego, która zakończyła swoją działalność w dniu 12.06.2017r. Wstrzymana kwota 100 000,00 została wypłacona Wykonawcy.

Do dnia 30.06.2017 r. wykonano 100 000,0 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

1. Modernizacja boiska szkolnego - PG1

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 38500,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 38500,00zł

Trwają ustalenia w zakresie możliwości wykorzystania terenu pod boisko w związku z planowanymi inwestycjami MOSiR przy obiekcie parku wodnego.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

2. Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o. w budynku PG1

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 30 000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 0 zł

(zmiana zmniejszająca środki o 30 000,0 zł z wniosku z dnia 09.06.2017 r.)

Zadanie zostało połączone w jedną całość z zadaniem dotyczącym modernizacji pomieszczeń w budynku ze względów technicznych i na to zadanie przeniesiono środki finansowe.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

3. Modernizacja pionu sportowego w PG1

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 400 000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 479 500,00 zł

(zmiana zwiększająca środki o kwotę 13 400,0 zł. z wniosku z dnia 22.06.2017 r., zmiana zwiększająca środki o kwotę 10 000,0zł z wniosku z dnia 05.07.2017 r. pozostała kwota zwiększona ze środków wolnych)

W dniu 07.06.2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji pionu sportowego – przebudowę i remont zaplecza sali gimnastycznej S1 w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łomży. Otwarcie ofert odbyło się 22.06.2017 r. Na przetarg wpłynęło 5 ofert. Po zwiększeniu środków na zadaniu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.2017 r. wybrany został wykonawca robót – Zakład Remontowo - Budowlany mgr Sylwester Zawadzki z Łomży, kwota wynagrodzenia 479 132,01 zł. W/w wykonawca odmówił podpisania umowy.

W zaistniałych okolicznościach przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. Po zwiększeniu środków na zadaniu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 12.07.2017 r. wybrano na wykonawcę modernizacji pionu sportowego w PG1 firmę A&P Sp. z o.o. ul. Jasna 31B, 44-122 Gliwice, kwota wynagrodzenia 569 999,99 zł. Roboty w trakcie wykonania. Termin realizacji do 31.08.2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

W dniu 26.07.2017 przekazano wykonawcy plac budowy. Obecnie trwają prace przy realizacji zadania.

4. Modernizacja pomieszczeń w budynku - PG1

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 35 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 65 000,00 zł

(zmiana zwiększająca środki o kwotę 30 000,0 zł z wniosku z dnia 09.06.2017 r.)

Przygotowano dokumentację techniczną i przetargową oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Termin otwarcia ofert 27.07.2017 r. W części dotyczącej dostosowania pomieszczeń na stołówkę ze względu na możliwości robót jedynie w okresie wakacyjnym roboty zlecone MPGKiM za kwotę 79 313,20 zł. Termin realizacji do 31.08.2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Budowa ogrodzenia II LO

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 18000,00zł

Roboty wykonano i odebrano z końcem kwietnia 2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano 18000,0 zł.

Protokół odbioru podpisano dnia 21.04.2017

2. Modernizacja łazienek i c.o. w budynku II LO

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 150 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 562 787,00 zł

(zmiana zwiększająca środki o kwotę 344 387,0 zł z wniosku z dnia 08.05.2017 r., zmiana zwiększająca środki o kwotę 68 400,0 zł z wniosku z dnia 22.06.2017 r., zmiana zwiększająca środki o kwotę 1 000,0 zł z wniosku z dnia 06.07.2017 r.)

Wykonano dokumentację projektową po czym ogłoszono przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 21.06.2017 r. Wpłynęły 4 oferty z których najtańsza za cenę 527 742,95 zł firmy PBH Jarosław Chojnowski. Trwa procedura wyboru oferty. W dniu 13.07.2017 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Umowny termin zakończenia robót to 29.09.2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano 35670,0 zł.

3. Modernizacja szatni szkolnej - ZSO

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 120 000,0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 120 000,00 zł

Z uwagi na brak odpowiednich pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby szatni oraz faktem iż zagospodarowane na te potrzeby pomieszczenie nie spełnia wymagań odstąpiono od realizacji zadania w zakładanej formie. Dyrekcja złożyła wniosek o rozbudowę obiektu na potrzeby szatni do budżetu na 2018 r.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

4. Renowacja elewacji budynku szkoły ZSO

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 1 200 000,0zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 0 zł

(zmiana zmniejszająca o kwotę 200 780,0 zł z wniosku z dnia 05.05.2017 r., zmiana zmniejszająca o kwotę 399 220,0 z wniosku z dnia 30.05.2017 r., zmiana zmniejszająca o kwotę 109 330,0 zł z wniosku z dnia 09.06.2017 r.)

Ze względu na brak dofinansowania zadania oraz zbyt małe środki zarezerwowane na jego wykonanie odstąpiono od realizacji zadania. Będzie ono jednak realizowane w późniejszym terminie w przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Zabezpieczoną kwotę na zadaniu rozdysponowano sukcesywnie na inwestycje na których po otwarciu przetargów brakowało środków.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

1. Boisko sportowe wielofunkcyjne – ZSTiO nr 4

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 21 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 21 000,00 zł

Koordinacja zadania – ZSTiO nr 4. WIN zapewnia nadzór inwestorski

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Wybrany projektant zrezygnował z wykonania zadania. Zostanie ogłoszone nowe zaproszenie do składania ofert.

2. Budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych – ZSMiO nr 5

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 100 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 365 000,00 zł

(zmiana zwiększająca o kwotę 265 000,0 zł z wniosku z dnia 30.05.2017 r.)

Zadanie to zostało zapisane pod inną nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej z remontem istniejącego oświetlenia i parkingów w ZSMiO nr 5 w Łomży”. Zadanie w trakcie realizacji.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej z remontem istniejącego oświetlenia i parkingów w ZSMiO nr 5 w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 365 000,00 zł

Zaktualizowano dokumentację projektową oraz ogłoszono 12.04.2017 r. przetarg na wykonanie robót. Oferty otwarto dnia 08.05.2017 r. z których najkorzystniejsza była firmy ŁPRI z Łomży za cenę 364944,69 zł. Zwiększono środki na zadaniu i podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 30.09.2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

4. Modernizacja Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 580 560,00 zł

Przeprowadzono postępowanie przetargowe w którym złożono 5 ofert. Oferty otworzono 20.06.2017 r. z których najkorzystniejsza firmy Usługi Elektryczne Adam Sosnowski z Suwałk z ceną 580 560,0 zł i terminem gwarancji 60 miesięcy. Trwa realizacja zadania. Termin wykonania do 31.08.2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

5. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO nr 4

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 30750,0zł

Koordinacja zadania – ZSTiO nr 4. WIN zapewnia nadzór inwestorski

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

1. Wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku ZCKPiU

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 40 000,00 zł

(wprowadzono do budżetu wnioskiem z dnia 09.06.2017 r. z kwotą 40 000,0 zł)

Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji czerwcowej. Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej i przetargowej.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80195 Ośrodki Szkolenia, Doksztalcania i Doskonalenia Kadr

1. Modernizacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej Curie na placówkę opiekuńczo - szkolną

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 261 022,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 310 022,00 zł

Koordinacja placówki opiekuńczo - szkolnej. WIN zapewnia nadzór inwestorski

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej zadania.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

1. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 750 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 620 368,00 zł

Koordinacja zadania – DPS. WIN zapewnia nadzór inwestorski. Zadanie w trakcie realizacji.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 200 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 200 000,00 zł

Koordinacja zadania – ŚDS. WIN zapewnia nadzór inwestorski

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

2. Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 743 943,00 zł

Koordinacja zadania – ŚDS. WIN zapewnia nadzór inwestorski

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1. Modernizacja budynku przy ul. Farnej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 105 000,00zł

Koordinacja zadania – CIS. WIN zapewnia nadzór inwestorski

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –26 568,00 zł

Dokumentację techniczną na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży wykonuje Pracownia Audytorska Sp z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim za kwotę 26 568,00 zł brutto. Termin opracowania do 15.05.2017 r. Dokumentacja została dostarczona.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

2. Termomodernizacja budynku BS Nr 3

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 700 000,0zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –653 000,00zł

Opracowano dokumentację projektową. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie robót.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Do 31.08.2017 projektant nie złożył kompletnej dokumentacji technicznej zadania.

3. Zaadoptowanie pomieszczeń na mini salę gimnastyczną – BS1

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 140 000,0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 187 000,00 zł

Koordinacja zadania – BS1. WIN zapewnia nadzór inwestorski . Zadanie w trakcie realizacji na etapie końcowym.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

W dniu 03.08.2017r. został podpisany protokół odbioru końcowego. W dniu 16.08.2017r. została zakończona procedura zmiany sposobu użytkowania pom. po byłej kotłowni na potrzeby salki sportowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placówek i dróg ,

1. Inteligentne oświetlenie traktu pieszo-rowerowego wraz z monitoringiem od ul. Przyjaźni do ul. Obrońców Łomży oraz przyległego terenu rekreacyjnego przy ul. Przytulnej – BO Łomżyca 2017 r.

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –150 000,00 zł

(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.)

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej . Zadanie podzielono na dwa etapy realizacji ze względu na wartość przekraczającą kwotę progową przewidzianą dla Budżetu Obywatelskiego. W 2017 r. zostanie wykonane 50% całości zadania.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90095 Pozostałe działalności

1. Modernizacja placów zabaw

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 60 000,00zł

(wprowadzono do budżetu wnioskiem z dnia 09.06.2017 r. z kwotą 60 000,0 zł)

Zadanie polega na uzupełnieniu elementów placów zabaw przy Przedszkolu nr 15, placu zabaw przy ul. Śniadeckiego, przy budynku socjalnym na ul. Kamiennej oraz Konstytucji 3 Maja. Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

2. Opracowanie audytów energetycznych

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 20 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –3 960,00 zł

(wprowadzono do budżetu wnioskiem z dnia 07.03.2017 r. z kwotą 20 000,0 zł., zmiana zmniejszająca o kwotę 16 040,0 zł z wniosku z dnia 09.06.2017 r.)

Zadanie dotyczy przedszkoli „Mały Artysta” i „Wesołe Słoneczko”. Ogłoszono przetarg na opracowanie audytów dnia 11.05.2017 r. z terminem otwarcia 19.05.2017 r. Wyłoniono wykonawcę firmę Pracownia Audytorska Sp. Z o.o. ul. Żabia 34, Ostrowiec Świętokrzyski który zaoferował wykonanie zadania za cenę 3690,0 zł. Termin wykonania do 30.09.2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

W dniu 12.07.2017 podpisano umowę na opracowanie audytów energetycznych przedszkoli z Pracownią Audytorską z Ostrowca Świętokrzyskiego . Termin realizacji zadania mija 02.10.2017

Zagospodarowanie placu Starego Rynku

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 28 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –28 000,00 zł

Zadanie dotyczy projektu którego koordynatorem jest – Wydział WAR.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

1. Przebudowa Systemu grzewczo – wentylacyjnego w Hali Targowej przy ul. Sikorskiego

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 130 000,00 zł

Koordynacja zadania – MPGKiM.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

2. Rewitalizacja parku JP II:

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 1 450 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 1 526 260,00 zł

(zmiana zwiększająca o kwotę 76 260,0 zł z wniosku z dnia 20.04.2017 r.)

Zgodnie z umową zawartą w dniu 27.10.2016 r. na kwotę 76 260,00 zł opracowana została dokumentacja na budowę fontanny, monitoringu, toalety, tężni oraz opracowany został zamienny projekt zagospodarowania terenu w związku z wprowadzonymi w/w elementami zagospodarowania terenu parku. Dokumentacja została dostarczona i opłacona. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowane są dokumentacje przetargowe w podziale na 4 postępowania z aktualnością na 31.12.2016 r. Ogłoszenie przetargu nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano 77 136,0 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1. Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – II etap.

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 4 324 727,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –4 394 727,00 zł

Uzyskano od projektanta dokumentację zamienną i złożono wnioski o zamienne pozwolenie na budowę. Ogłoszono w dniu 11.05.2017 r. przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 26.05.2017 r. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły dwie oferty od firm białostockich. Oferta z najniższą ceną przekroczyła środki jakie Zamawiający posiadał na realizację przedmiotowego zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione (podstawa art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp). W dniu 14.06.2017 r. ogłoszono drugi przetarg z terminem otwarcia ofert 29.06.2017 r. Podobnie jak w poprzednim przetargu wpłynęły dwie oferty od firm wykonawczych. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 9 184 733,00 zł brutto. Oferty złożono z następującymi cenami: 1) 9 633 237,00 – oferta firmy DARTOM, 2) 10 399 084,58 – oferta firmy MERX. Trwa procedura wyboru oferty. Termin realizacji 31.08.2018 r.

Do dnia 30.06.2017 r. wykonano 18 764,53.

W dniu 10.08.2017r. został przekazany plac budowy firmie DARTOM Skup, Sawicki, spółka jawna, ul. Ekologiczna 1, 15-673 Białystok

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Bezpieczny cmentarz, Zaulek Cmentarny – założenie monitoringu wizyjnego – BO 2017 r.

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 64 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 64 000,00 zł

(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.)

Uzyskano niezbędne uzgodnienia. Trwa przygotowanie materiałów przetargowych.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

2. Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 6 010 001,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 98 158,00 zł

(zmiana zwiększająca o kwotę 45 658,0 zł z wniosku z dnia 15.05.2017 r.)

Dokonano zmiany w dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie pomieszczeń poniżej poziomu podłogi oraz oświetlenia światłem sztucznym w piwnicy. Uzyskano pozwolenie na budowę do w dniu 28.04.2017 r. Trwa poszukiwanie źródeł dofinansowania inwestycji
Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

1. Rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej na ul. Katyńskiej

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 21 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 21 000,00 zł

Koordinacja zadania – MOSiR. Opracowano dokumentację projektową krytego lodowiska i wystąpiono o pozwolenie na budowę.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92695 Pozostałe działalności

1. Centrum Wypoczynku i Rekreacji Łomżyca - BO 2017 r. (boisko wielofunkcyjne)

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 150 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 150 000,00 zł

(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.)

Dokonano niezbędnych uzgodnień i zgłoszeń pozwalających rozpocząć budowę. Zlecono wykonanie robót MPGKiM ze względu na połączenie funkcjonalne z zadaniem realizowanym z budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Rozpoczęcie robót nastąpi w połowie maja 2017 r

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

2. Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej - BO 2017 r.

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 100 000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 100 000,00 zł

(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.)

Przygotowano dokumentację techniczną i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Trwa przygotowywanie przetargu na wykonanie zadania.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

3. Plac zabaw na Bulwarach - BO 2017 r.

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 105 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 105 000,00 zł

(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.)

W ramach zadania wykonano „statek Kolumba”, trampolinę, wiaty oraz utwardzenia terenu za kwotę 94214,0 zł. Wykonawcą wyłonionym z przetargu ogłoszonym 29.03.2017 r. jest firma NOVUM ze Szczytna. Roboty zostały wykonane.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

4. „Budowa otwartych stref rekreacji - boisko wielofunkcyjne na Łomżycy - BO”.

Boisko wielofunkcyjne ul. Przytulna.

W dniu 15.05.2017r. został przekazany plac budowy firmie Complexe Sportif, Grażyna Kowalska, ul. Kościuszki 4/3 , 05-240 Tłuszcz. Roboty zakończono 31.05.2017r., protokół odbioru końcowego spisano w dniu 06.06.2017r.

Poniesiono wydatki w kwocie 150 000,00zł.

Źródło danych:

WYDZIAŁ INWESTYCJI

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Łomży
inż. Krzysztof Święcki

Analiza realizacji inwestycji w zakresie PROGRAMU BUDOWY ULIC I PROGRAMU REMONTÓW ULIC I CHODNIKÓW oraz parkingów do dnia 30.06.2017r

Inwestycje drogowe wykonywane w 2017r (kolor czerwony zgodnie z programem budowy ulic)

1. Modernizacja nawierzchni (drugiej nitki) ul. Szosa Zambrowska na odcinku od ronda Lutostawskiego do Ks. Anny

Inwestycja zrealizowana

2. Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej 63 – ul. Sikorskiego

- (odcinek I) - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań

W dniu 16.01.2017 r otworzono oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zweryfikowano i oceniono oferty. Najkorzystniejszą zaoferowała firma UNIBEP z Bielska Podlaskiego z kwotą brutto 2 283 559,12 zł. oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Inwestycja w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 90%. Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec października 2017 r.

- (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań

W dniu 16.01.2017 otworzono oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, zweryfikowano i oceniono oferty. Najkorzystniejszą zaoferowała firma PBK z Łomży na kwotę brutto 5 679 154,28 zł. oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Inwestycja w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 95%. Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec sierpnia 2017 r.

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa) na odcinku od ronda Lutostawskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego

W wyniku postępowania przetargowego, w którym złożono 3 oferty, wyłoniono wykonawcę robót Konsorcjum: UNIBEP S.A z Bielska Podlaskiego oraz BIK-Projekt sp. z o.o. z Łomży za kwotę brutto – 6 499 782,55 zł. oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji i termin wykonania do 31.08.2017 r. W dniu 07.03.2017 r podpisano umowę – trwa realizacja robót. Ze względu na brak możliwości i zgody Zarządcy drogi w zakresie całkowitego zamknięcia części odcinka dla ruchu termin realizacji robót ulegnie wydłużeniu do 15.10.2017 r.

4. Budowa ulicy Modrzewiowej

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 500 000,0 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 1 453 347,00 zł

(zmiana zwiększająca kwotę o 215 000,0 zł z wniosku z dnia 05.05.2017 r. , zmiana zwiększająca kwotę o 400 000,0 zł z wniosku z dnia 08.05.2017 r., zmiana zwiększająca kwotę o 260 000,0 zł z wniosku z dnia 22.06.2017 r.)

Odebrano w dniu 30.01.2017 r. dokumentację projektową opracowaną przez firmę Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło. Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono dwa przetargi na wykonanie robót. W pierwszym zaoferowana cena przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania. W drugim przetargu najtańszą ofertę złożyła firma PBK z Łomży za 1378259,61 zł. Po zwiększeniu środków na zadaniu podpisana zostanie umowa na wykonanie. Termin wykonania 02.11.2017 r.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

5. Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 1 715 000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 2 580 000,00 zł

(zmiana zwiększająca kwotę o 540 000,0 zł z wniosku z dnia 31.01.2017 r., zmiana zwiększająca kwotę o 325 000,0 zł z wniosku z dnia 15.05.2017 r.)

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę z Konsorcjum, którego liderem jest EKO-TECH Jarząbek z siedzibą w Zambrowie za cenę ryczałtową brutto 2 248 015,40 złotych, gwarancją 60-miesięcy. Terminem wykonania do 31.08.2017 r. Inwestycja została zakończona i odebrana.

6. Budowa ulicy sięgacz Szosy Zambrowskiej do ul. Ks. Anny (01.KD)

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 791 000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 1 084 000,00 zł

(zmiana zwiększająca kwotę o 400 000,0 zł z wniosku z dnia 20.04.2017 r., zmiana zwiększająca kwotę o 107 000,0 zł, z wniosku z dnia 08.05.2017 r.)

Ogłoszono przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert dnia 08.05.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma PBK z Łomży na kwotę 1 083 793,70 zł. W dniu 01.06.2017r. podpisano Umowę z Wykonawcą, a w dniu 05.06.2017 r. przekazano plac budowy. Termin wykonania do 30.10.2017 r. Roboty w trakcie realizacji.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

ULICA STUDENCKA ZOSTAŁA WYKONANA W 2016r.

7. Rozbudowa ul. Ks. Bp. Stanisława Kostki Łukomskiego

Odebrano dokumentację 31.01.2017 r. wykonaną przez firmę KOMI z Białegostoku. Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót dnia 19.04.2017 r. z terminem otwarcia ofert dnia 05.05.2017 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy PBK z Łomży za cenę 569 484,06 zł. Umowę podpisano dnia 25.05.2017 r. z terminem wykonania 06.10.2017 r. Inwestycja przygotowana do odbioru końcowego.

8. Rozbudowa ulicy Zawady Przedmieście

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 1 452 000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. –2 532 803,00 zł

(zmiana zwiększająca kwotę o 642 000,0 zł, z wniosku z dnia 05.04.2017 r., zmiana zwiększająca kwotę o 438 593,0 zł z wniosku z dnia 09.06.2017 r.)

Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono w dniu 23.03.2017 r. przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert dnia 7.04.2017 r. Wybrano wykonawcę firmę UNIBEP z Bielska Podlaskiego za cenę 2 093 938,83 zł. Przekazano plac budowy, roboty zostały rozpoczęte. Zaawansowanie 20%. Termin realizacji koniec października 2017r.

Do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano 76 770,0 zł.

9. Rozbudowa ul. Śmiarowskiego

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 210 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 390 000,00 zł

(zmiana zwiększająca kwotę o 240 000,0 zł., zmiana zmniejszająca kwotę o 70 000,0 zł z wniosku z dnia 09.06.2017 r.)

Odebrano dokumentację projektową dnia 31.01.2017 r. Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono przetarg na wykonanie z terminem otwarcie ofert 10.05.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PBK z Łomży za cenę 372215,12 zł. W dniu 11.05.2017r przekazano plac budowy pod realizację robót. Inwestycja we trakcie realizacji.

Do dnia 30.06.2017 r. nie poniesiono wydatków.

REALIZACJA CHODNIKÓW 2017

W 2017roku wykonano chodniki:

1. chodniki – alejki na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej – Ogłoszono przetarg z terminem otwarcia 27.04.2017 r. Wybrano firmę ŁPRI za cenę 44 280,0 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane.

2. chodniki przy pawilonach na dworcu PKS – roboty wykonane przez MPGKiM za cenę 8 910,0 zł i odebrane w dniu 29.05.2017 r.

3. chodniki przy ul. Szerokiej str. parzysta – Ogłoszono przetarg na wykonanie robót w wyniku którego najtańszą ofertę złożyła firma ŁPRI z Łomży za cenę 147231,0 zł. Termin realizacji do 13.10.2017 r. Chodniki odebrano 31.08.2017r.

4. chodniki przy ul. Wyzwolenia od Nowogrodzkiej do Szerokiej – zgłoszono roboty w organie AB, Ogłoszono przetarg w dniu 15.02.2017 r z otwarciem ofert w dniu 02.03.2017r. w wyniku czego podpisano umowę z firmą GRAVEL Sp z o.o. z Miastkowa za cenę 207 870,0 zł. Przekazano plac budowy dnia 11.04.2017 r. Termin wykonania do 30.06.2017 r. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych w dniu 30.06.2017 r. podpisano Aneks do umowy w którym zwiększono kwotę (o wartość robót dodatkowych) na ostateczną kwotę 212 414,22 zł brutto i przedłużono termin realizacji do 15.07.2017r. Roboty zostały odebrane w dniu 28.07.2017r

5. chodniki przy ul. Korczaka II etap – trwa wycena i przygotowanie dokumentacji do przetargu, Pierwszy etap – jedna strona chodników wykonana została w 2016r przez firmę MPGKiM

6. chodniki przy ul. Nowogrodzkiej – dokonano zgłoszenia w organie AB, Ogłoszono przetarg z otwarciem ofert dnia 27.04.2017 r. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ŁPRI z Łomży na kwotę 166 050,0 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane.

7. chodniki i schody skarpowe przy ul. Zjazd – Zadanie zostało wykonane przez MPGKiM za kwotę 64000 zł. Roboty zostały wykonane i odebrane.

Chodniki przy ul. Plac Niepodległości i ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego zostały wykonane w 2016r.

1. Budowa i przebudowa parkingów

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 660000,00zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 335000,00 zł

(zmiana zmniejszająca o kwotę 325 000,00 zł z wniosku z dnia 15.05.2017 r.)

a/ Parking z wjazdem do bud. Przy ul. Krótkiej 7 – zlecono MPGKiM za cenę 42703,20 zł z terminem realizacji do 30.09.2017 r. Roboty zostały zakończone i odebrane.

b/ parking przy ul. Śniadeckiego – Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 11.01.2017 r. z inż. Zygmuntem Bieryło – Projektowanie w Budownictwie, na kwotę wynagrodzenia 36 250,00 zł i terminem wykonania 30.05.2017 r. Dokumentację dostarczono dnia 12.05.2017 r. i w tym samym dniu złożono wniosek o pozwolenie na budowę parkingów obok bud. Nr 16 i 26 przy ul. Śniadeckiego, przebudowę dojazdu do tych parkingów i przebudowę dojazdu do budynku nr 28 przy ul. Śniadeckiego oraz dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania przebudowy parkingów obok bud. Nr 14, 16 i 26 przy ul. Śniadeckiego i przebudowy dojazdu do tych parkingów. Wystąpiono z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzew kolidujących z budową parkingu. Wnioskowane decyzje zostały wydane.

Dokonano opłaty za wykonaną dokumentację w kwocie umownej tj. 36 250,00 zł .

c/ parking przy dr. wewnętrznej od ul. Ks. Anny (przy szkole) – dokonano zgłoszenia robót w AB, trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej

d/ parking przy ul. Fabrycznej (BONA) – w drugiej połowie roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę oraz nastąpi wykonanie zadania.

e/ ciąg pieszo-jezdny od Paku Przemysłowego do ul. Sikorskiego

f/ ciąg pieszo-jezdny z trylinki przy ul. Sikorskiego

Na oba zadania pkt. e oraz f najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ŁPRI z Łomży za kwotę 46 764,60 zł., termin wykonania do 30.06.2017 r. W dniu 18.05.2017 r. roboty zakończono i zgłoszono do odbioru. W dniu 30.06.2017 r. roboty odebrano

g/ modernizacja parkingów przy ul. Zielonej – zlecono dla MPGKiM za kwotę 49 500,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2017 r. Zadanie stanowi uzupełnienie inwestycji wpisanej do BO w zakresie przebudowy ul. Zielonej. Roboty w trakcie realizacji.

h/ dojazd do pola kempingowego oraz zjazd do ul. Żydowskiej – zlecono dla MPGKiM za kwotę 18000 zł. Termin do 30.10.2017 r.

1. Przebudowa parkingu przy ul. Al. Piłsudskiego

PLAN na dzień 01.01.2017 r. – 126 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2017 r. – 233 827,00 zł

(zmiana zwiększająca o kwotę 107 827,0 zł z wniosku z dnia 09.06.2017 r.)

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta w dniu 11.01.2017 r. z inż. Zygmuntem Bieryło – Projektowanie w Budownictwie, na kwotę 27 350,0 zł. i terminem wykonania do 28.04.2017 r. Dokumentację dostarczono w terminie i w tym samym dniu złożono wnioski o pozwolenie na budowę w organie AB, jak też wystąpiono z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie kolidującego drzewa. Wnioskowane decyzje wydane zostały w maju b.r. Następnie ogłoszono w dniu 10.05.2017 r. przetarg na wykonanie robót. Termin otwarcia ofert 25.05.2017 r. Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta dlatego przetarg ogłoszono ponownie w dniu 26.05.2017 r., z terminem otwarcia ofert 12.06.2017 r. Na drugi przetarg wpłynęły 3 oferty. Po zwiększeniu środków na zadaniu uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.2017 r. wybrany został wykonawca robót – Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o. w Łomży, kwota wynagrodzenia 143356,72 zł, termin realizacji 10.11.2017 r.

Planowane inwestycje na II poł. 2017 r. i 2018 rok

1. Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 – ul. Nowogrodzkiej
2. Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży – na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina
3. Przebudowa ulicy Glogera w Łomży
4. Rozbudowa ulicy Poligonowej i sięgacza w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
5. Rewitalizacja Parku J.P. II
6. Roboty budowlane w budynku przy ul. Nowej 2 (dostosowanie obiektu do wymogów przepisów ochrony p-poż)
7. Przebudowa ulic: Stacha Konwy i Wiejskiej
8. Drugi pas ul. Szosa Zambrowska (od Ronda Lutosławskiego do ul. Ks. Anny)
9. Remont ul. Zjazd
10. Lodowisko/ Rolkowisko przy ul. Kazańskiej
11. Kolumbarium cmentarz Przykoszarowa
12. Remont ogrodzenia – cmentarz ul. Kopernika
13. Uzupełnienie ciągów odwodnieniowych i pieszych – cmentarz Przykoszarowa
14. Boisko wielofunkcyjne przy SP 1
15. II etap remontu budynku przy ul. Nowej 2
16. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polowej – III etap

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Łomży
inż. Krzysztof Święcki