

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

DRUK Nr 359

Łomża, dnia 02.08.2012 r.

WIN.0008.02.2012

Rada Miejska Łomży
Stary Rynek 14
18-400 ŁOMŻA

Dotyczy: Informacji na temat wykonania i realizacji inwestycji w I półroczu 2012 r.

W załączeniu przedkładam Wysokiej Radzie, zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2012 r., informację na temat wykonania i realizacji inwestycji w I półroczu 2012 r.

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski

Mieczysław Leon Czerniawski

Załącznik:

Informacja z wykonania i realizacji inwestycji w I półroczu 2012 r.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W P L Y N Ę Ł O
dnia 3.08.12 odpis *Mays*

Wykonanie i realizacja inwestycji w I półroczu 2012 roku

Dział 600

Transport i Łączność

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1. Miejskie Centrum Handlowo – Komunikacyjne (Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży PLAN- 100.000 zł

Realizacja projektu planowana jest w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Zaplanowane środki będą przeznaczone na doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego.

Realizacja w II półroczu 2012 r.

2. Targowisko miejskie

PLAN- 3.695.570 zł

Budowa Hali Targowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i infrastrukturą techniczną (ciągi komunikacyjne, parkingi naziemne) obejmuje rejon obecnego Targowiska Miejskiego

W dniu 12.12.2011 r. została zawarta umowa nr 235/2011 z Spółdzielczym Biurem Projektów „PROJEKT” Spółdzielnia Pracy w Białymstoku ul. Lipowa 4, 15-427 Białystok na wykonanie dokumentacji technicznej Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego na kwotę **195.570 zł.**

Projekt hali targowej będzie uwzględniał:

- ▶ rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu (komunikację, parkingi, zieleń itp.),
- ▶ rozwiązania funkcjonalne (hala jako obiekt zamknięty ogrzewany z zapleczem sanitarno-socjalnym, wiata jako obiekt otwarty zadaszony),
- ▶ rozwiązania elewacyjne (bryła, materiały),
- ▶ propozycje rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej,
- ▶ propozycje rozwiązań komunikacyjnych w nawiązaniu do koncepcji całego zespołu zabudowy miejskiego Centrum Handlowo - Komunikacyjnego .

Zakres opracowań:

- projekt budowlany hali i wiaty (o typowej konstrukcji), z zapleczem sanitarno-socjalnym i infrastrukturą techniczną (instalacja wod-kan, c.o., wentylacja, oświetlenie),
- projekt wykonawczy hali i wiaty z zapleczem i infrastrukturą techniczną,
- projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej targowiska (odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej z projektowanych ciągów pieszo-jezdnych),
- projekt wykonawczy oświetlenia targowiska i dróg dojazdowych,
- projekt stałej organizacji ruchu na drogach wlotowych dojazdowych do hali i targowiska,
- projekt wykonawczy (ew. przebudowy) kanalizacji teletechnicznej,
- projekty branżowe na konieczne przebudowy istniejącego uzbrojenia wynikające z kolizji z halą i targowiskiem i projektowanymi sieciami (w zakres ten wchodzi także wszelkie regulacje i potrzebne wymiany istniejących nawierzchni, jeśli pozostają oraz studni, zasuw urządzeń podziemnych),
- inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia z określeniem ich gatunków i obwodu pnia

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku

Dział 600

Transport i Łączność

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1. Miejskie Centrum Handlowo – Komunikacyjne (Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży PLAN- 100.000 zł

Realizacja projektu planowana jest w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Zaplanowane środki będą przeznaczone na doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego.

Realizacja w II półroczu 2012 r.

2. Targowisko miejskie

PLAN- 3.695.570 zł

Budowa Hali Targowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i infrastrukturą techniczną (ciągi komunikacyjne, parkingi naziemne) obejmuje rejon obecnego Targowiska Miejskiego.

W dniu 12.12.2011 r. została zawarta umowa nr 235/2011 z Spółdzielczym Biurem Projektów „PROJEKT” Spółdzielnia Pracy w Białymstoku ul. Lipowa 4, 15-427 Białystok na wykonanie dokumentacji technicznej Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego na kwotę **195.570 zł**.

Projekt hali targowej będzie uwzględniał:

- ▶ rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu (komunikację, parkingi, zieleń itp.),
- ▶ rozwiązania funkcjonalne (hala jako obiekt zamknięty ogrzewany z zapleczem sanitarno-socjalnym, wiaty jako obiekt otwarty zadaszony),
- ▶ rozwiązania elewacyjne (bryła, materiały),
- ▶ propozycje rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej,
- ▶ propozycje rozwiązań komunikacyjnych w nawiązaniu do koncepcji całego zespołu zabudowy miejskiego Centrum Handlowo - Komunikacyjnego .

Zakres opracowań:

- projekt budowlany hali i wiaty (o typowej konstrukcji), z zapleczem sanitarno-socjalnym i infrastrukturą techniczną (instalacja wod-kan, c.o., wentylacja, oświetlenie),
- projekt wykonawczy hali i wiaty z zapleczem i infrastrukturą techniczną,
- projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej targowiska (odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej z projektowanych ciągów pieszo-jezdnych),
- projekt wykonawczy oświetlenia targowiska i dróg dojazdowych,
- projekt stałej organizacji ruchu na drogach wlotowych dojazdowych do hali i targowiska,
- projekt wykonawczy (ew. przebudowy) kanalizacji teletechnicznej,
- projekty branżowe na konieczne przebudowy istniejącego uzbrojenia wynikające z kolizji z halą i targowiskiem i projektowanymi sieciami (w zakres ten wchodzi także wszelkie regulacje i potrzebne wymiany istniejących nawierzchni, jeśli pozostają oraz studni, zasuw urządzeń podziemnych),
- inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia z określeniem ich gatunków i obwołu pnia

(jeśli znajdują się w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem centrum usługowo-handlowego i halą),

-Specyfikacje Techniczne Wyk. i Odbioru Robót, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. W dniu 10.05.2012 r. został podpisany aneks nr 1, w którym ustalona termin realizacji wykonania zadania na :

- projekt budowlany - 1 miesiąc od uzgodnienia koncepcji i uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy
- projekt wykonawczy - 2 miesiące od dnia uzgodnienia koncepcji i uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy.

W dniu 23.05.2012 r. została przekazana Projektantowi uzgodniona koncepcja Hali Targowej, a 29 czerwca 2012 r. przekazano prawomocną decyzję nr 52/2012 z 08 czerwca 2012 r. o warunkach zabudowy. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to: 30.07.2012 r. - projekt budowlany, pozostała część dokumentacji 30.08.2012 r. Planowane rozpoczęcie robót na przełomie września/października 2012 r.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 6,01 zł – kserokopie wielkoformatowe.

3.Dokumentacja techniczna ppp dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia PLAN- 38.130 zł

Realizacja w II półroczu 2012 r.

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

1.Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK PLAN- 300.000 zł

Planowane jest wykonanie 15 wiat na przystankach autobusowych. Ponadto:

- wykonanie oświetlenia całej bazy. Istniejące częściowe oświetlenie bazy wykonane ok. 35 lat temu jest nieczynne ze względu na zupełne zużycie oraz nie spełnienie norm bezpieczeństwa,

- wykonanie monitoringu bazy i wyposażenie bazy w system kamer i obserwacji (jest konieczne ze względu na rozległość bazy oraz wartość majątku).

Wykonanie wiat na przystankach, oświetlenia oraz monitoringu bazy MPK będzie ważnym uzupełnieniem całego systemu zarządzania komunikacją miejską realizowanego w ramach projektu unijnego.

Przekazano dotację dla MPK w wysokości 300.000 zł.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1.Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy, PLAN- 409.000 zł

Planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej na ul. Zawadzka. Rozpoczęto prace zmierzające do ogłoszenia przetargu. Planowany termin ogłoszenia to początek sierpnia br.

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenin - II etap PLAN- 3.067.500 zł

Miasto Łomża zgłosiło wniosek do umieszczenia na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na realizację projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II”. Zarząd Województwa Podlaskiego wpisał projekt na listę indykatorywną projektów kluczowych RPOWP. W celu ostatecznej akceptacji projektu prowadzone będą konsultacje społeczne przez Urząd Marszałkowski.

W ramach projektu planowana jest realizacja ulic:

1. Ulica Szosa do Mężenina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta - połączenie południowych obszarów Łomży z drogą krajową nr 63 i drogą krajową ekspresową nr S8.

Termin umowny wykonania dokumentacji technicznej ustalony był na 02.02.2012 r.

Z uwagi na budowę przez MPWiK w listopadzie 2011 r. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Szosa do Mężenina i potrzebę uwzględnienia jej faktycznej lokalizacji (nie projektowanej) oraz późne przekazanie warunków do projektowania kanalizacji teletechnicznej (po wielomiesięcznym oczekiwaniu - 14.12.2012 r.) jak również ze względu na problemy z przyjęciem rozwiązań proponowanych przez Projektanta prace projektowe przedłużyły się i nie zostały zakończone w terminie umownym.

Przyjęto do zaprojektowania większe rondo niż wskazano w SIWZ i konieczne stało się rozszerzenie lokalizacji projektowanej inwestycji. W związku z powyższym w dniu 29.03.2012 r. udzielono Projektantowi (Projektowanie w Budownictwie, inż. Zygmunt Bieryło) zamówienia na rozszerzenie mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek na kwotę **8.610,00 zł** brutto i z terminem wykonania do 20.04.2012 r. Zamówienie zostało wykonane w terminie umownym i opłacone.

Na początku lutego 2012 r. Projektant dostarczył operat wodnoprawny dot. likwidacji istniejącego przepustu na cieku wodnym przepływającym pod ulicą, budowę nowego przepustu i przebudowę cieku wodnego w granicach pasa drogowego. W dniu 10.02.2012 r. złożony został wniosek o pozwolenie wodnoprawne w przedmiotowej sprawie, decyzja została wydana w dniu 04.04.2012 r.

W dniu **24.04.2012 r.** została dostarczona kompletna dokumentacja na rozbudowę ulicy Szosa do Mężenina z wyjątkiem operatu wodnoprawnego dot. przebudowy i budowy rowów drogowych, budowy rowów krytych oraz przepustów w ciągu rowów pod zjazdami, drogami bocznymi, chodnikami, ścieżką rowerową oraz wprowadzenie do cieku wodnego ścieków z rowów drogowych. Przedmiotowy operat został dostarczony w dniu 30.05.2012 r. Uwzględniając, że w umowie nie przewidziano odbioru dokumentacji w częściach - datą spełnienia zobowiązania umownego jest **30.05.2012 r.** Faktura zgodnie ustaleniami umownymi została wystawiona na kwotę **53.325,00 zł**, zapłaty wynagrodzenia po potrąceniu kar umownych dokonano w wysokości **48.486,62 zł**.

Po otrzymaniu materiałów od Projektanta wystąpiono o opinie dot. projektowanej rozbudowy ulicy wymagane do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID: w dniu 16.04.2012 r. do Zarządu Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Łomża, Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, w dniu 07.05.2012 r. do Wójta Gminy Łomża, 16.05.2012 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku – Delegatury w Łomży oraz w dniach 12.04.2012 r. i 15.06.2012 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wszystkie wnioskowane opinie Urząd Miejski otrzymał – ostatnią 04.07.2012 r.

Po rozmowie na początku maja br. z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie wymaganych dokumentów do wniosku o decyzję ZRID i stwierdzeniu konieczności posiadania pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji w zakresie przebudowy i budowy rowów drogowych, budowy rowów krytych oraz przepustów w ciągu

rowów pod zjazdami, drogami bocznymi, chodnikami, ścieżką rowerową oraz wprowadzenie do cieku wodnego ścieków z rowów drogowych Projektant opracował i dostarczył w dniu 30.05.2012 r. operat wodnoprawny potrzebny do złożenia wniosku o wyżej określone pozwolenie wodnoprawne. Wniosek w przedmiotowej sprawie został złożony w dniu 05.06.2012 r. – rozpatruje go Starosta Ostrołęcki (zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem postępowanie zostało wszczęte w dniu 03.07.2012 r.).

2. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 679 w ciągu ul. Sikorskiego od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej – element połączenia regionu z Olsztynem i Białymstokiem.

Prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej ul. Sikorskiego rozpoczęły się w 2011 r. Odcinki 1, 2, 3, 4 projektuje firma „Egis Poland” Sp. z o.o. z Warszawy - umowę podpisano w dniu 28.06.2011 r. na kwotę **177.735 zł**, zaś odcinek 5 PPIRIK „INKOM” Sp. z o.o. z Białegostoku - na podstawie umowy zawartej 27.12.2011 r. na kwotę **51.660 zł**.

Na przedmiotowy odcinek ul. Sikorskiego (odcinek 3) istnieje decyzja lokalizacyjna. Termin wykonania dokumentacji technicznej to **30.07.2012 r.**

3. Odcinek drogi powiatowej nr 2600B w ciągu ul. Sikorskiego od ul. Szosa Zambrowska do mostu – droga stanowi dojazd do alternatywnej przeprawy przez rzekę Narew przez drugi most, a następnie umożliwia włączenie się do drogi krajowej 64 i 61.

Ten odcinek drogi ma duże znaczenie w ruchu tranzytowym (szczególnie towarowym) przez Łomżę ze względu na przejęcie tego ruchu i wyprowadzenie go z centrum miasta. Dokumentacja projektowa dotycząca tego zadania podzielona została na dwa odcinki odcinek 4 (od ronda z Szosą Zambrowską do skrzyżowania z ulicą Dworną) i odcinek 5 (od ul. Dwornej do mostu Hubala).

• Odcinek 4 - od ronda z Szosą Zambrowską do skrzyżowania z ulicą Dworną

Na odcinek 4 wydana została decyzja lokalizacyjna oraz zgoda Ministra Infrastruktury na odstępstwo od warunków technicznych. Termin wykonania dokumentacji do **30.09.2012 r.**

• Odcinek 5 – ok. 700 m od mostu na rzeczce Narew w kierunku centrum miasta

Dokumentację opracowuje PPIRIK „INKOM” sp. z o.o. w Białymstoku, zgodnie z umową termin wykonania dokumentacji to 30.06.2012 r.

Brak dotychczas własności miejskiej gruntu – działki, na której znajduje się zjazd z ul. Senatorskiej na ul. Sikorskiego oraz uregulowania granic pasa drogowego ulicy – zapisów w ewidencji gruntów, że rodzajem ich przeznaczenia jest droga spowodował wstrzymanie prac projektowych (niemożność wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji celu publicznego). Opisane problemy z gruntami zgłoszone zostały do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pod koniec kwietnia br. i wielokrotnie monitowane. Pas drogowy został na przełomie czerwca i lipca wydzielony (dokonano podziału działek), natomiast do dziś (18.07.2012 r.) nie ma żadnego dokumentu dot. działki, na której znajduje się zjazd z ul. Senatorskiej na ul. Sikorskiego, pozwalającego na uruchomienie procedury związanej z wydaniem decyzji celu publicznego. Wniosek o przedmiotową decyzję został złożony 13.07.2012 r. W zaistniałej sytuacji został podpisany aneks do umowy, wg którego termin wykonania dokumentacji jest ustalony do **31.08.2012 r.** z obowiązującym ustaleniem umownym, że ulega on przesunięciu

o miesiąc od daty dostarczenia Projektantowi przez Miasto ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Ponadto istnieje problem wydania warunków przez PGE na przebudowy sieci energetycznych i uzgodnień projektowanych przebudów, ze względu na brak uregulowań między Miastem, a PGE spraw majątkowych związanych z niezbędnymi przebudowami urządzeń energetycznych.

Decyzja lokalizacyjna wydana została na pozostałe dwa odcinki projektowanej ul. Sikorskiego tj. odcinek 2 (od ulicy W. Polskiego do Al. Legionów), odcinek 1 (od Al. Legionów do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego). Na odcinek 2 otrzymano także zgodę na odstąpienie od warunków technicznych. Termin wykonania dokumentacji na odcinki (1, 2) do **30.09.2012 r.**

Realizacja ww. zakresu wymaga nakładu ok. 28,45 mln zł.

W 2012 r. planuje się rozpoczęcie prac na ul. Sikorskiego od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej oraz w zależności od terminu uzyskania pozwolenia na budowę na ul. Szosa do Mężenina. Ponadto zostanie opracowana dokumentacja techniczna na ul. Sikorskiego od ul. Szosa Zambrowska do nowego mostu.

Planowany czas realizacji całego przedsięwzięcia w latach 2012-2014.

W półroczu poniesiono wydatki w wysokości 64.511,17 zł.

3.Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B - ul. Poznańska PLAN- 0 zł

Inwestycja posiada dokumentację projektową. Planowana realizacja w 2013 r. po uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury.

4.Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska PLAN- 96.760 zł

W styczniu 2012 r. została opracowana karta informacyjna przedsięwzięcia za kwotę 2000 zł. 27.01.2012 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 28.02.2012 r. RDOŚ Białystok wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 13.03.2012 r. Prezydent w wydanym postanowieniu stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W końcu maja 2012 r. zostało rozesłane do 5 firm zapytanie o cenę opracowania raportu. Odpowiedź otrzymaliśmy z dwóch firm: EKO-GEO z Lublina zaoferowała wykonanie raportu za kwotę 36.900 zł, natomiast Instytut Zrównoważonego Rozwoju z Białegostoku za kwotę 123.000 zł. Oczekujemy na dalsze oferty.

Na początku kwietnia firma ROLSTAL Pawłowski z Ostrowi Mazowieckiej dostarczyła hangar, za który zapłacono 108.240 zł z wydatków niewygasających z upływem 2011 r. Za rozładunek i ułożenie elementów hangaru MPGKiM w Łomży wystawiło fakturę w wysokości 649,76 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 2.649,76 zł

5. Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza)

PLAN- 320.000 zł

Planowany jest do wykonania ciąg pieszo - rowerowy długości około 526 m wraz z oświetleniem.

Dokumentacja jest opracowana za kwotę 12.915 zł przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" z Białegostoku. Ofertę firmy INKOM wybrano w drodze przetargu jako najkorzystniejszą cenowo spośród 4 nadesłanych ofert (umowa nr 27/2012 z dnia 06.02.2012 r. i terminem realizacji do 20.05.2012 r.)

Uzyskano pozwolenia na budowę wraz z ich uprawomocnieniem. Projekt z przedmiarami przekazano dla MPGKiM w Łomży. Po złożeniu oferty cenowej przez MPGKiM zapadnie decyzja czy zadanie będzie realizowane w formie zlecenia przez MPGKiM czy też ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 12.915 zł.

Rozdział 60016 **Drogi publiczne gminne**

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN- 747.186 zł

Planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznych do realizacji w 2013 roku dla ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej i Turkusowej, Wąskiej, Miodowej, Przemysłowej, Piaskowej, Jasnej, Łącznej, Poprzecznej, Akademickiej i Browarnej.

a). Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Przykoszarowej w Łomży.

Dokumentację opracowuje firma „INKOM” z Białegostoku na podstawie umowy zawartej w dniu 21.05.2012 r. Oferta firmy "INKOM" została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego spośród nadesłanych 3 ofert.

Termin wykonania zadania: **17.09.2012 r.** (wykonanie dokumentacji oraz złożenie przez projektanta wniosku o pozwolenie na budowę). Koszt wykonania zadania: **79.827 zł.**

b). Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Browarnej w Łomży.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Browarnej w Łomży w trzech odcinkach odrębnie na każdy z nich:

- Odc. „I” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego (rondo) do ulicy Podleśnej - długość ok. 310 mb
- Odc. „II” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Podleśną do ulicy Kalinowej - długość ok. 515 mb,
- Odc. „III” – droga klasy „Z” jednojezdniowa o kategorii ruchu KR4 od skrzyżowania z ulicą Kalinową do skrzyżowania z ulicą Nowogrodzką (odcinek z mostem na rzece Łomżycy) - długość ok. 500 mb.

Przetarg rozstrzygnięto w roku 2011, który wygrała firma projektowa „Egis Poland”. Środki na zapłatę zabezpieczono w postaci wydatków niewygasających z upływem 2011 r., które następnie wprowadzono do budżetu 2012 r. Koszt prac projektowych zgodnie z umową **141.573 zł.**

Termin realizacji zadania: **30.06.2012 r.** dla odcinków I i II , a dla odcinka III – **30.08.2012 r.**
Dokumentacja do chwili obecnej nie została dostarczona.

c). Budowa ronda w ciągu ulicy Spokojnej w Łomży – przy rzece Łomżyczka.

- dokumentacja projektowa w/w ronda wykonana przez: Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny, zgodnie z umową z dnia 02.03.2012 r. za kwotę **44.740 zł.** Decyzja o pozwoleniu na budowę (ZRID) - około 27.07.2012 r.

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy sieci energetycznej SN w rejonie ronda przy ul. Spokojnej zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. O/Białystok Rejon Energetyczny Łomża – dokumentacja wykonana przez Biuro Projektowo-Inwestycyjne Ryszard Piórkowski z Łomży, na podstawie umowy Nr 91/2012 z dnia 27.04.2012 r. z terminem realizacji do **30.06.2012 r.** Pozwolenie na budowę już jest. Dokumentacja przekazana do PGE Dystrybucja S.A. O/Białystok Rejon Energetyczny Łomża po odbiorze dokumentacji PGE zwróci koszty jej opracowania w wysokości **9.725 zł**

d). Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej.

Ogłoszono przetarg na pracowanie dokumentacji w/w ulic. Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2012 r.

e). Opracowanie dokumentacji technicznej kanału teletechnicznego w ul. Akademickiej.

W związku z koniecznością opracowania projektu kanału teletechnicznego w ul. Akademickiej w procedurze do 14 tys. euro wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowego Janusz Malinowski z Łomży, z którym w dniu 26.01 2012 r. podpisano umowę z terminem realizacji do **26.03.2012 r.**, za kwotę **10.332 zł.** Dokumentacja dostarczona w wyznaczonym terminie i po sprawdzeniu opłacona.

f). Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ulicy Wąskiej w Łomży.

Zadanie rozpoczęte w 2011 r. przez Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o. z Augustowa z terminem realizacji do 30.04.2012 r. Dokumentacja nie została wykonana, firma projektowa złożyła wniosek o upadłość. Środki w wysokości 75.030 zł zabezpieczone na zapłatę w formie wydatków niewygasających z upływem 2011 r. zostały przeniesione na dochody, a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE (na zabezpieczenie środków na opracowanie przedmiotowej dokumentacji).

Przetarg ogłoszono w dniu 05.07.2012 r. - termin otwarcia ofert wyznaczono na 19 lipca br.

g). Opracowanie dokumentacji technicznej na pozostałe ulice zgodne z Planem Budowy Dróg nastąpi po poprawieniu opisu zakresu rzeczowego zadania na sierpniowej Sesji Rady Miejskiej.

W półroczu poniesiono wydatki w wysokości 55.142,11 zł

2.Przebudowa ul. Żabiej

PLAN- 1.722.000 zł

Budowa ul. Żabiej została rozpoczęta w 2011 r. W 2012 r. planowana jest budowa ulicy Żabiej na odcinku od ul. Fabrycznej o długości 656,5 m. Jest to droga gminna nr 101166B.

Ruch kategorii KR2. Zgodnie z opracowaną w 2011 r. dokumentacją techniczną do realizacji jest nawierzchnia asfaltowa drogi - ok. 3904 m², chodniki z kostki betonowej - ok. 2383 m², zjazdy na posesje - ok. 443 m², kanalizacja deszczowa dn 0,2 m - 132,0m; dn 0,3 m - 494 m i dn 0,4 m - 58 m. Ponadto kontynuowana będzie przebudowa napowietrznej linii NN wraz z przyłączami oraz przebudowa napowietrznej linii oświetleniowej na długości około 330 m, przebudowa doziemnych linii kablowych i zabezpieczenie rurami osłonowymi istniejącej doziemnej linii energetycznej. Zostanie przebudowana sieć telekomunikacyjna i kanalizacja teletechniczna.

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Żabiej i wykonanie ogrodzenia działki MPK Z.B. w Łomży od strony ul. Żabiej odbyło się w dniu 26.03.2012 r. Na przetarg wpłynęło siedem ofert:

1. UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży - cena oferty brutto **1.582.936,61 zł**.
2. BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży - cena oferty brutto **1.653.533,74 zł**.
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży - cena oferty brutto **1.578.911,22 zł**.
4. STRABAG Sp. z o.o. Pruszków - cena oferty brutto **1.720.052,77 zł**.
5. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Kraków - cena oferty brutto **1.891.871,94 zł**.
6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży - cena oferty brutto **1.719.959,76 zł**.
7. ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY „SJ” Szymański – Jarząbek Sp. j. Zambrów - cena oferty brutto **1.609.472,93 zł**.

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono **Przedsiębiorstwu Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży** w dniu 02.04.2012 r., termin wykonania robót **10.09.2012 r.**

Przebudowana jest sieć energetyczna przez PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Łomża zgodnie z umową Nr 451/2012 i Aneksem Nr 1/2012. Wartość robót energetycznych wyniosła **15.651,75 zł**. Przebudowano sieć teletechniczną realizowaną w ramach zadania. Wybudowano został nowy kanał teletechniczny. Roboty zakończone. Odbiór po zakończeniu prac drogowych.

Wykonana jest kanalizacja deszczowa z przykanalikami i wpustami deszczowymi.

Wybudowano chodniki i wjazdy z kostki polbruk, wykonano podbudowę asfaltową grubości 10 cm. Do wykonania pozostała górna warstwa nawierzchni (ścieralna) z betonu asfaltowego grubości 5 cm.

W półroczu poniesiono wydatki w wysokości 209.395,83 zł

3. Budowa ul. Polnej i Staszica PLAN- 2.555.000 zł

Budowa ul. Polnej została rozpoczęta w 2011 r. Inwestycja posiada dokumentację techniczną. W 2012 r. planowana jest jej kontynuacja i zakończenie. Szacunkowy koszt budowy ul. Polnej – 1.470.000 zł.

Po wykonaniu przebudowy linii energetycznej w ulicy przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o w dniu 04.07.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Polnej na odcinku o długości 396,44 m od miejsca wykonanej nawierzchni asfaltowej w 2011 roku w kierunku ulicy Wojska Polskiego. Do wykonania jest jezdnia ulicy, chodniki, zjazdy na posesje, kanalizacja deszczowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej, budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego (od połączenia z istniejącą linią do szafy oświetleniowej SO przy stacji transformatorowej nr 2-1088), budowa i montaż

szafy oświetleniowej SO. Ponadto w zakres zamówienia wchodzi przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 5. Otwarcie ofert w przetargu zostało wyznaczone na 19.07.2012 r.

Budowa ul. Staszica. Planowane jest wykonanie ulicy o długości 304 m. Inwestycja posiada dokumentację techniczną. Zostanie zrealizowana nawierzchnia jezdni z trylinki i chodniki obustronne z kostki betonowej. Wody deszczowe z rejonu ulicy Staszica będą odprowadzone do systemu kanalizacji deszczowej w ulicach: Wesołej i Polnej (kanały z rur PVCØ250mm, L=224,73m i PVCØ200mm, L=75,89m. Inwestycja swoim zakresem obejmuje również roboty energetyczne, tj.: usunięcie kolizji istniejącego słupa linii nn 0,4 kV z projektowaną przebudową, wymianę istniejących przyłączy napowietrznych na przewody izolowane, usunięcie kolizji istniejącego kabla nn 0,4 kV relacji stacja transformatorowa 2-1295 – słup linii n.n w ul. Staszica oraz usunięcie istniejącego kabla nn 0.4kV w ciągu ul. Staszica. Szacunkowy koszt budowy ul. Staszica – 1.085.000 zł.

Odstąpiono od umowy nr 311/2010 z dnia 20.04.2010 r. zawartej z PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. w Białymstoku w sprawie przebudowy urządzeń energetycznych w ulicy Staszica. Rejon Energetyczny Łomża dokonał zwrotu zaliczki wpłaconej zgodnie z w/w umową w kwocie 7320,00 zł. Powyższa kwota powinna być zdjęta z obciążenia zadania inwestycyjnego z 2010 r. pn. „Budowa ul. Bartniczej, Polnej, Staszica, Senatorskiej, Zielnej”.

W dniu 10.07.2012 r. został ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Staszica w Łomży. Termin składania ofert: 24.07.2012 r., realizacja zadania 31.10.2012 r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

4. Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika PLAN-470.000zł

Planowana jest realizacja całej ulicy Krzywej oraz łącznika ulicy Ogrodnika zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Konstrukcja nawierzchni jezdni z płyt betonowych sześciokątnych, chodniki obustronne. Odwodnienie poprzez wpusty kanalizacji deszczowej. Uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia na realizację robót. Dokonano opłaty w kwocie **7.441,50 zł** za wykonaną przebudowę kolizyjnych urządzeń energetycznych w ul. Ogrodnika zgodnie z umową nr 225/2010 z dnia 22.03.2010 r. zawartą z PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. w Białymstoku.

W dniu 04.07.2012 r. decyzją Rady Miejskiej zwiększono środki na zadaniu o 50.000 zł. Zlecenie wykonania zadania nr 242/12 z dnia 05.07.2012 r. dla **MPGKim w Łomży**. Termin realizacji zadania: **28.09.2012 r.** za kwotę **512 558 zł.**

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 7.441,50 zł

5. Budowa ul. Przemysłowej PLAN- 1.380.000 zł

Do wykonania jezdni o szerokości 6 m, zatoki parkingowe, chodniki oraz sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarne, deszczowa, oświetlenie terenu i kanał teletechniczny. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę. W dniu 02.02.2012 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem „POLNET” z Augustowa, które miało wykonać dokumentację projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę do dnia 25.05.2012 r. Dokumentacja nie została wykonana, gdyż firma projektowa poinformowała o toczącym się postępowaniu upadłościowym i zaproponowała rozwiązanie umowy za zgodą obu stron. Miasto Łomża nie wyraziło zgody i skierowało pismo do Projektanta, żeby

dokończył zadanie. Z powodu braku odpowiedzi i nie dostarczeniu w umówionym terminie przedmiotu zamówienia podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy i naliczeniu w związku z tym kar umownych w wysokości 2687,55 zł - o czym powiadomiono firmę „POLNET” pismem z dnia 30.05.2012 r..

W dniu 05.03.2012 r. Miasto Łomża zleciło dla MPGKiM w Łomży wycinkę i uprzątnięcie samosiewów do lat 10 z pasa drogowego o długości około 150 m za kwotę 3.000 zł. Po wykonaniu zadania prace odebrano i opłacono w terminie.

W drugim postępowaniu (procedura do 14 tys. euro) w dniu 03.07.2012 r. wybrano nowego projektanta na opracowanie dokumentacji projektowej - firmę **DREJPRO Tomasz Drejer z Suwałk**, z terminem wykonania do **30.11.2012 r.**

Na przetarg wpłynęło 5 ofert z których została wybrana w/w oferta z najkorzystniejszą ceną. Koszt wykonania dokumentacji zgodnie z ofertą: **29.889 zł.**
W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 3.000 zł.

6. Budowa ul. Senatorskiej PLAN- 727. 775 zł

Inwestycja jest kontynuacją zadania z lat ubiegłych, w 2012 r. planowane jest jej ukończenie. W dniu 22.02.2012 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu ulicy Senatorskiej w Łomży na odcinku o długości 250 m. Roboty wchodzące w zakres remontu ulicy to: wykonanie nowej jezdni o pełnej nowej konstrukcji, wykonanie nowych chodników i zjazdów na posesje oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Na przetarg wpłynęło pięć ofert :

1. STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie - cena oferty brutto **664.885,49 zł.**
2. Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży - cena oferty brutto **681.864,20 zł .**
3. ZAKŁADU BUDOWLANO-DROGOWEGO „SJ” Szymański –Jarząbek w Zambrowie - cena oferty brutto **482.714,10 zł .**
4. UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży_- cena oferty brutto **523.490,39 zł .**
5. BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży - cena oferty brutto **498.108,66 zł.**

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono dla Zakładu Budowlano-Drogowego „SJ” Szymański- Jarząbek sp.j. w Zambrowie, termin wykonania robót - **16.07.2012 r.**

Zgodnie z procedurą dla zamówień o wartości poniżej 14 tys. euro skierowano zapytania ofertowe do 5 archeologów, w celu wyłonienia wykonawcy, który podejmie się pełnienia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi podczas remontu ulicy Senatorskiej na odcinku 250 m. Oferty przysłało 3 archeologów:

1. Jerzy Brzozowski z Suwałk – cena oferty brutto **3.000,00 zł**
2. Maciej Czarnecki z Warszawy – cena oferty brutto **23.025,00 zł**
3. „IZIS” Małgorzata Bienia z Białej Podlaskiej – cena oferty brutto **6.150,00 zł**

W dniu 19.03.2012 r. zawarta została umowa na pełnienie przedmiotowego nadzoru archeologicznego z Jerzym Brzozowskim z Suwałk. Termin realizacji prac – **30.08.2012 r.**

Przekazanie placu budowy pod realizację inwestycji nastąpiło w dniu 30.03.2012 r. Roboty rozbiórkowe rozpoczęto 10 kwietnia br. po zakończeniu robót rozbiórkowych na plac budowy wszedł MPWiK Sp z o.o. i wykonał przebudowę wodociągu. Po zakończeniu

przebudowy wodociągu wykonawca rozpoczął wykonywanie kanału deszczowego wraz ze studniami, przykanalikami i wpustami deszczowymi. W trakcie tych robót rozpoczęto wykonywanie koryta i drenażu. 28 lipca wykonawca opuścił plac budowy czego skutkiem było odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w dniu 09.07.2012 r. Na wykonanie zadania zaplanowano 482.714,10 zł brutto z czego opłacono 115.363,21 zł, wartość robót wykonanych w czerwcu oszacowano na kwotę 40.434,91 zł brutto, z której będzie potrącona kara za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy.

Po odstąpieniu od umowy z Zakładem Budowlano-Drogowym „SJ” w Zambrowie wszczęto procedurę w celu zakończenia remontu ulicy w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

W dniu 12.07.2012 r. skierowano zaproszenia do negocjacji do 4 wykonawców, którzy złożyli oferty na przetarg w lutym.

W dniu 13.07.12 r. przeprowadzono negocjacje z PBK Sp. z o.o. w Łomży i BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży. UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży zrezygnował z uczestnictwa w negocjacjach, a przedstawiciele firmy STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie na negocjacje nie przybyli.

W dniu 17.07.2012 r. doręczono PBK Sp. z o.o. w Łomży i BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych – kontynuacja i zakończenie remontu ul. Senatorskiej na odcinku 250 m. Wyznaczono termin złożenia ofert na dzień **20.07.2012 r.**

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 115.366,90 zł

7. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap (ul. Akademicka) **PLAN- 339.414 zł**

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża poprzez:

- Budowę układu komunikacyjnego ulicy Akademickiej (sięgacz ul. Poznańskiej – odcinek pierwszy) – przy terenach inwestycyjnych:
 - drogi,
 - chodniki,
 - ścieżki rowerowe,
 - sieć oświetleniowa.
- Kompleksowe uzbrojenie działek inwestycyjnych w:
 - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
 - sieć wodociągowa,
 - linię światłowodową.

Odcinek pierwszy ulicy Akademickiej o długości 314,94 m, który realizowany będzie w etapie I, połączy ulicę Piłsudskiego z ulicą Spokojną. Odcinek ten skomunikuje (między innymi) wspomniane planowane tereny inwestycyjne z ulicą Piłsudskiego. Szczegółowy zakres prac związanych z jego realizacją obejmie:

- budowę utwardzonej jezdni o szerokości 7 m wraz ze zjazdami i parkingiem;
- budowę chodników;
- budowę ścieżki rowerowej;
- budowę kanalizacji deszczowej o długości około 380 m;
- budowę sieci kablowej oświetlenia drogowego o długości około 350 m;
- położenie światłowodu na odcinku około 320 m;

- regulację wysokościową studzienek ściekowych i rewizyjnych istniejącej kanalizacji sanitarnej;
- przebudowę istniejącej sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia w niezbędnym zakresie;
- przebudowę istniejącej sieci telefonicznej kolidującej z projektowanymi robotami drogowymi.

Grunty objęte projektem zostaną włączone do tworzonej w mieście Łomża podstrefy ekonomicznej. Powierzchnia uzbrajanych terenów inwestycyjnych – 5,21 ha. Tereny są własnością miasta Łomża. Przedsięwzięcie posiada dokumentację techniczną. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 1.925.597 zł. Kwota planowanego dofinansowania z EFRR wynosi 1.397.983 zł, poziom dofinansowania – 72,6 %. Planowany okres realizacji: 2011 – 2013 r.

W dniu 05.03.2012 r. Miasto Łomża zleciło dla MPGKiM w Łomży wycinkę i uprzątnięcie samosiewów do lat 10, zebranie i utylizację śmieci, wykoszenie chwastów z pasa drogowego za kwotę 3.500 zł. Po wykonaniu zadania prace odebrano i opłacono w terminie.

W dniu 18.05.2012 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach projektu. Decyzja stała się ostateczna w dniu 19.06.2012 r. W dniu 29.06.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ul. Akademickiej. Termin otwarcia ofert: 18.07.2012 r.; termin realizacji: 30.11.2012 r.

W I pierwszym półroczu poniesiono wydatki w wysokości 3.500 zł.

8. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap PLAN- 137.850 zł

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicy: Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży.

Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- przygotowanie opracowań studyjno-koncepcyjnych,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- uzbrojenie terenów poprzez budowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, linii światłowodowej, budowę dróg,
- działania doradczo-promocyjne.

Celem Projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA. Przedmiotowy obszar to teren inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łomży, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-przemysłową. To tereny dotychczas nie zagospodarowane, ze względu na brak dostępu do infrastruktury drogowej i podstawowych mediów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny objęte projektem wejdą w skład tworzonej w mieście podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – 24 335 352,83 zł
KOSZTY KWALIFIKOWALNE – 21 015 352,83 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA - 15 257 146,15 zł (72,6%)
OKRES REALIZACJI: 2011 - 2015.

Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podlaskiego. W dniu 16.05.2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa.

Po wymagającym głębokiej analizy (nowe bardzo złożone zadanie) przygotowaniu przetargu w dniu 13.06.2012 r. ogłoszono przetarg na prace studyjno-koncepcyjne dotyczące

przygotowania terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok. 5,2 ha, w rejonie ulic: Meblowej i Ciepłej w Łomży, opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie tych terenów oraz przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na wykonanie robót budowlanych w nich ujętych. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 25.06.2012 r. Nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie unieważniono.

W dniu 28.06.2012 r. ogłoszono przetarg po raz drugi na w/w prace i opracowania zmieniając terminy wykonania prac oraz zmieniono warunki płatności w stosunku do warunków pierwszego przetargu.

Otwarcie ofert w przedmiotowym przetargu odbyło się w dniu **06.07.2012 r.**

Na przetarg oferty złożyło 4 wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o., Białystok – cena oferty brutto – **701.100 zł.**
2. Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., Warszawa - cena oferty brutto – **469.860 zł.**
3. KOMI – Zdzisław Kozikowski, Białystok - cena oferty brutto – **499.380 zł.**
4. Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne „DOMINO” S.C. W. Paprocki, K. Zwornicki, Łomża – cena oferty brutto – **1.172.928 zł.**

Na wykonawcę zamawianych opracowań wybrano Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. w Warszawie. Termin wykonania wszystkich opracowań – **29.03.2013 r.**

W I pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

9. Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna) PLAN- 1.970.000 zł

Dokładna wycena gruntu jest możliwa po wykonaniu operatów szacunkowych. W obrębie ulic: Akademicka, Ciepła, Meblowa, Wojska Polskiego do wykupu jest grunt pod planowane nowe ulice – ok. 2,0 ha oraz pod ulicę Meblową – 1,5 ha. Przewidywany koszt - ok. 2,85 mln zł. Ponadto do poniesienia jest koszt opracowania geodezyjnego projektu podziału – około 120 tys. zł.

W I pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

10. Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie - przygotowanie dokumentacji technicznej PLAN- 50.000 zł

Realizacja w II połowie 2012 r.

11. Rewitalizacja Starego Rynku – I etap PLAN- 2. 050.000 zł

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczną (bez Hali targowej). W 2012 r. planowane jest wykonanie odcinków dróg: od ul. Długiej do ul. Giełczyńskiej oraz od ul. Długiej w kierunku ul. Rządowej do projektowanych schodów terenowych przy Hali Targowej. Wykonanie zadania zlecono dla **MPGKIM w Łomży.** W ramach zlecenia wykonano dwie zatoki postojowe przy ul. Giełczyńskiej (koszt 31.551,98 zł). Wybudowano nową kanalizację deszczową oraz przebudowano pozostałe uzbrojenie terenu – do wykonania pozostało przyłącze kanalizacji deszczowej do jednego budynku, regulacja studni, zasuw i przykanalików. Podczas prowadzonego nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z budową wodociągu przez MPEWiK Podlaski Konserwator Zabytków wstrzymał prace na obszarze ok. 50 m² i zalecił wykonanie ratowniczych badań

archeologicznych. Prace w tym rejonie przerwano do momentu zakończenia w/w badań, na pozostałym obszarze są realizowane zgodnie z harmonogramem.
W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 31.551,98 zł

13. Budowa nawierzchni chodników PLAN- 367.000 zł

Planowana jest wymiana nawierzchni chodników, naprawa dojazdów i miejsc postojowych na terenach: Osiedla „Bawełna”(ul. Wojska Polskiego 161A,B,C,D), przy ul. Wojska Polskiego 25 i 27, ul. Polowa 51B, ul. Senatorska 10 i 12, przy Placu Kościuszki i ul. Kopernika. Wyżej wymienione prace zlecono w dniu 05.05.2012 r. dla **MPGKIM w Łomży** z terminem realizacji do **15.10.2012 r.** Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym.

Na dzień 30.06.2012 r. wykonano wymianę chodników z kostki polbruk h-6cm na osiedlu Bawełna przy czterech blokach, wykonano ciąg pieszy z kostki polbruk wzdłuż tych bloków.
W I pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

1. Zadania w ramach inicjatyw lokalnych PLAN- 150.000 zł

Inwestycja została przyjęta do planu inwestycji na 2012 rok zgodnie z Uchwałą nr 141/XVIII/11 z 14 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu postępowania w zakresie organizowania, realizacji i finansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

Została zgłoszona na 2012 rok jedna inicjatywa przez p. Wiśniewskiego, która dotyczyła budowy parkingu przy ul. Gięczyńskiej. Do realizacji nie doszło, gdyż inicjator nie wyraził zgody na to, aby parking był ogólnodostępny.

W I pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią

PLAN- 7.817.795 zł

Inwestycja realizowana jest w ramach Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość całkowita zaplanowana we wniosku o dofinansowanie wynosiła 27.010.652 zł, dofinansowanie 13.933.575 zł – 52%. Od dnia 01.08.2011 r. WARBUD z siedzibą w Warszawie rozpoczął realizację inwestycji. Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 5 października 2010 roku RDOŚ-20-WPN-II-663031-181/10/bm. Wykonawca przedmiotowego zadania nie będzie mógł prowadzić żadnych robót budowlanych w okresie od 1 marca do 31 lipca – powodem jest fakt położenia inwestycji na granicy obszarów specjalnej ochrony ptaków tj. Przełomowej Doliny Narwi oraz Doliny Dolnej Narwi czyli obszarów Natura 2000. *Planowana data zakończenia rzeczowego zadania – 30.11.2012 r.*

W dniu 22.09.2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Łomża, a firmą Uniwers serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczynie na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa bulwarów miejskich, mariny. Koszt opracowania: 36.900 zł. Opracowanie zostało wykonane. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu **08.02.2012 r.** oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej **2012 / S 26 – 042033** z dnia **08.02.2012 r.**

W dniu **19.03.2012 r.** odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i sprzętu wodnego dla bulwarów w Łomży - Zadanie ujęte w Projekcie WND-RPPD.03.01.00-20-033/10 „Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią – I etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej III. Rozwój Turystyki i Kultury. Działanie 3.1. Rozwój Atrakcyjności Turystycznej Regionu.

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły 3 oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Wartość oferty brutto w zł (PLN)
1	MARABUT Sp. z o.o. ; Czernichów k/Krakowa	Część I – 302 998,80
2	AQUARIUS – Bolesław Obelnicki, Michał Obelnicki, Żukowo	Część I – 416 000,00
3	PHPU ZUBER Andrzej Zuber; Wrocław	Część II – 775 810,20

Oferta nr 1. - Oferta na Część I zamówienia – Wykonawca: **MARABUT** Sp. z o.o. - została odrzucona na podstawie Art. 89. ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Oferta nr 2 dla części I zamówienia w kryterium „najniższa cena” otrzymuje 100 pkt.

Oferta nr 3 dla części II zamówienia w kryterium „najniższa cena” otrzymuje 100 pkt.

Zaawansowanie robót na dzień 30.06.2012 r.:

- wycinka drzew i krzewów realizacja – 100%
- wykonanie przepustów wałowych – 100%
- zdjęcie ziemi urodzajnej – 100%
- ciąg główny bulwarów (od ścianki szczelnej do portu) – nasyp pod bulwar – 96%
- ciąg główny bulwarów (od ścianki szczelnej do portu) – narzut kamienny – 100%
- port i marina – 76%
- bulwar od mariny do końca projektu – wykonanie nasypu pod bulwar – 68%
- kanalizacja deszczowa – 76%
- kanalizacja sanitarna - 60%

Ogólne zaawansowanie robót wynosi 61% na kwotę **8 508 923,96 zł.**

Ponadto, zgodnie z umową nr 17/1012 z dnia 26.01.2012 r., firma IZIS z Białej Podlaskiej wykonała około 75% zakresu prac archeologicznych w pasie ul. Żydowskiej.

Prace te zostały przerwane z uwagi na toczący się spór pomiędzy osobą prywatną a Miastem Łomża o zajęcie części pasa drogowego. Na mocy aneksu do umowy przedłużono firmie archeologicznej termin zakończenia prac ziemnych do 30.09.2012 r, wartość umowy pozostała bez zmiany (**100.860 zł**).

W dniu 19.06.2012 r. spór w I instancji został rozstrzygnięty na korzyść Miasta Łomża.

W półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 442.366,59 zł

Data rozpoczęcia rzeczowego zadania – 11.02.2011 r.

Planowana data zakończenia rzeczowego zadania – 30.11.2012 r.

Rozdział 63095

Pozostała działalność

1. Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul. Zjazd w Łomży PLAN- 471.636 zł

W dniu 12.03.2012 r. Miasto Łomża po raz trzeci ogłosiło przetarg nieograniczony na budowę budynku szatni przy boisku treningowym ze sztucznej trawy. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.03.2012 r.

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły 4 oferty :

1. DROŻĘCKI – Marek Drożęcki, Konopki Jabłoń k. Zambrowa - cena brutto 562.398,12 zł
2. **Zakład Remontowo- Budowlany Aleksander Stanisław Świdorski, Kupiski Stare - cena brutto 470.000,00 zł**
3. Zakład Remontowo- Budowlany Sylwester Zawadzki, Łomża - cena brutto 538.000,00 zł
4. Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń Mroczkowski, Łomża - cena brutto 520.345,74 zł

Komisja przetargowa jako najkorzystniejszą ofertę wybrała ofertę złożoną przez **Zakład Remontowo- Budowlany Aleksander Stanisław Świdorski.**

W dniu 25.04.2012r została podpisana umowa nr 103/2012 pomiędzy Miastem Łomża, a Zakładem Remontowo- Budowlanym Aleksander Stanisław Świdorski. Umowa określa termin zakończenia prac do dnia **31.10.2012 r.**

W dniu 11.05.2012r został przekazany dla Wykonawcy plac budowy wraz z kompletem dokumentacji projektowej.

Na dzień 30.06.2012r zostały wykonane wszystkie prace budowlane poniżej terenu, wymurowane ściany zewnętrzne oraz wykonany drenaż.

W I pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM PLAN- 100.000 zł

W I półroczu 2012 r. wykonano zakupy inwestycyjne sprzętu do utrzymania dróg i zieleni miejskiej.

Wydatki:

1. przyczepa Pronar (2szt.) T654/1,T663/2	65.800,01zł
2. niwelator laserowy TOPKON RL-SV2S	8.425,50 zł
3. agregat hydrauliczny BEAVER III	9.815,40 zł
4. kosiarka - traktorek FRONT CUT 50SD Kawasaki	14.760,00 zł
Razem:	98.800,91 zł

Zakupu dokonano zgodnie z wewnętrznym regulaminem dotyczącym zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro, tj w oparciu o zapytania cenowe.

Rozdział 70095

Pozostała działalność

1.Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Rządowej 12 w Łomży PLAN- 1.216.000 zł – dotacja dla MPGKiM

Budynek przy ul. Rządowej 12 będzie posiadał siedem lokali o ogólnej powierzchni użytkowej 373,65 m2. Zadanie posiada dokumentację techniczną obejmującą adaptację poddaszy oraz roboty termomodernizacyjne. Budynek jest w posiadaniu również Wspólnoty Mieszkaniowej, która powinna uczestniczyć w kosztach. Przetarg nieograniczony przeprowadzono dnia 09.02.2012 r. Wyłoniony wykonawca to JL Jarosław Lewiarz.

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 267.840 zł.

2.Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego PLAN-150.000 zł

Rozważana była realizacja budynku w formie zaprojektuj i wybuduj przez powołaną do tego spółkę, której udziałowcami byłoby Miasto Łomża i inwestor zewnętrzny (bank). Ostatecznie w czerwcu 2012 r. odstąpiono od tego zamiaru i zapadła decyzja o rozpoczęciu prac nad przetargiem na opracowanie dokumentacji technicznej. Obecnie przygotowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami wymaganymi do ogłoszenia przetargu.

3.Modernizacja budynków komunalnych – dotacja dla MPGKiM PLAN- 700.000 zł

Modernizacja dotyczy budynków: ul. Wesola 95 (remont i docieplenie dachu); ul. Zjazd 9 (remont i docieplenie dachu); ul. Rządowa 4A (remont pokrycia dachu); ul. Wojska Polskiego 15/17 (remont elewacji); ul. Wozwodzka 20 (docieplenie ścian budynku); ul. Spokojna 7 (docieplenie ścian budynku); ul. Krótka 7 (remont elewacji).

Przetarg nieograniczony przeprowadzono dnia 02.04.2012 r. Wyłoniony wykonawca to JL Jarosław Lewiarz.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 43.200 zł - ocieplenie ścian budynku przy ul. Krótkiej 7.

Dział 750
Administracja publiczna

Rozdział 75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie urzędu
PLAN-145.000zł

W 2012 r. planowane są wydatki na:

- zakup samochodu osobowego - 100.000 zł,
- wymiana ściany kurtynowej z głównymi drzwiami - 45.000 zł.

Inwestycję wymiany ściany kurtynowej i drzwi wejściowych oraz wykonanie stanowiska kasowego zrealizowano w terminie do 25.01.2012 r. ze środków niewygaśniętych z upływem 2011 r. Prace zostały wykonane za kwotę 40.590 zł przez firmę EKSPERT Sp. z o.o. Łomża Al. Legionów 62A, która została wybrana w rozpoznaniu cenowym.

W dniu 12 lipca 2012 roku ogłoszono przetarg na zakup nowego samochodu osobowego (obecny jest użytkowany od 2004 roku). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2012 r. Poniesiono koszty zakupu skanera -14.858,40 zł oraz klimatyzatora do serwerowni 10.086 zł. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 24.944,40 zł

2. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża
PLAN- 3.039.676 zł

W październiku 2010 r. Miasto Łomża aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży z gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta Łomża. 22.09.2011 r. została podpisana umowa z Instytucją Zarządzającą. Całkowita wartość projektu – 6.454.361,90 zł; dofinansowanie – 5.486.207 zł , tj. 85 % kosztów kwalifikowanych. Termin rozpoczęcia projektu – 01.04.2011 r.; termin zakończenia – **31.03.2014 r.** Jest to projekt partnerski.

W I półroczu nie poniesiono kosztów.

3.Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – II etap PLAN- 130.000 zł

Miasto Łomża złożyło aplikację o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu. Całkowita wartość projektu- 7,5 mln zł, dofinansowanie – 85 %. Ocena formalna wniosku - pozytywna. Ocena merytoryczna – negatywna. W części budżetowej projekt nie otrzymał wymaganych 50% punktów i nie otrzymał rekomendacji do dofinansowania. Został złożony protest od niniejszej oceny, bowiem w pozostałych częściach projekt został oceniony bardzo wysoko - w granicach 90%. Protest jest w trakcie rozpatrywania przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W I półroczu nie poniesiono kosztów.

4.Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. – wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz. II, administracja samorządowa PLAN- 83.940 zł

Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowany jest na obszarze województwa podlaskiego. W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego (dalej JST): Lider – Województwo Podlaskie oraz 130 Partnerów (JST) wraz z Jednostkami Podległymi. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców o kolejne Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich Jednostki Podległe. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych województwa. Zadanie jest realizowane przy współpracy z Województwem Podlaskim, współfinansowane zgodnie z zawartą 15 października 2008 r. umową „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe” w ramach IV osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013. Planuje się realizację projektu w latach 2012-2013.

W pierwszym półroczu 2012 r. w projekcie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa" zgodnie z dziennikiem projektu

http://si.wrotapodlasia.pl/pl/projekt_e_Administracja/dziennik_projektu_eadministracja/

zrealizowano:

1. 05.01.2012 r. - IZ RPOWP zakończyła ocenę merytoryczną (81pkt) złożonego wniosku o dofinansowanie Projektu wraz z kompletem dokumentów w ramach Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne.
2. 28.02.2012 r. - Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę w sprawie dofinansowania projektu kluczowego pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
http://si.wrotapodlasia.pl/pl/projekt_e_Administracja/dziennik_projektu_eadministracja/decy_ws_real_proj_wdr_81f675b7.htm

3. 09.05.2012 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe na świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
<http://www.wrotapodlasia.pl/zampub/Przetarg2.aspx?id=1043>
4. 26.06.2012 r. - ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację działań promocyjnych projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
<http://www.wrotapodlasia.pl/zampub/ZamowienieNieobjeteUstawaPzp.aspx?id=7>

W obecnej chwili:

Po ogłoszeniu przetargu w dniu 9.05.2012 r. na Menadżera Projektu 9 oferentów złożyło oferty, które otwarto 9 czerwca 2012 r. Zakończono ocenę formalną i po części merytoryczną otrzymanych ofert. Wezwano oferentów do uzupełnienia ofert. Na 20 lipca 2012 r. jest planowane zakończenie postępowania przetargowego i wyłonienie jednego z oferentów na Menadżera Projektu.

Dodatkowo od maja 2012 r. powołano Komitet Sterujący Projektu, w skład którego wchodzi Beniamin Dobosz - Z-ca Prezydenta Miasta Łomża. Do zadań Komitetu należy:

- 1) nadzór nad wdrażaniem Projektu w zakresie zgodności z przyjętym harmonogramem, budżetem i celami projektu,
- 2) podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących realizacji Projektu,
- 3) monitoring realizacji wskaźników produktów w ramach poszczególnych działań,
- 4) rozstrzyganie konfliktów dotyczących realizacji Projektu.

W czerwcu 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego. W I półroczu 2012 r. nie poniesiono kosztów.

5. Zakup i montaż billboardu

PLAN- 40.000 zł

W I półroczu nie dokonano zakupu billboardu.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75410

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

1. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KM PSP

PLAN- 15.000 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup pneumatycznej kabiny do dekontaminacji.

W I półroczu 2012 r. nie poniesiono kosztów. Realizacja – w II półroczu 2012 r.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe

1. Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP 10 i PG2) PLAN- 2.194.000 zł

Miasto Łomża złożyło w maju 2012 r. wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; Konkurs IV .Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 oraz Bursy Nr 1. przy ul. Kopernika 16 w Łomży”. Prace termomodernizacyjne w SP 10 i PG 2 zostaną rozpoczęte w 2012 r. i zakończone w 2013 r. Rozwiązanie projektowe obejmuje prace uwzględnione w wariantcie optymalnym audytu energetycznego, tj.: docieplenie ścian i remont elewacji budynku (ściany - styropian EPS 70-040 FASADA $\lambda = 0,040$ gr. 14cm, współczynnik przenikania ciepła: 0,21 – 0,25 W/m²K; ościeża – styropian gr. 2cm. Ściany fundamentowe: styrodur XPS $\lambda = 0,035$ gr. 10 cm oraz wykonanie hydroizolacji. Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8. Projektuje się docieplenie ścian budynku od poziomu ław fundamentowych polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt ekstrudowanych (docieplenie metodą lekką-mokrą), demontaż istniejących i montaż nowych studzienek piwnicznych doświetlających. Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy o podwyższonej odporności na grzyby, glony i porosty. Znajdujące się na ścianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, wsporniki do mocowania flag, lampy, itp. docelowo (po przełożeniu) zostaną zachowane na elewacji. Zostanie wykonany demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp. oraz ponowny montaż nowych. Nastąpi demontaż oraz wymiana stolarki okiennej na okna PCV, w kolorze białym z funkcją mikrowentylacji o współczynniku przenikania ciepła $U = 1,3$ W/m²K (w tym również okien piwnic). W miejsce okien z kratami zostaną wstawione okna antywłamaniowe ze szybą P-4. Parapety zewnętrzne okienne - z blachy stalowej ocynkowanej. Istniejące drzwi zewnętrzne wymieni się na aluminiowe – szyba P2 obustronnie - o współczynniku przenikania ciepła $U = 1,5$ W/m²K. Projektuje się modernizację kominów poprzez uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych czapek betonowych, pokrycie czapek papa oraz obróbki blacharskie na krawędziach, zabezpieczenie otworów siatką. Projektuje się docieplenie dachu styropapą o grubości styropianu min 10 cm, 2x papa termozgrzewalna. Wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwanie granulatu celulozowego EKOFIBER gr.15cm, $\lambda = 0,050$; współczynnik przenikania ciepła: 0,22 W/m²K. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych; montaż nowych grzejników płytowych; montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Ponadto zostanie wykonany drenaż z rur z tworzyw sztucznych; przykanaliki z rur PCV; studnie chłonne z kręgów betonowych. W budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 planuje się uzyskać następujące efekty rzeczowe:

Razem powierzchnia ocieplonych ścian – 8781,56 m², w tym: powierzchnia ścian – 6140,18 m²; powierzchnia ościeży: 1301,38 m²; powierzchnia ścian piwnic: 1340,00 m²

Powierzchnia docieplonego stropodachu, stropodachu wentylowanego i strop nad podcieniem – 4686,0 m²

Powierzchnia okien – 1537,42m², szt. 380; (w tym: okna kondygnacji nadziemnych: 1510,42 m²; szt. 335 oraz powierzchnia okien piwnic – 27,00 m²; szt. 45;

Powierzchnia drzwi – 41,349m²; szt. 14;

Powierzchnia drzwi – 14,55m²; szt.4.

Projekt jest w trakcie oceny przez NFOŚiGW w Warszawie.

Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

* w dniu 9.01.2012 r. podpisano umowę z Anną Makowską z Łomży na opracowanie ekspertyzy ornitologicznej przedmiotowego zadania za kwotę **1.300 zł** i terminem realizacji do **31.01.2012 r.** Ekspertyzę wykonano i opłacono w terminie.

* w dniu 23.02.2012 r. podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Kupliński z Łomży na wykonanie zabezpieczenia otworów wentylacyjnych stropodachu budynku SP 10 i PG 2 oraz dostarczenie i montaż budek lęgowych - całość za kwotę 12.035 zł i terminem realizacji do **29.02.2012 r.** Przedmiot umowy wykonano i opłacono w terminie.

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 13.335 zł.

2.Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 PLAN- 66.000 zł

W ramach modernizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 planowane jest wykonanie: zakup tablicy elektronicznej wyników, oraz opracowanie dokumentacji wygłuszenia i nagłośnienia hali.

W wyniku przeprowadzonego postępowania (do 14 tys. euro) w dniu 15.03.2012 r. podpisano umowę z firmą: Edukacyjne Systemy Komputerowe, S. Gardynik, Olszowa 68, Raszyn na dostawę i montaż sportowej tablicy elektronicznej z terminem realizacji do 16.04.2012 r. za kwotę 28.905 zł. Wykonano montaż tablicy świetlnej w wyznaczonym terminie – tablica została odebrana i jest użytkowana.

Wysłano zapytanie o cenę do trzech biur projektowych na opracowanie dokumentacji wygłuszenia i nagłośnienia hali sportowej.

W półroczu poniesiono wydatki w wysokości 28.930,09 zł

3.Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 PLAN- 500.000 zł

W dniu 15.05.2012 r. Miasto Łomża ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację zadania „Wykonanie remontu i przebudowę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 – roboty elektryczne i budowlane”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.05.2012 r.

Na przeprowadzone postępowanie przetargowe wpłynęło siedem ofert:

1.Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świdorski, Łomża – kwota brutto **479.990,54 zł** (oferta odrzucona)

2.Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Kupliński, Łomża - kwota brutto **465.394,96 zł** (oferta odrzucona)

3.Ekotechnika Arkadiusz Zambrzuski, Łomża - kwota brutto **346.915,03zł** (oferta odrzucona)

4.Konsorcjum firm Lider: MADBUD spółka jawna J. Zarański. A. Zarańska, M. Pyrcak, Piątnica; Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Chojnowski” Jan Chojnowski , Łomża - kwota brutto **417.517,03 zł**

5.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EDMA Józef Stachurski, Zaścianki - kwota brutto **632.458,63 zł**

6.Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Kuligowski, Łomża - kwota brutto **422.302,03 zł**

7.Konsorcjum firm: Lider Wojciech Baranowski „Elektro-silwer”, Konarzyce; Partner: Firma budowlano- remontowa „REMAN” Krzysztof Niewiński, Łomża - cena brutto **456.489,90 zł**

Komisja przetargowa na wykonawcę zadania wybrała ofertę nr 4 Konsorcjum firm: „MADBUD” i „CHOJNOWSKI”.

W dniu 26.06.2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Łomża i Konsorcjum firm na realizację w/w zadania z terminem realizacji do dnia **15.08.2012 r.** Na dzień 207.2012 r. została powołana komisja przekazania placu budowy.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

4.Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4 PLAN- 400.000 zł

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczną.

Zlecenie na wykonania zadania (na kwotę: **395 000 zł**) została przekazane dla MPGKiM w Łomży w dniu 10.07.2012 r. Pozwolenie na budowę będzie prawomocne po 21.07.2012 r., pozwolenie na wycinkę drzew od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku jest. Termin realizacji – **15.11.2012 r.**

W I półroczu poniesiono wydatki w wys. 149,63 zł - kserokopia dokumentacji technicznej.

5.Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe. PLAN- 125.000 zł

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna na boiska sportowe przy: Szkole Podstawowej nr 10 oraz Gimnazjum Publicznym nr 2 i Zespole Szkół Weterynaryjnych, Zespole Szkół Mechanicznych oraz opracowana dokumentacja odwodnienia terenu wokół budynku Szkoły Weterynaryjnej.

Są przygotowywane dokumenty przetargowe. Przed ogłoszeniem przetargu wymagana jest zmiana w budżecie – rozdzielenie zadania na szkoły podstawowe i średnie.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

6.Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 PLAN- 200.000 zł

Została uzgodniona koncepcja sali sportowej przy SP 7 z dyrekcją szkoły – trwa oczekiwanie na zatwierdzenie jej przez Prezydenta Miasta Łomża.

7.Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 PLAN-5.900 zł

Dokumentacja techniczna sali gimnastycznej przy SP nr 7 będzie zawierała projekt zagospodarowania terenu szkoły, w którym zaprojektowane będą drogi ewakuacyjne i urządzenie terenu.

**Rozdział 80120
Licea Ogólnokształcące**

1. Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO) PLAN-784.874 zł

Miasto pozyskało środki z Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach dotacji z zakresu ochrony zabytków na 2012 rok, w kwocie 29.000 zł na realizację zadania obejmującego remont auli (remont stropu i sufitu podwieszanego). Umowa o dotację została podpisana 10.05.2012 r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisany został Aneks z Zarządem Województwa w dniu 30.05.2012 r. Planowane rozliczenie dotacji - do końca 2012 roku.

Trwa remont i modernizacja auli w zakresie instalacji elektrycznych multimedialnych oraz technologii sceny według umowy 263/2011 z roku 2011. Wykonano instalacje podtynkowe na sumę 57.514,80 zł. Wartość robót wg umowy wynosi 538.740 zł. Dalsze prace będą mogły być prowadzone w trakcie prac budowlanych. Natomiast montaż sprzętu i urządzeń oraz uruchomienie możliwe będzie po zakończeniu prac budowlanych. Sporządzono Aneks do umowy dopasowując terminy zakończenia prac do terminów umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

W dniu 18.01.2012 r. zawarta została umowa na wykonanie projektu architektoniczno-konstrukcyjnego pn „ Remont i modernizacja ZSO (I LO) w Łomży w tym aula w zakresie wymiany stropu auli oraz aranżacji jej wnętrza” z Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków, A. Wszeborowski, Łomża, na kwotę brutto **18.500 zł**. Dokumentacja została wykonana w terminie umownym tj. do dnia **20.02.2012 r.**

W dniu 29.02.2012 r. została powołana komisja przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.04.2012 r. Na przetarg wpłynęło trzy oferty – po ich ocenie wybrano ofertę firmy: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. z siedzibą w Warszawie, oddział w Białymstoku.

W dniu 15.05.2012 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z w/w firmą na kwotę brutto **425 503,64zł** i terminem realizacji do **14.08.2012 r.** W dniu 21.05.2012 r. protokółarnie został przekazany plac budowy Wykonawcy. W chwili obecnej trwają roboty rozbiórkowe.

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 18.568,22 zł

2. Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży PLAN- 225.703 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej poprzedziło wykonanie ratowniczych badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich wyników w ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży. Przetarg na w/w zakres został ogłoszony 22.09.2011 r. z terminem zakończenia - 15.12.2012 r.

Na podstawie umowy nr 250/2011 z dnia 27.12.2011 r. firma IZIS z Białej Podlaskiej wykonała ratunkowe badania archeologiczne na obszarze przeznaczonym pod budowę sali sportowej. Prace zostały wykonane w terminie 10.06.2012 r. i odebrane w dniu 22.06.2012 r. Zgodnie z umową wyniki badań zostaną opracowane do 15.12.2012 r.

W związku z badaniami dokonano rozbiórki budynku gospodarczego, płyty fundamentowej i ogrodzenia murowanego za kwotę **8.610 zł**. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe WKMK Wioletta Mroczkowska ze Słucza zostało wybrane w procedurze do 14 tys. euro. Umowa podpisana dnia 7.05.2012 r. Prace wykonano i opłacono w terminie

Zgodnie z protokołem Konserwatora Zabytków nie ma przeciwwskazań do budowy obiektu sali sportowej na tym terenie.

Przetarg na realizację dokumentacji sali przygotowany do ogłoszenia w lipcu 2012 r. Ogłoszenie przetargu wstrzymano ze względu na niezakończony proces przejęcia działki od Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 8.610 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność

1.Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach.

PLAN- 500.000 zł

Planowana kwota jest przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1 przy ul. Wyzwolenia, PP nr 4 przy ul. Spółdzielcza, PP nr 8 przy ul. Wojska Polskiego oraz parking przy PP nr 8 i PP nr 2.

W procedurze do 14 tys. euro wybrano firmę Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny na opracowanie dokumentacji budowy parkingów przy PP nr 8 i PP nr 2. W dniu 15.03.2012 r. podpisano umowę na kwotę **21.598,80 zł** i terminem realizacji do **15.09.2012 r.**

W dniu 25.07.2012 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1 przy ul. Wyzwolenia, PP nr 4 przy ul. Spółdzielcza, PP nr 8 przy ul. Wojska Polskiego.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

2.Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego

ZSMiO Nr 5 w Łomży

PLAN- 172.211 zł

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poprzez modernizację wyposażenia oraz kształcenie w nowoczesnych kierunkach zawodowych potrzebnych na rynku pracy. Projekt jest dofinansowany z RPOWP 2007-2013.Koszt ogółem: 264 tys. zł, dofinansowanie planowane: 172,211 tys. zł. Lata realizacji: 2012 + 2013.

W I półroczu 2012 r. nie poniesiono kosztów.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne

1.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży, w tym Bursa szkolna nr 1

PLAN- 3.743.000 zł

Miasto Łomża złożyło w maju 2012 r. wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej; Konkurs IV .Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 oraz Bursy Nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży”. Prace termomodernizacyjne w Bursie szkolnej nr 1 zostaną wykonane w 2012 roku. Planowane zakończenie całego projektu – w 2013 r. Rozwiązanie projektowe w zakresie budynku Bursy Szkolnej nr 1 obejmuje prace termomodernizacyjne uwzględnione w wariantcie optymalnym audytu energetycznego, tj.:– docieplenie ścian i remont elewacji budynku (ściany - styropian EPS 70-040 FASADA $\lambda= 0,040$ gr. 14cm, współczynnik przenikania ciepła: 0,21 – 0,25 W/m²K; ościeża – styropian gr. 3cm. Ściany fundamentowe: styrodur XPS $\lambda=0,035$ gr. 10 cm) oraz wykonanie hydroizolacji. Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5. Projektuje się docieplenie ścian budynku od poziomu ław fundamentowych polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt ekstrudowanych (docieplenie metodą lekką-mokrą). W trakcie docieplania ścian piwnicznych - demontaż istniejących i i montaż nowych studni doświetlających okna piwniczne. Tynk elewacyjny zostanie wykonany jako cienkowarstwowy siilkatowy o podwyższonej odporności na grzyby, glony i porosty. Znajdujące się na ścianach elementy, takie jak: tablice informacyjne, wsporniki do mocowania flag, lampy, itp. docelowo (po przełożeniu) zostaną zachowane na elewacji. Zostanie wykonany demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp. oraz ponowny montaż nowych. Wykonanie instalacji odgromowej (pogrubienie ścian styropianem gr. 14 cm oraz wykonanie ocieplenia na stropodachu gr 15 cm uniemożliwia pozostawienie starej instalacji odgromowe). Nastąpi demontaż oraz wymiana stolarki okiennej na okna PCV, w kolorze białym z funkcją mikrowentylacji o współczynniku przenikania ciepła $U=1,3$ W/m²K (w tym również okien piwnic). W miejsce okien z kratami zostaną wstawione okna antywłamaniowe z szybą P-4. Parapety zewnętrzne okienne - z blachy stalowej ocynkowanej. Istniejące drzwi zewnętrzne wymieni się na aluminiowe – szyba P2 obustronnie o współczynniku przenikania ciepła $U=1,5$ W/m²K. Projektuje się modernizację kominów poprzez uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych czapek betonowych, pokrycie czapek papą oraz obróbki blacharskie na krawędziach, zabezpieczenie otworów siatką. Ww prace są związane z remontem i dociepleniem stropodachu i są niezbędne przy remoncie stropodachu. Projektuje się docieplenie dachu o grubości styropianu 15 cm, $\lambda= 0,040$; 2x papa termozgrzewalna, współczynnik przenikania ciepła: 0,22 W/m²K. Zostanie wykonana wymiana instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych, montaż nowych grzejników płytowych, a także drenaż z rur z tworzyw sztucznych, przykanaliki z rur PCV, studnie chłonne z kręgów betonowych .

W budynku Bursy szkolnej nr 1 planuje się uzyskać następujące efekty rzeczowe:

Razem powierzchnia docieplonych ścian – 3444,11 m², w tym: powierzchnia ścian- 2083,32 m²; powierzchnia ościeży: 490,79 m²; powierzchnia ścian piwnic:870,00 m²

Powierzchnia docieplonego stropodachu 1932,71 m²

Powierzchnia okien – 596,67 m², szt. 244; w tym: okna kondygnacji nadziemnych: 579, 35 m²; szt. 198 oraz okna piwnic –17,32 m²; szt. 46;

Powierzchnia drzwi – 14,55 m²; szt.4.

Projekt jest w trakcie oceny przez NFOŚiGW w Warszawie.

Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

* w dniu 9.01.2012 r. podpisano umowę z Anną Makowską z Łomży na opracowanie ekspertyzy ornitologicznej przedmiotowego zadania za kwotę **900 zł** i terminem realizacji do **31.01.2012 r.** Ekspertyzę wykonano i opłacono w terminie.

* w dniu 23.02.2012 r. podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Wiesław Kupliński z Łomży na wykonanie zabezpieczenia otworów wentylacyjnych stropodachu budynku SP 10 i PG 2 oraz dostarczenie i montaż budek lęgowych - całość za kwotę **5.800 zł** i terminem realizacji do **29.02.2012 r.** Przedmiot umowy wykonano i opłacono w terminie.

W dniu 22.06.2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie „Termomodernizacji Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży”. Na otwarciu ofert w dniu 09.07.2012 r. swoje oferty złożyło 4 Wykonawców. Komisja przetargowa wybrała ofertę - Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa i Dociepleń z Łomży z ceną brutto 1.573.594,80 zł i terminem wykonania do 30.10.2012 r.

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.700 zł.

2.Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie szkolnej nr 3 PLAN-192 074zł

W I półroczu został wybrany wykonawca - ZRB Kijewski Stefan, Łomża. Realizacja – w II półroczu 2012 r.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.Budowa punktów oświetleniowych

PLAN-100.000 zł

Zakład Energetyczny przebudowuje swoją sieć energetyczną likwidując stare słupy, na których umieszczone było oświetlenie uliczne. W związku z tym zachodzi konieczność budowy nowego oświetlenia tych ulic. We współpracy z Rejonem Energetycznym zlecono opracowanie dokumentacji na budowę nowego oświetlenia ulicy Giełczyńskiej. Umowa na opracowanie dokumentacji na „Budowę punktów oświetleniowych ulicy Giełczyńskiej i częściowo Placu Niepodległości” została podpisana w dniu 20.02.2012 r. z firmą „ELAM” Dariusz Jarmoc i Wspólnicy Sp. j. Z Białegostoku na kwotę **4.305 zł** i terminem realizacji do 20.04.2012 r. Ze względu na opóźnienie po stronie PGE podpisano aneks wydłużający termin do **30.10.2012 r.**

W trakcie zlecenia jest dokumentacja na budowę oświetlenia ulicy Sadowej. Termin opracowania dokumentacji do końca 2012 roku. Roboty budowlane planowane są na rok 2013, razem z robotami Zakładu Energetycznego.

W I półroczu 2012 r. nie poniesiono kosztów.

Rozdział 90095
Pozostała działalność

1. Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika
PLAN- 170.000 zł

W etapie I zaplanowanego remontu zrealizowanego w 2011 r. wykonano naprawę posadowienia zabytkowej bramy cmentarnej. Na 2012 r. zaplanowano kontynuację remontu bramy oraz naprawę odcinka muru kamiennego długości 26,60 m.

W lutym 2012 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie prac remontowych z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach konkursu: „na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego”. Można było uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% wartości robót. Wniosek przeszedł ocenę formalną, nie uzyskał jednak rekomendacji i w związku z tym dofinansowania. Jest już przygotowana dokumentacja przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy remontu. Termin wykonania remontu przewiduje się na 31.10.2012 r.

W I półroczu 2012 r. nie poniesiono kosztów.

2.Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej
PLAN-12.000zł

W wyniku wyboru wykonawcy w trybie zamówienia do 14 tys. euro wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego W.K.M.K. Wioletta Mroczkowska ze Słucza, za cenę brutto **11.562 zł**. Prace związane z przebudową instalacji zostały wykonane w terminie i odebrane przy udziale przedstawiciela MPWIK w dniu **27.04.2012 r.**

W I półroczu poniesiono koszty w wysokości 11.562 zł.

3.Hala targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej
PLAN- 120.000 zł

W 2008 r. została opracowana na zlecenie Miasta Łomża koncepcja rewitalizacji Starego Rynku z programem funkcjonalno-użytkowym istniejącego budynku Hali Targowej. Autor Zenon Zabagło - Atelier ZETTA Białystok przedstawił koncepcje rewitalizacji obiektu Hali Targowej uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków poprzez:

- przywrócenie jej historycznego wyglądu na podstawie kwerendy w materiałach archiwalnych z wprowadzeniem elementów nowoczesnych tam, gdzie brak wartości zabytkowej;
- przebudowę obiektu na zewnątrz w zakresie rozwiązań elewacyjnych, wprowadzenie fasad szklanych w parterze aby nadać lekkości bryle;
- przebudowę aranżacji wewnątrz z uwzględnieniem lokali o funkcji usługowej wyższego rzędu;
- zmiana sposobu użytkowania hali na funkcje centrum promocji miasta, usługi gastronomii, handlu pamiątkami, turystyki, wystawiennictwa z możliwością wyjścia na zewnątrz.

Pierwszy przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej odbył się 04.04.2012 r. Wpłynęło cztery oferty – wszystkie przewyższały środki zaplanowane na ten cel w budżecie. Postępowanie unieważniono.

Na drugi przetarg w dniu 31.06.2012 r. wpłynęło pięć ofert, z których wybrano ofertę z najniższą ceną. Za kwotę: **119.986,50 zł** dokumentację opracuje: Atelier Zetta Zenon Zabagło z Białegostoku. Umowa na wykonanie projektu rewitalizacji i przebudowy hali targowej przy ul. Stary Rynek 6 w Łomży została zawarta w dniu 26.06.2012 r. z terminem realizacji zadania do **27.02.2013 r.**
W I półroczu 2012 r. nie poniesiono kosztów.

4.Opracowanie koncepcji rewitalizacji parku im. Jakuba Wagi i Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma. PLAN- 50.000 zł

Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia postępowania na opracowanie koncepcji dwóch parków miejskich. Trwają konsultacje co powinna zawierać koncepcja i czemu ma służyć. Ogłoszenie postępowania (do 14 tys. euro) na w/w prace powinno nastąpić w pierwszej połowie sierpnia br. z realizacją zadania (tj. opracowanie koncepcji) na koniec roku 2012.

W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106

Teatry

1. Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży PLAN- 140.000 zł.

Samochód przeznaczony zostanie do przewozu osób i sprzętu dla placówki.
W I półroczu nie poniesiono kosztów.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1.Aktualizacja dokumentacji sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży PLAN-150.000 zł

W wyniku przetargu została wyłoniona firma z Poznania: SOUND&SPACE Robert Lebioda. Umowa zawarta w dniu 14.05.2012 r. na kwotę **148.092 zł** brutto z 6-o miesięcznym terminem realizacji, który przypada na **15.11.2012 r.** Na przetarg wpłynęło 4 oferty, z których wybrano w/w ofertę z najniższą ceną. Obecnie opracowywane są projekty koncepcyjne przebudowy sali widowiskowej przy ul. Nowa 2. Na pierwszy tydzień sierpnia 2012 r. ustalono termin spotkania w celu wyboru wariantu koncepcji na podstawie przedstawionych dla niej kosztów.

W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków.

2.Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży PLAN- 27.560 zł

Przyznana dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży dotacja w wysokości 27.560 zł na zakup nagłośnienia nie została wykorzystana do dnia 30.06.2012 r. Z realizacją zakupów Filharmonia wstrzymuje się do czasu ustalenia koncepcji akustycznych sali koncertowej, w której ma być przeprowadzona modernizacja budynku przy ul. Nowej 2.

Rozdział 92116

Biblioteki

1.Zakup klimatyzatora

PLAN- 6.000 zł

Zakup klimatyzatora dokonała Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Długiej 13 w Łomży za kwotę 5.842,5 zł.

Rozdział 92118

Muzea

1.Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży

PLAN- 300.000 zł

Rozliczenie poniesionych wydatków:

- wydatki inwestycyjne poniesione na zadania objęte ewidencją na koncie 080 – „środki trwałe w budowie” (wydatki dotyczą realizacji wystaw stałych Historii i Sztuki) - 58.510,08 zł
- wykonanie i montaż ściany ekspozycyjnej Historii (Umowa Nr 2/2012) - 44.850,00 zł
- zakup licencji i zestawów komputerowo-multimedialnych (Umowa 4/2012) wystawa Historia - 11.660,08 zł
- projekt wyposażenia ekspozycyjnego Sztuki (Umowa 2012/06/0006) - 2.000,00 zł
- zakupione eksponaty muzealne do wystaw stałych Historii i Archeologii - 17.540,00 zł
- Model Sztuki do aranżacji wystawy Historii Umowa Nr 1 - 13.000,00 zł
- Herby Łomży do wystawy Historii - Umowa Nr 3 - 3.000,00 zł
- Rekonstrukcja kwatery okiennej (witraż) wystawa Archeologii - Umowa AU/2012/01/0001 - 1.540,00 zł
- wykonanie i montaż stałej zabudowy do pomieszczeń administracyjnych - 21.500,00 zł
- Razem - 97.550,08 zł

Rozpoczęte prace aranżacyjne wystaw stałych Historii i Sztuki będą zakończone w II półroczu 2012 r.

W pierwszym półroczu przekazano dotację w wysokości 71.050,08 zł.

Rozdział 92195
Pozostała działalność

1.Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd
PLAN- 30.000 zł

Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia postępowania na opracowanie koncepcji amfiteatru. Ogłoszenie powinno nastąpić w pierwszej połowie sierpnia 2012 r. z realizacją zadania (tj. opracowanie koncepcji) na koniec roku 2012.

Dział 926
Kultura fizyczna

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

1.Modernizacja drogi wjazdowej od ul. Zjazd na stadion i budowa parkingu przed hotelem oraz wykonanie ogrodzenia.
PLAN- 127.440 zł

Przetarg na budowę parkingu przed hotelem wraz z drogą dojazdową oraz wykonanie ogrodzenia odbył się w dniu 11.04.2012 r. Oferty złożyło ośmiu Wykonawców - wybrano ofertę z najniższą ceną tj. **105.366,74 zł** złożoną przez Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. z Łomży z terminem realizacji do **31.05.2012 r.**

Wykonano drogę wjazdową od ul. Zjazd do stadionu, parking przed hotelem (450 m²) i ogrodzenie odgradzające hotel od wejścia dla kibiców (68 m).

Po negocjacjach z Wykonawcą za kwotę **22.057,55 zł** wykonano dodatkowo:

- rozbiórkę starego ogrodzenia długości 33.2 m,
- rozbiórkę starej nawierzchni z betonu (100m²),
- wykonano nową nawierzchnię z kostki polbruk (100m²),
- dokonano wymiany starego krawężnika na nowy betonowy (100mb),
- obłożono schody płytkami ceramicznymi (24m²).

Inwestycja została zrealizowana w całości i odebrana protokołem końcowym. Łączna wartość wykonanych robót: 127.424,29 zł.

Rozdział 92695
Pozostała działalność

1.Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej.
PLAN-100.000 zł

Jest to kontynuacja zadania z 2011 r. Planowane wykonanie zespołu dwóch stref przy ul. Wojska Polskiego 161A, B, C, D i przy ul. Polowej 51, 53, 55 oraz po zwiększeniu środków o 60 tys. zł jeszcze jednego placu zabaw, który pozostał do wykonania z roku 2011 przy ul. Browarnej.

Po analizie zmieniono lokalizację placu zabaw z ul. Browarnej na pobliską ul. Modrzewiową, gdzie znajduje się stary będący w złym stanie technicznym, nie spełniający żadnych norm bezpieczeństwa plac zabaw.

Wykonanie pierwszych dwóch placów zabaw zlecono dla MPGKiM w Łomży w dniu 09.07.2012 r.

Wyposażenie każdego z placów zabaw składać się będzie z:

1. Zestawu zabawowego w formie statku,
2. Huśtawki drewnianej podwójnej,
3. Piaskownicy o wymiarach min. 3x3 m,
4. Bujaka sprężynowego – 2 szt.,
5. Ławki o konstrukcji stalowej z oparciem,
6. Stalowego kosza na śmieci,
7. Tablicy wraz z regulaminem,
8. Ogródzenia placu zabaw z wykonaniem dwóch furtek.

Termin realizacji pierwszych dwóch placów ustalono na 28.09.2012 r. Realizacja trzeciego placu zabaw nastąpi po zwiększeniu środków w budżecie.

W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków.

Na podstawie danych Wydziału Inwestycji

oraz informacji z WRF i WSB sporządził:

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Łomży

mgr inż. Marek Raszczyk


PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski

Wykaz załączników:

1. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego planowanych wydatków majątkowych - inwestycyjnych na dzień 30.06.2012 r.,
2. Informacja dotycząca wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
3. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego wydatków niewygasłych z roku 2011 według stanu na dzień 30.06.2012 r.

Informacja z wykonania planu rzeczowo - finansowego planowanych wydatków majątkowych – inwestycyjnych na dzień 30.06.2012r

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	§	Plan na 2012 r pierwotnie uchwalony	Plan na 30.06.2012r	Wykonanie na 30.06.2012r	Wyk. % na 30.06.2012r
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i Łączność		26 380 932	25 243 192	827 968,08	3,28%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		3 600 000	3 833 700	6,01	0,00%
		Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne (Wielofunkcyjne) przy ul Sikorskiego i AL Legionów w Łomży	6050	100 000	100 000		
		Targowisko miejskie	6050	3 500 000	3 695 570	6,01	
		Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	6050		38 130		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		300 000	300 000	300 000,00	
		Wiaty na przystankach autobusowych oświetlenie i monitoring na bazie MPK	6210	300 000	300 000	300 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8 950 000	3 893 260	102 563,75	2,63%
		Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy.	6050	400 000	409 000	22 487,80	5,50%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap			3 067 500		
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap	6050	6 650 000	1 067 500	64 511,17	6,04%
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap	6057		1 200 000		
		Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap	6059		800 000		
		Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka	6050	1 500 000			
		Hangar dla lądowiska przy ul Grobla Jednaczewska	6050	80 000	96 760	2 649,78	2,74%
		Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul Wojska Polskiego (od ul Ciepłej do cmentarza)	6050	320 000	320 000	12 915,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		13 380 932	17 066 232	425 398,32	2,49%
		Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	6050	350 000	747 186	55 142,11	7,38%
		Budowa ul Żabiej	6050	2 272 000	1 722 000	209 395,83	12,16%
		Budowa ul Polnej i Staszica	6050	2 555 000	2 555 000		0,00%

Arkusz1

		Budowa ul Krzywej i łącznika ul Ogrodnika	6050	470 000	470 000	7 441,50	1,58%
		Budowa ul Przemysłowej	6050	1 380 000	1 380 000	3 000,00	0,22%
		Budowa ul Senatorskiej	6050	1 000 000	727 775	115 366,90	15,85%
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży I etap (ul Akademicka)	6050	329 082	339 414	3 500,00	
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap	6050	137 850	137 850		
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap	6057		892 980		
		Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap	6059		3 657 027		
		Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna)	6060	2 970 000	1 970 000		
		Modernizacja ul Krzywe Koło , w tym schody i oświetlenie – przygotowanie dokumentacji technicznej	6050	50 000	50 000		
		Rewitalizacja Starego Rynku I Etap	6050	1 500 000	2 050 000	31 551,98	
		Budowa nawierzchni chodników	6050	367 000	367 000		
	60095	Pozostała działalność		150 000	150 000	0,00	
		Zadania w ramach inicjatyw lokalnych	6050	150 000	150 000		
630	630	Turystyka		7 488 644	8 289 431	442 366,59	5,34%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 488 644	7 817 795	442 366,59	5,66%
		Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)	6050	7 488 644	7 817 795		
		Udział U E	6057	2 966 201	3 676 888	416 366,59	
		Udział krajowy	6059	4 277 443	3 895 907		0,00%
		wydatki niekwalifikowalne	6050	245 000	245 000	26 000,00	10,61%
	63095	Pozostała działalność			471 636	0,00	
		Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul Zjazd w Łomży	6050		471 636		
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa		2 166 000	2 166 000	409 840,91	18,92%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		100 000	100 000	98 800,91	98,80%
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM	6210	100 000	100 000	98 800,91	98,80%
	70095	Pozostała działalność		2 066 000	2 066 000	311 040,00	15,06%
		Rewitalizacja budynku komunalnego ul Rządowa 12- dotacja dla M P G K i M	6210	1 216 000	1 216 000	267 840,00	22,03%
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego	6050	150 000	150 000		
		Modernizacja budynków komunalnych dotacja dla M P G K i M	6210	700 000	700 000	43 200,00	
750	750	Administracja publiczna		6 080 006	3 438 616	24 944,40	0,73%

Arkusz1

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 080 006	3 438 616	24 944,40	0,73%
		Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu	6060	145 000	145 000	24 944,40	17,20%
		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża		5 681 066	3 039 676		0,00%
		Udział środków U E	6057	4 828 906	2 196 066		
		Udział środków krajowych	6059	852 160	843 610		
		wydatki niekwalifikowalne	6050				
		Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża II etap	6050	130 000	130 000		
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst .- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz II administracja samorządowa	6630	83 940	83 940		
		Zakup i montaż billboardu	6060	40 000	40 000		
754	754	Bezpieczeństwo publiczne		15 000	15 000	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000	15 000	0,00	0,00%
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KM PSP	6170	15 000	15 000		0,00%
801	801	Oświata i wychowanie		6 061 000	5 194 945	69 592,94	1,34%
	80101	Szkoły Podstawowe		4 926 000	3 490 900	42 414,72	1,22%
		Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	6050	3 620 000	2 194 000	13 335,00	0,00%
		Modernizacja hali sportowej przy Sz Podstawowej nr 9	6050	66 000	66 000	28 930,09	
		Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Sz P nr 5	6050	500 000	500 000		0,00%
		Budowa parkingu , ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 4	6050	400 000	400 000	149,63	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na boiska sportowe	6050	125 000	125 000		
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	6050	200 000	200 000		
		Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy szkole Podstawowej Nr 7	6050	15 000	5 900		
	80120	Licea Ogólnokształcące		635 000	1 010 577	27 178,22	2,69%
		Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I LO)	6050	435 000	784 874	18 568,22	

Arkusz1

		Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży.	6050	200 000	225 703	8 610,00	
	80195	Pozostała działalność		500 000	693 468	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach .	6050	500 000	500 000		0,00%
		Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego Z S M i O nr 5 w Łomży			193 468		
		Udział środków UE	6067		172 211		
		Udział środków krajowych	6059		3 500		
		Udział środków krajowych	6069		17 757		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 935 074	6 700,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne			3 935 074	6 700,00	
		Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży(Bursa szkolna Nr 1 – w tym niekwalifikowalne 5000)			3 743 000	6 700,00	
		Przygotowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej nr 3	6050		192 074		
	900	Gospodarka komunalna		452 000	452 000	11 562,00	2,56%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		100 000	100 000	0,00	0,00%
		Budowa punktów oświetleniowych	6050	100 000	100 000		0,00%
	90095	Pozostała działalność		352 000	352 000	11 562,00	3,28%
		Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul Kopernika	6050	170 000	170 000		0,00%
		Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza komunalnego przy ul Przykoszarowej .	6050	12 000	12 000	11 562,00	
		Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej	6050	120 000	120 000		
		Opracowanie koncepcji rewitalizacji parku im Jakuba Wagi i Jana Pawła II Papieża Pielgrzymia	6050	50 000	50 000		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		653 560	653 560	76 892,58	11,77%
	92106	Teatry		140 000	140 000	0,00	0,00%
		Zakup samochodu dla Teatru lalki i Aktora w Łomży	6220	140 000	140 000		0,00%
	92108	Filharmonie, orkiestry ,chóry i kapele		177 560	177 560	0,00	

Arkusz1

		Aktualizacja dokumentacji sali widowiskowej przy PUW ul Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży	6050	150 000	150 000		
		Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im Witolda Lutosławskiego	6220	27 560	27 560		
	92116	Biblioteki		6 000	6 000	5 842,50	
		Zakup klimatyzatora	6220	6 000	6 000	5 842,50	
	92118	Muzea		300 000	300 000	71 050,08	23,68%
		Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży	6220	300 000	300 000	71 050,08	
	92195	Pozostała działalność		30 000	30 000	0,00	
		Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul Zjazd	6050	30 000	30 000		
926	926	Kultura Fizyczna i sport		227 440	227 440	127 424,29	56,03%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		127 440	127 440	127 424,29	99,99%
		Modernizacja drogi wjazdowej od ul Zjazd na stadion i budowa parkingu przez hotelem oraz wykonanie ogrodzenia .	6050	127 440	127 440,00	127 424,29	99,99%
	92695	Pozostała działalność		100 000	100 000	,00	0,00%
		Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	6050	100 000	100 000		
RAZEM				49 524 582	49 615 258	1 997 291,79	4,03%

Sp: Elżbieta Karwowska , Wioleta Potocka

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKOW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011

I. Dział 600 Rozdział 60003 *Krajowe przewozy autobusowe*

§6050 Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia

1.1. W związku z podpisanym aneksem terminowym do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na halę targową przeniesiono kwotę **195 570 zł** na dochody, a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60003 § 6050 - Targowisko miejskie.

II. Dział 600 Rozdział 60015 *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*

§6050 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Szosa do Mężenina - uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.04.2012 r. środki zostały przeniesione na dochody, z których kwota **53.325 zł** została przeniesiona na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60015 § 6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap (na zabezpieczenie zapłaty za przedmiotową dokumentację).

2.2. Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego odcinek 1,2,3,4 – w związku z przedłużającym się procesem projektowym dokumentacja nie została wykonana w terminie umownym – przeniesiono kwotę **177 735 zł** na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60015 § 6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap (na zabezpieczenie zapłaty za przedmiotową dokumentację).

2.3. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Poznańskiej – dokumentacja wykonana i opłacona zgodnie z umową w wysokości **92.250 zł**. Pozostałe środki w kwocie **6150,00 zł** – przeniesiono na dochody, bez wskazania celu przeznaczenia.

2.4. Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. „NAREW” w Łomży, uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21.03.2012 r. środki w kwocie **9.000 zł** zostały przeniesione na dochody, a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60015 § 6050 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (na zabezpieczenie zapłaty za przedmiotową dokumentację).

2.5. Wykonanie dokumentacji projektowej na brakujący odcinek ulicy Sikorskiego od mostu na rzece Narew – w związku z trudnościami proceduralnymi niemożliwe było wykonanie dokumentacji w terminie umownym - przeniesiono kwotę **52.000 zł** na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60015 § 6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap (na zabezpieczenie zapłaty za przedmiotową dokumentację).

2.6. Wykonania karty informacyjnej wraz z załącznikami do uzyskania decyzji środowiskowej dla całej ul. Sikorskiego oraz wykonania dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na ul. Sikorskiego. Karta informacyjna z załącznikami do decyzji środowiskowej została dostarczona i opłacona w kwocie umownej **25.830 zł**. Pozostałe środki w kwocie **34.440 zł** – przeniesiono na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60015 § 6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap (na zabezpieczenie zapłaty za dokumentację sygnalizacji świetlnej na ul. Sikorskiego, która zostanie dostarczona z kompletem dokumentacji na ulicę).

III. Dział 600 Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży...

3.1 Wykonania krawężnika kamiennego na skrzyżowaniu Al. Legionów i Al. Piłsudskiego

W związku z rezygnacją z wykonania w/w robót przeniesiono kwotę **7.577 zł** na dochody bez wskazywania celu na jaki je przeznaczyć.

§6050 Przebudowa ul. Poznańskiej

3.2. Remont ul. Poznańskiej na odcinku pasa kolejowego z dostawą elementów prefabrykowanej nawierzchni przejazdu kolejowego - zadanie zostało wykonane i opłacone **320.421,74 zł**. Pozostałą kwotę w wysokości **0,26 zł** przeniesiono na dochody.

§6050 Budowa ładowiska przy ul. Grobla Jednaczewska

3.3. W związku ze zrealizowaną i opłaconą dostawą elementów hangaru (**108.240 zł**) przeniesiono pozostałą kwotę w wysokości **16 760 zł** na dochody, a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60015 § 6050 Hangar dla ładowiska przy ul. Grobla Jednaczewska (jako zabezpieczenie środków na opracowanie raportu w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).

IV. Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE (w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża)

4.1. Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Browarną, (odcinek I, II z materiałami do decyzji środowiskowej na całą ul. Browarną) - w związku z przedłużającym się procesem projektowym terminy umowne wykonania dokumentacji uległy dezaktualizacji – przeniesiono kwotę **88 191 zł** na dochody, a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE (na zabezpieczenie zapłaty za przedmiotową dokumentację).

V. Dział 630 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią

§6059 Udział krajowy

5.1. Środki w kwocie **380.189,81 zł.** zostały wydatkowane. W związku z trwaniem realizacji przedmiotowego zadania i niemożliwością wykorzystania pozostałej kwoty w wysokości **289 290,19 zł** do 30.06.2012 r. przeniesiono ją na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 630 Rozdział 63003 § 6050 Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią. (na zabezpieczenie wkładu „własnego” w realizowanej inwestycji)

5.2. Budowa budynku szatni przy boisku bocznym - w związku z unieważnieniem przetargu na budowę w/w szatni uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.02.2012 r. środki (w całkowitej kwocie **386.636 zł**) zostały przeniesione na dochody, i następnie przeznaczone na nowo utworzone zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 63095 § 6050 Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul. Zjazd.

VI. Dział 801 Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

§6050 Remont i modernizacja ZSO w tym aula (I LO) – ZABYTEK

6.1. Z przedmiotowego zadania dokonano wydatków na kwotę **57.514,80 zł.** Pozostałe środki w kwocie **506.499,20 zł** przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 801 Rozdział 80120 § 6050 Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących (na zabezpieczenie zapłaty za roboty z umowy 2011 r. na roboty elektryczne, nie mogą one zostać zrealizowane w terminie umownym – wykonanie ich uzależnione jest od wcześniejszego wykonania części robót z umowy 2012 r. na roboty budowlane).

VI. Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

§6050 Przygotowanie Inwestycji

6.1 Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na halę sportową przy II LO – z przedmiotowego zadania w miesiącu czerwcu bieżącego roku wydatkowano kwotę **137.250,29 zł.** Pozostałą kwotę w wysokości **34.312,71 zł** przeniesiono na dochody i następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 801 Rozdział 80120 § 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki w Łomży (na zabezpieczenie zapłaty za całość prac związanych z badaniami archeologicznymi – termin umowny 10.12.2012 r.)

§6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i PG Nr 2 oraz budynku Bursy Nr 1

6.1. Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i PG Nr 2 oraz budynku Bursy Nr 1 – dokumentację opłacono w czerwcu 2012 r. kwota umowna to 119.310 zł (67.650 zł – SP10 i PG 2 oraz 51.660 zł – Bursa Nr 1). Za opóźnienie w przekazaniu

dokumentacji naliczono kary umowne w wysokości: 5.614,95 zł (SP10/PG2) oraz 4.287,78 zł (Bursa Nr 1).

VII. Dział 900 Rozdział 90006 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

§6050 Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową – opracowanie dokumentacji projektowej os. Wschód

7.1. Opracowanie dokumentacji projektowej dróg z infrastrukturą na os. Wschód.

Dokumentacja nie została wykonana, a jej wykonawca Przedsiębiorstwo POLNET sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie złożyło wniosek o upadłość. W związku z zaistniałą sytuacją do czasu podjęcia decyzji odnośnie udzielenia zamówienia na wykonanie przedmiotowej dokumentacji innemu wykonawcy kwotę **75 030 zł** przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2012 r.: Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE (na zabezpieczenie środków na opracowanie przedmiotowej dokumentacji).

**Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego
wydatków niewygaśniętych z roku 2011 wg stanu na 31.12. 2011r**
Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **3 303 000 zł**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan Na 2012 r	Poniesione wydatki w okresie od 01.01.2012 30.06.2012	Wyk % na 30.06.2012r	Zwrot środków na dochody
	Dział 600		1 254 828	556 581,74	0,44	698 246,26
	Rozdział 600 60003		261 678	9 840,00	0,04	251 838,00
1	Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia	6050	261 678	9 840,00	0,04	251 838,00
	Rozdział 600 60015		904 959	546 741,74	60,42%	358 217,26
2	Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/	6050	451 960		0,00%	
	- wykonanie dokumentacji projektowej na ul Szosa do Mężenina na kwotę 54 555 zł		54 555		0,00%	54 555,00
	-wykonanie dokumentacji projektowej na ul Sikorskiego odc 1,2,3,4, na kwotę 177 735		177 735		0,00%	177 735,00
	-wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ul Poznańskiej na kwotę 98 400zł		98 400	92 250,00	93,75%	6 150,00
	-wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu publicznego z ul dojazdowej do C.H „ Narew „ na kwotę 9000zł		9 000		0,00%	9 000,00
	-wykonanie dokumentacji projektowej na brakujący odcinek ul Sikorskiego od mostu na rzece Narew na kwotę 52 000 zł		52 000		0,00%	52 000,00
	- wykonanie karty informacyjnej wraz załącznikami do uzyskania decyzji środowiskowej dla całej ulicy Sikorskiego ,oraz dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na ul Sikorskiego na kwotę 60 270zł		60 270	25 830,00	42,86%	34 440,00
3	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – Piłsudskiego (od ul Szosa Zambrowska do ul Poznańskiej),Al Legionów (od ul Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul Piłsudskiego)	6050	7 577		0,00%	7 577,00
4	Przebudowa ul Poznańskiej	6050	320 422	320 421,74	100,00%	0,26
5	Budowa lądowiska przy ul grobla Jednaczewska	6050	125 000	108 240,00	86,59%	16 760,00
	Rozdział 60016		88 191	-	0,00%	88 191,00
	Przygotowanie inwestycji,w tym współfinansowanych przez U E	6050	88 191	-	0,00%	88 191,00
	- wykonanie dokumentacji projektowej na ul Browarną (odc I,II z materiałami do decyzji środowiskowej na całą ul Browarną)	6050				

Dział 630		1 056 116	380 189,81	36,00%	675 926,19
Rozdział 630 63003	6050	669 480	380 189,81	56,79%	289 290,19
Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią	6059	669 480	380 189,81	56,79%	289 290,19
Rozdział 630 63095	6050	386 636	-		386 636,00
Modernizacja stadionu miejskiego I – etap	6050	386 636			386 636,00
Dział 750		62 139	40 590,00	65,32%	21 549,00
Rozdział 750 75023	6060	62 139	40 590,00	65,32%	21 549,00
Modernizacja drzwi wejściowych do Urzędu i wykonanie dodatkowego stanowiska kasowego	6060	62 139	40 590,00	65,32%	21 549,00
Dział 801		854 887	314 075,09	36,74%	540 811,91
Rozdział 80120		564 014	57 514,80	10,20%	506 499,20
Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ty aula	6050	564 014	57 514,80	10,20%	506 499,20
Rozdział 801 80195		290 873	256 560,29	88,20%	34 312,71
Przygotowanie inwestycji -wykonanie ratowniczych badań archeologicznych w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na hale sportową przy II L.O	6050	171 563	137 250,29	80,00%	34 312,71
Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10i GP nr 2 i budynku Bursy nr 1	6050	119 310	119 310,00	100,00%	
Dział 900		75 030	-	0,00%	75 030,00
Rozdział 900 90006	6059	75 030	-	0,00%	75 030,00
Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul Wąskiej wraz z połączeniem z ul Kierzkową na wykonanie dokumentacji projektowej dróg z infrastrukturą na oś Wschód	6059	75 030		0,00%	75 030,00
Razem		3 303 000	1 291 436,64	39,10%	2 011 563,36

sp. Elżbieta Karwowska
Wioleta Potocka

Wydatki bieżące na kwotę 175 292 zł

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Paragraf	Plan na 2012r.	Poniesione wydatki w okresie 01.01.2012 - 30.06.2012	Wyk % na 30.06.2012 r	Zwrot środków na dochody
	Dział 710		116 822	74 581,40	63,84%	42 240,60
	Rozdział 710 71004	4300	116 822	74 581,40	63,84%	42 240,60
	Plany zagospodarowania przestrzennego.					
1	Umowa Nr 3/WAB/11 z dnia 10.06.2011r na wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łomża		18 450		0,00%	18 450,00
2	Vi i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 3/UA/2008 z dnia 16.07.2008 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Łomża, rejon „zawady Przedmieście – ul Przykoszarowa.”		3 660	3 660,00	100,00%	
3	V etap wykonywania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 9/GP / UA /07 z dnia 13.011.2007 r na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul Nowogrodzkiej – Obszar P 10		3 050	3 050,00	100,00%	
4	Umowa o dzieło Nr 5/WAB /RA/2011 z dnia 27.06.2011 r na opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej południowo- wschodniej		59 508	59 507,40	100,00%	0,60
5	Vi i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 2/UA /08 z dnia 06.05.2008 r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, określonych jako Obszar P 1.		23 790		0,00%	23 790,00
6	I etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 4 /WAB/11 z dnia 02.06.2011 r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Polnej, Łukasieńskiego.		8 364	8 364,00	100,00%	
	Dział 854		58 470	58 470,00	100,00%	-
	Rozdział 85415 § 3240	3240	58 470	58 470,00	100,00%	-
	Stypendia Prezydenta Miasta		58 470	58 470,00	100,00%	
	Razem		175 292	133 051,40	75,90%	42 240,60
	Ogółem wydatki		3 478 292	1 424 488,04	40,95%	2 053 803,96

Sp Renata Nerkowska