

WRF. 0640.1.2011.2012.2013

Rada Miejska Łomży

*Dotyczy:* **Informacji z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Miasta Łomża 2010-2018 w odniesieniu do 2012 r.**

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2013 rok w załączeniu przedstawiam Wysokiej Radzie informację rzeczowo - finansową z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Miasta Łomża na lata 2010-2018 w odniesieniu do 2012 r.

Zał.- rozliczenie rzeczowo- finansowe WPI

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
mgr Benjamin J. Bobosz  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA



**Realizacja  
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  
Miasta Łomża  
2010-2018**

**w 2012 r.**

Łomża kwiecień 2013

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp.                         | Tytuł zadania   | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi   |
|-----------------------------|---|--|--|---|
| <b>Transport i łączność</b> |   |  |  |   |
| 1                           | Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowane przez UE /w tym wykup gruntów, opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej)/  | 300,00<br><b>300,00</b>  | 703,88<br><b>703,88</b>                              | W 2012 r. została wykonana dokumentacja na zadania: przebudowa ul. Przykoszarowej -79,83 tys zł;przebudowa i budowa ul. Browarnej-141,57 tys zł;budowa ronda w ul. Spokojnej-44,74 tys zł;przebudowa SN rondo ul. Spokojna-9,23 tys zł;budowa ulic: Kamienna,Rubinowa,Szafrowa,Turkusowa-48,62 tys zł(zak. w 2013 r.);kanał teletechniczny ul.Akademicka-10,33 tys zł;budowa ulic na os.Wschód-136,53 tys zł(zak. w 2013 r.);budowa :Sosnowa,Poprzeczna,Miodowa,Waska,sięgacz ulSpokojnej-114,39 tys zł(zak. w 2013 r.);przebudowa SN ul.Turkusowa-29,4 tys zł(zak.2013 r.);przebudowa ul.Piwniej-15,38 tys zł(zak.2013 r). |
| 2                           | Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/  | 700,00<br><b>700,00</b>  | 208,28<br><b>208,28</b>                              | W 2012 r. została wykonana dokumentacja na zadania:przebudowa i budowa ul.Zawadzkiej-199,26 tys zł;zjazd do C.H."NAREW"-9,0 tys zł.   |
| 3                           | Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63-Szosa Zambrowska II etap  |  |  | Zadanie zostało zakończone w 2011 r.(Odbudowa drogi na odc. 120,0 m;wykonanie nasypu i drenazu odsaczającego po deszczach).   |
| 4                           | Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul.Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Aleja Legionów (Piłsudskiego do granic miasta), ul.Spokojna (od obecnego zakończenia do ul.Piłsudskiego) |  |  | Zadanie realizowane w latach 2010-2011 r.z udziałem środków RPOWP. Wartość 39116,88 PLN;dofinansowanie: 29431,06 PLN.Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 2,44 km; długości: przebudowanych dróg powiatowych - 4,35 km; długość wybudowanych dróg powiatowych - 0,95 km.  |
| 5                           | Budowa ul.Browarnej   |  |  | Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2014 w ramach projektu "Usprawnienia drogowe.- III etap" z udziałem środków RPOWP.   |
| 6                           | Budowa ul.Zawadzkiej  |  |  | Planowana realizacja w latach 2016-2017 ze środków unijnych.  |

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp. | Tytuł zadania   | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi  |
|-----|---|--|--|--|
| 7   | Budowa ul. Meblowej   |  |  | Zadanie będzie realizowane z udziałem środków RPOWP w ramach projektu "Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap (przy ul. Ciepłej)" w latach 2012-2013.   |
| 8   | Przebudowa drogi Nr 61 - ul. W. Polskiego i Plac Kościuszki |  |  | w 2011 r. zakończono opracowanie dokumentacji technicznej  |
| 9   | Budowa ścieżek rowerowych                                   | 200,00<br><b>200,00</b>  | 181,40<br><b>181,40</b>                              | Wykonanie ciągu pieszego i rowerowego w ul. W. Polskiego - 410,0 mb. Oświetlenie - 507,0 mb kabla i 14 szt. słupów oświetleniowych.  |
| 10  | Przebudowa ul. Senatorskiej                                 |  | 727,47<br><b>727,47</b>                              | Inwestycja realizowana od 2010 r. W 2012 r. wykonano 260 m (1526,0 m <sup>2</sup> ) nawierzchni asfaltowej. Przebudowa chodników z polbruk - 784,0 m <sup>2</sup> , wjazdy - 211,0 m <sup>2</sup> . Kanalizacja deszczowa-dn 300 - 183,6 m, studnie rewizyjne szt.7. Inwestycja została zakończona. Koszt całkowity- 9278,96 tys zł. |
| 11  | Budowa ul. Pawiej   |  |  | wg Programu Budowy Ulic 2012-2016 realizacja w 2013 r.   |
| 12  | Budowa ul. Miodowej   |  |  | wg Programu Budowy Ulic 2012-2016 realizacja w 2013 r.   |
| 13  | Modernizacja ul. Śniadeckiego przy bud. 1,3,7               | 540,00<br><b>540,00</b>  | 530,00<br><b>530,00</b>                              | Przebudowa chodników, parkingów i kolidujących urządzeń energetycznych.  |
| 14  | Budowa ul. Wiśniowej  |  |  | inwestycja została zakończona w 2011 r. Wykonano 174,0 m ulicy   |
| 15  | Budowa ul. Bartniczej                                       |  |  | inwestycja została zakończona w 2010 r.  |

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp. | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r, w tym środki budżetu miasta | Uwagi  |
|-----|--|--|---|--|
| 16  | Budowa ul. Piwnej  |  |   | wg Programu Budowy Ulic 2012-2016 realizacja w 2013 r.   |
| 17  | Modernizacja ul. Kierzkowej od budynku nr 63 do 69                           |  |   | Planowana w wpi realizacja w 2013 r.   |
| 18  | Modernizacja ul. Słowackiego   |  |   | planowana realizacja w 2016 r wg. Programu Remontów Ulic 2013-2017   |
| 19  | Modernizacja ul. Reymonta  | 500,00<br><b>500,00</b>  |   | Investycja nie została ujęta do planu inwestycji na 2012 r.  |
| 20  | Budowa ulicy Wąskiej wraz połączeniem do ul. Kierzkowej i Szosy Zambrowskiej | 900,00<br><b>900,00</b>  |   | w 2011 r. zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową". Zadanie nie zostało umieszczone w planie inwestycji na 2012 r. W 2012 r. trwało opracowywanie dokumentacji. Zakończenie w 2013 r. |
| 21  | Budowa ul. Pułkowej  |  |   | planowana wg wpi realizacja w 2014 r.  |
| 22  | Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie                     |  | 39,98<br><b>39,98</b>                               | W 2012 r. opracowano dokumentację techniczną.  |
| 23  | Modernizacja ul. Zielonej  |  |   | Planowana wg wpi realizacja w 2014 r.  |
| 24  | Budowa ul. Mała Kraska   |  |   | zadanie zrealizowane w 2010 r. z udziałem środków NPPDL  |

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp. | Tytuł zadania   | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi  |
|-----|---|--|--|--|
| 25  | Budowa ul. Ptasiej, Obronców Łomży  |  |  | wg Programu Budowy Ulic 2012-2016 realizacja w 2016 r.   |
| 26  | Budowa sięgacza Al. Legionów  |  |  | wg wpi realizacja planowana w 2014 r.  |
| 27  | Budowa ul. Podleśnej  |  |  | wg Programu Budowy Ulic 2012-2016 realizacja w 2016 r.   |
| 28  | Modernizacja ul. Glogera i Chętnika   |  |  | wg Programu Remontów Ulic 2013-2017 realizacja w 2014 i 2017 r.  |
| 29  | Budowa ul. Łąkowej  |  |  | Zadanie zrealizowane w 2010 r. z udziałem środków NPPDL w wys. 772, 680 tys. zł., wykonano nawierzchnię asfaltową - 554 mb.  |
| 30  | Budowa ul. Kanarkowej i Słowikowej  |  |  | Planowana wg wpi realizacja w 2013 i 2014 r.   |
| 31  | Przebudowa ul. Poznańskiej  |  | 320,40<br><b>320,40</b>                              | Zadanie zrealizowane w 2011 r. z udziałem środków NPPDL w wys. 1092,40 PLN. Wykonano 774,0 m ulicy z chodnikami, oświetleniem oraz sygnalizację. W 2012 r. wykonano nawierzchnię asfaltową - 527,0 m2 i chodnik z polbruk-u- 226 m2. |
| 32  | Budowa zaułka od ul. Wesołej do Spokojnej   |  |  | wg wpi realizacja planowana w 2015 r.  |
| 33  | Budowa ulic na osiedlu Łomżyca: Piaskowa, Jasna, Łączna, Poprzeczna, Krzywa, Wiókiennicza | 150,00<br><b>150,00</b>  |  | wg wpi realizacja planowana w latach 2014- 2015 r.   |
| 34  | Budowa ul. Modrzewiowej   |  |  | wg wpi realizacja planowana w 2015 r.  |
| 35  | Budowa ul. Piaski   |  |  | wg Programu Budowy Ulic 2012-2016 planowana realizacja w 2016 r.   |
| 36  | Budowa ul. Zielnej i ukończenie ul. Sosnowej  |  |  | W 2010 r. została zakończona budowa ulicy Zielnej, w 2011 r ul. Sosnowej dług.ok. 106,0 m.   |

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp. | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi  |
|-----|--|--|--|--|
| 37  | Budowa ul. Polnej i Staszica   | 1 520,00<br><b>1 520,00</b>  | 633,52<br><b>633,52</b>                              | Zadanie zrealizowane (w latach 2011- 2012).Zakończenie ulicy Staszica-nawierzchnia z trylniki 304,0 mb,pow.1990,0 m2,zjazdy- 365,0 m2, chodniki polbruk - 716,0 m2.Oświetlenie parkingu w ul.Polnej-linia kablowa 171,0 m i 4 szt. słupów.Łączny koszt inwestycji: ul.Polna- 1.622,25 tys.zł; ul.Staszica - 608,08 tys.zł. |
| 38  | Budowa łącznika ul.Nowogrodzkiej (dojazd do działek: 138, 138a, 140, 142, 144 i 146)   |  |  | wg wpi planowana realizacja w 2013 r   |
| 39  | Budowa mostu na rzece Łomżyńska (w rejonie:ul.Sirzelców Kurpiowskich-Modrzewiowa)  |  |  | W 2011 r.zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowębudowę ul.Browarnej wraz z projektem mostu; realizacja dokumentacji w 2012 r.Projekt realizowany z udziałem środków RPOWP w ramach zadania" Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap" w latach: 2013-2015.     |
| 40  | Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic I i III etap, w tym: zakup autobusów - 30 szt., przebudowa pięci autobusowych, przebudowa bazy MPK, budowa systemu bezpieczeństwa i informacji, system biletu elektronicznego |  |  | Zadanie realizowane w latach 2010-2011 z udziałem środków RPOWP. Wartość ogółem: 29.636,72 PLN; dofinansowanie: 14298,99 PLN.Zadanie zakończone w 2011 r.  |
| 41  | Budowa sięgacza ul.Nowogrodzkiej (bud. 202, 204, 204a, 204b, 204c, 204d, 204e, 206)  |  |  | wg wpi planowana realizacja w 2014 r.  |
| 42  | Budowa ul.Wiosennej  |  |  | wg wpi planowana realizacja w latach 2013-2015. W 2013 r. - opracowanie projektu technicznego.   |
| 43  | Budowa ul. Przemysłowej i Polygonowej  | 1 380,00<br><b>1 380,00</b>  | 32,88<br><b>32,88</b>                                | W 2012 r. opracowano dokumentację techniczną. Realizacja ul.Przemysłowej zaplanowana jest na 2013 r.   |
| 44  | Budowa parkingu przy ul. Nowogrodzkiej (na potrzeby PUP)   |  |  | wg wpi planowana realizacja w 2013r.   |
| 45  | Przebudowa Starego Rynku   |  | 1 886,34<br><b>1 886,34</b>                          | W 2012 r. był realizowany I etap.Wykonanie:odcinki dróg od ul.Długiej do Gietczyńskiej,od Długiej do ul.Rzadowej,2 zatoki postojowe w ul.Gietczyńskiej.Wykonano 366,5 mb kabla oświetleniowego i 12 szt. słupów oświetleniowych;   |

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp. | Tytuł zadania   | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi  |
|-----|---|--|--|--|
| 46  | Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (przy ul. Akademickiej) | 1 201,03<br><b>329,08</b>  | 1 254,61<br><b>360,93</b>                            | Wybudowano ul.Akademicką nawierzchnia z betonu asfaltowego -2690,0 m2 (315 mb); parkingi - 191,0 m2; zjazdy - 242,0 m2; chodniki - 1369,0 m2; ścieżka rowerowa - 653,0 m2; kanalizacja deszczowa - (dn 300 i dn 400)) 267,8 mb ; kanalizacja teletechniczna - 291,0 mb; oświetlenie (kabel oświetleniowy) -514,0 mb 13 słupów oświetleniowych powierzchnia uzbrajanych terenów- 5,21 ha. Realizacja z udziałem środków RPOWP. Realizacja w latach 2012-2013. |
| 47  | Modernizacja ul. Konstytucji 3 Maja   |  |  | wg Programu Remontów Ulic 2013-2017 realizacja w 2014 r.   |
| 48  | Modernizacja ul. Przykoszarowej   |  |  | Planowana jest realizacja ulicy w ramach zadania „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III” z udziałem środków RPO W.P. Rozpoczęcie realizacji w 2013 r.  |
| 49  | Remont i modernizacja drogi miejskiej wraz z odwodnieniem przy ul. Nowogrodzkiej 151      |  |  | wg wpi planowana realizacja w 2013r.   |
| 50  | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic: Podleśna i Piaski                       |  |  | wg wpi planowana realizacja w 2013r.   |
| 51  | Budowa połączenia ulicy Zamiejskiej z Nadnarwiańską                                       | 250,00<br><b>250,00</b>  |  | wg Programu Budowy Ulic 2012-2016 realizacja w 2013 r.   |
| 52  | Budowa połączenia ul. Ogrodnika z Krzywą  |  | 520,00<br><b>520,00</b>                              | Budowa ul. Krzywej - nawierzchnia z płyt betonowych trylinka 315,0 mb, pow. 1521,0 m2, chodniki z polbruk - 345 m2 i wjazdy- 230,0 m2. Łącznik ul. Ogrodnika - nawierzchnia ulicy 78,0 mb, pow. 418,5 m2 (trylinka), chodnik- 87,0 m2 trylinka, wjazdy - 50,0 m2 polbruk.  |



Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp. | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi   |
|-----|--|--|--|---|
| 53  | Budowa ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej  | 150,00<br><b>150,00</b>  |  | wg Programu Budowy Ulic 2012-2016 realizacja w latach 2012-2013   |
| 54  | Budowa ul. Stawowej  | 410,00<br><b>410,00</b>  |  | Inwestycja nie przyjęta do realizacji w 2012 r.   |
| 55  | Budowa ul. Kaktusowej z ul. Wojska Polskiego   |  |  | wg Programu Remontów Ulic 2013-2017 realizacja w 2014 r.  |
| 56  | Budowa oświetlenia ul. Cegielnianej  |  |  | Inwestycja została zakończona w 2011 r. Wykonano oświetlenie na dług. -426,0 m.   |
| 57  | Modernizacja ul. Szosa do Mężenina z uzbrojeniem   |  |  | W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej; planowana jest realizacja ulicy w ramach zadania „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II” z udziałem środków RPO Wp. Rozpoczęcie realizacji w 2013 r.   |
| 58  | Budowa parkingów w ciągu ul. Por. Łagody po obu stronach jezdni na odcinku od ul. Zawadzkiej do bloków mieszkalnych przy osiedlu Perspektywa |  |  | Inwestycja została zakończona w 2011 r.   |
| 59  | Budowa ulicy Żabiej  | 500,00<br><b>500,00</b>  | 1 400,59<br><b>1 400,59</b>                          | Zrealizowano: 656,0 mb ulicy (3949,9 m2)- nawierzchnia asfaltowa, 2348,30 m2 chodników z polbruku, 377,0 m2 wjazdów. Kanat deszczowy dn 400 - 58,0 mb, dn 300- 503,5 mb., studnie rewizyjne - 19 szt. Kanat teletechniczny - 620,0 mb. Studnie kablowe- 12 szt. Koszt całkowity (lata 2011 i 2012) - 2000,36 tys. zł. |
| 60  | Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap (przy ul. Ciepłej)  | 4 550,00<br><b>3 657,02</b>  | 361,84<br><b>361,84</b>                              | Przygotowanie terenów inwestycyjnych o pow. 5,2 ha. W 2012 r. - realizacja prac studyjno-koncepcyjnych. Projekt dofinansowany z RPO Wp. Realizacja w latach: 2011-2014.   |

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp.  | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r, w tym środki budżetu miasta | Uwagi   |
|--|--|--|---|---|
| 61   | Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II           | 222,78   | 368,65  | Wykonano dokumentację techniczną na: ul. Szosa do Mężenina i ul. Sikorskiego. (zak. W 2013 r.). Projekt dofinansowany z RPOWP. Realizacja w latach: 2012-2014.  |
|  |  | <b>89,11</b>   | <b>368,65</b>                                       |   |
| 62   | Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III          |  |   | Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę 3 ulic w Łomży: ulicy Przykoszarowej, ulicy Browarnej i ulicy Meblowej (łącznie 3,3 km). Jest na liście rezerwowej inwestycji kluczowych w RPOWP. Lata realizacji: 2013-2015. |
|  | <b>RAZEM transport i łączność</b>  | 13 473,81  | 9 169,84  | <b>68%</b>  |
|  |  | <b>11 575,21</b>   | <b>8 276,16</b>                                     | <b>71%</b>  |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |  |   |   |
| 1  | Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin |  | 260,00  | Inwestycja realizowana w latach 2009-2012; została zakończona w 2011 r. Koszty całkowite: 37596,27 PLN; dofinansowanie z POiŚ: 12482,62 PLN. W 2012 r - modernizacja kwater na odpady inne niż niebezpieczne.         |
|  |  |  | <b>260,00</b>                                       |   |
| 2  | Przebudowa koryta rzeki Łomżycki wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami     |  |   | Planowany udział miasta w projekcie Urzędu Marszałkowskiego.  |
| 3  | Budowa i modernizacja punktów świetlnych   | 100,00   | 35,94   | Opracowano PT oświetlenia ul. Gieczyńskiej, Sadowej (4,36 tys. zł) oraz PT i wykonanie oświetlenia w ul. Sosnowej (27,3 tys. zł) - 200 mb kabla oraz 6 szt. słupów.   |
|  |  | <b>100,00</b>  | <b>35,94</b>  |   |

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp. | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi  |
|-----|--|--|--|--|
| 4   | Monitoring miasta Łomża                                    | 100,00<br><b>100,00</b>  |  | Nie ujęto w budżecie na 2012 r. do realizacji                    |
| 5   | Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika |  | 159,50<br><b>159,50</b>                              | Wykonano remont bramy oraz naprawę muru na dług. 26,6 m.         |
| 6   | Zakupy taboru i sprzętu dla potrzeb MPGKiM                 | 500,00<br><b>500,00</b>  | 98,80<br><b>98,80</b>                                | Dokonano zakupów sprzętu do utrzymania dróg i zieleni miejskiej. |
| 7   | Modernizacja bazy MPGKiM przy ul. Akademickiej             |  |  | Planowana w wpi realizacja w 2014 r.                             |
| 8   | Roboty i zakupy inwestycyjne KMPSP. Zakup samochodu        | 430,00<br><b>100,00</b>  | 15,00<br><b>15,00</b>                                | Dokonano zakupu pneumatycznej kabiny do dekontaminacji.          |
| 9   | Budowa Parku im. Papieża Jana Pawła II Pielgrzymia         | 100,00<br><b>100,00</b>  | <b>80,00</b><br><b>80,00</b>                         | projekt zostanie zakończony w 2013 r.                            |

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp. | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi  |
|-----|--|--|--|--|
| 10  | Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej w Łomży - I etap  |  |  | inwestycja została zrealizowana w 2011 r. ze środków RPOWP. Koszt zadania: 1633,28 PLN; dofinansowanie: 988,04 PLN. Wykonano 112 szt. kolektorów zainstalowanych na obiekcie Sali sportowej i pływalni SP10.   |
| 11  | Prace na bazie MPK (ogrodzenie, oświetlenie i monitoring)  | 600,00   | 333,49   | Zadanie wykonane przez MPK ZB  |
|     |  | <b>600,00</b>  | <b>333,49</b>  |  |
| 12  | Zakupy na potrzeby MPK (samochód osobowo-dostawczy, wyposażenie warsztatu, wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowanie)                   |  |  | Wg wpi planowana realizacja w 2013 r.  |
| 13  | Wiaty przystankowe zwykłe z informacją pasażerską elektroniczną  |  | 24,09  | Ustawiono 5 wiat na przystankach autobusowych. (zadanie MPK)   |
|     |  |  | <b>24,09</b>   |  |
| 14  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej  |  |  |  |
| 15  | Budowa Hali Targowej i wiaty Targowiska Miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - rejon obecnego Targowiska Miejskiego w Łomży | 3 565,57   | 4 147,64   | Wybudowano tymczasowe targowisko miejskie o pow. 3000,0 m2 (191,23 tys. zł). Opracowano dokumentację techniczną hali targowej z zapleczem socjalno-sanitarnym i infrastrukturą techniczną (195,57 tys. zł) oraz rozpoczęto budowę nowego targowiska. Planowane zakończenie w 2013 r. |
|     |  | <b>3 565,57</b>  | <b>4 147,64</b>                                      |  |
|     |  | 5 395,57   | 5 154,46   | 96%  |
|     | <b>RAZEM gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 065,57</b>  | <b>5 154,46</b>                                      | <b>102%</b>  |

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp.  | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi   |
|--|--|--|--|---|
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |  |  |  |   |
| 1  | Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży - I, II i III etap   |  | 1 199,99<br><b>1 199,99</b>                          | Wykonano rewitalizację budynków: ul. Rządowa 12, W. Polskiego 161, Sikorskiego 156, Długa 7. Wg wpi kontynuacja w latach 2015-2018.     |
| 2  | Budowa budynku socjalnego  | 1 930,00<br><b>1 930,00</b>  |  | nie ujęto w budżecie na 2012 r. do realizacji   |
|  | <b>RAZEM gospodarka mieszkaniowa</b>   | 1 930,00   | 1 199,99   | 62,18   |
|  |  | <b>1 930,00</b>  | <b>1 199,99</b>                                      | <b>62,18</b>  |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b> |  |  |  |   |
| 1  | Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży                             |  |  | Inwestycja była realizowana w latach 2010-2011. Została dofinansowana ze środków RPOWP w wys. 3027,05 PLN. Koszt całkowity 4455,80 PLN. |
| 2  | Budowa Grodziska Łomżyńskiego  |  |  | wg wpi planowana realizacja w latach 2017-2018  |
| 3  | Przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego | 10 000,00<br><b>7 000,00</b>   | 148,09<br><b>148,09</b>                              | aktualizacja dokumentacji   |
| 4  | Budowa Łomżyńskiego Centrum Kultury  |  |  | Zakończenie dokumentacji technicznej w 2011 r.  |
| 5  | Remont elewacji budynku MDK DŚT przy ul. W. Polskiego 3  |  |  | wg wpi rozpoczęcie realizacji w 2015 r.   |
|  | <b>RAZEM kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>   | 10 000,00  | 148,09   | <b>1%</b>   |
|  |  | <b>7 000,00</b>  | <b>148,09</b>  | <b>2%</b>   |

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp.                                       | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Kultura Fizyczna, Sport, Turystyka</b> |  |  |  |  |
| 1   | Budowa hali sportowo-widowiskowej przy LO Nr 2   |  | 129,02<br><b>129,02</b>                              | Opracowanie dokumentacji - zakończenie w 2013 r.   |
| 2   | Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży- II etap                                      |  |  | Inwestycja była realizowana w latach 2008-2011. Została dofinansowana ze środków RPOWP w wys. 9354,43 PLN. Koszt całkowity: 22410,41 PLN.  |
| 3   | Budowa zespołu otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie Łomży | 100,00<br><b>100,00</b>  | 160,00<br><b>160,00</b>                              | Wykonano prace zabaw przy: ul. W. Polskiego 161A, B, C, D oraz ul. Polowej Polowej 51, 53, 55 i ul. Modrzewiowej.  |
| 4   | Budowa miejskiej pływalni w Łomży  |  |  | Inwestycja była realizowana w latach 2009-2011. Została dofinansowana ze środków RPOWP w wys. 11829,46 PLN. Koszt całkowity: 35007,26 PLN.   |
| 5   | Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią   | 7 817,80<br><b>2 844,75</b>  | 7 568,24<br><b>2 740,45</b>                          | Inwestycja rozpoczęta w 2011 r.; kontynuowana w 2012 r. Realizacja przy udziale środków RPOWP. Koszt całkowity: 27010,65 PLN; planowana data zakończenia zadania - 30.04.2013 r. planowane dofinansowanie: 13933,58 PLN. |

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp.                  | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi  |
|----------------------|--|--|--|--|
| 6                    | Zagospodarowanie terenu przy blokach mieszkalnych ul. Senatorska 3 i 3A, oraz inne           |  |  | wg wpi planowana realizacja w 2014 r.  |
| 7                    | Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych                         |  |  | W budżecie na 2013 r. zaplanowano modernizację Sali gimnastycznej.   |
| 8                    | Domek Pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej                         | 16,51  | 16,51  | Inwestycja dofinansowana z funduszy RPOWP. Realizacja w latach 2013-2014. W 2012 r. zaktualizowano koszty (3,93 tys.zł), opracowano studium wykonalności- 12,177 tys.zł oraz wykonano wizualizację Domku Pastora - 400 zł. |
|                      | <b>RAZEM kultura fizyczna i sport</b>  | <b>7 917,80</b>  | <b>7 873,77</b>                                      | 99%  |
|                      |  | <b>2 944,75</b>  | <b>3 045,98</b>                                      | <b>103%</b>  |
| <b>Administracja</b> |  |  |  |  |
| 1                    | Usprawnienie systemu zarządzania UM (zakupy inwestycyjne, wdrażanie systemu informatycznego) | 300,00   | 124,80   | Zakup samochodu marki Skoda Superb (95,0 tys.zł), klimatyzatora do WGK (4,86 tys.zł) oraz skanera (14,85 tys.zł).  |
|                      |  | <b>300,00</b>  | <b>124,80</b>  |  |
| 2                    | Rozbudowa ratusza wraz z parkingiem podziemnym   |  |  | wg wpi planowana realizacja w latach 2013-2015. W 2013 r. - obrak w planie inwestycji.   |
|                      | <b>RAZEM administracja</b>   | <b>300,00</b>  | <b>124,80</b>  | 42%  |
|                      |  | <b>300,00</b>  | <b>124,80</b>  | <b>42%</b>   |

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp.                         | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi   |
|-----------------------------|--|--|--|---|
| <b>Informatyka</b>          |  |  |  |   |
| 1                           | Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach         | 300,00<br><b>300,00</b>  |  | Investycja nie została ujęta w planie inwestycji na 2012 r.   |
| 2                           | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa | 83,94<br><b>12,59</b>  |  | Realizacja projektu rozpoczęła się w 2013 r. Planowane zakończenie - w 2014 r.  |
| 3                           | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża   | 5 014,39<br><b>752,16</b>  | 257,15<br><b>257,15</b>                              | Projekt dofinansowany z POIG.Realizacja w latach 2012-2014.W 2012 r. opłacono usługi doradcze i zatrudnienie personelu w ramach umowy partnerskiej Z Euro Nation.   |
| 4                           | Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap   | 150,00<br>22,50<br>5 548,33<br><b>1 087,25</b>   | 3,69<br>3,69<br>260,84<br><b>260,84</b>              | Projekt w trakcie oceny. Planowane dofinansowanie z POIG.   |
|                             | <b>RAZEM informatyka</b>   |  |  | 5%<br><b>24%</b>  |
| <b>Oświata i wychowanie</b> |  |  |  |   |
| 1                           | Prace remontowo-modernizacyjne i termomodernizacja w Szkolach Podstawowych i Gimnazjach                    | 1 000,00<br>1 000,00   | 917,58<br>917,58                                     | Prace remontowo-modernizacyjne były prowadzone w :Sp 4;SP 5; SP 9; i SP 7.Przy SP 4 wykonano parking- 33 miejsca postojowe (1521 m2), chodnik - 58,33 m2 oraz ogrodzenie - 93,0 mb.W SP 9-zakup sportowej tablicy elektronicznej, w SP 5-modernizacja instalacji elektrycznej i budowa ogrodzenia oraz parkingu,w SP 7- opracowanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjne - do opracowania w 2013 r. |
| 2                           | Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży- w tym SP nr 2,4, 9 i 5                                     |  |  | W 2011 r.- termomodernizacja budynku SP 9 i PG 8 - udział środków NFOŚiGW dotacja w wys.1934,809 tys.zł.  |
| 3                           | Prace remontowo-modernizacyjne w przedszkolach   | 350,00<br><b>350,00</b>  | 160,77<br><b>160,77</b>                              | Opracowane projekty termomodernizacji w przedszkolach: Nr. 1; 4; 8. Zakończenie - w 2013 r.   |
| 4                           | Prace remontowo-modernizacyjne i termomodernizacja w szkołach średnich                                     | 150,00<br><b>150,00</b>  | 87,95<br><b>87,95</b>                                | Dokumentację techniczną na boiska sportowe ZSMiO i ZSWiO - zakończenie w 2013 r.  |



Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp. | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi   |
|-----|--|--|--|---|
| 5   | Roboty modernizacyjno-remontowe w bursach szkolnych nr 1, 2 i 3                                  | 300,00<br><b>300,00</b>  | 800,27<br><b>800,27</b>                              | Modernizacja kuchni w bursie nr 1 (617,82 tys.zł); zakup schodolazu dla bursy nr 3 (15,50 tys. zł)/przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych -bursa nr 3(166,95 tys. zł).  |
| 6   | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Przykoszarowej                               |  |  | Planowana w wpi realizacja w latach 2017-2018.  |
| 7   | Budowa boisk sportowych, w tym: przy SP 10, PG 1, ZST, ZSM                                       | 470,00<br><b>470,00</b>  | 43,75<br><b>43,75</b>                                | dokumentacja boisk przy SP 10/PG 2  |
| 8   | Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w ZSM i O Nr 5     |  | 165,27<br><b>20,40</b>                               | Projekt realizowany z udziałem środków RPOWP.   |
| 9   | Remont i modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży                           | 300,00<br><b>200,00</b>  | 581,84<br><b>581,84</b>                              | Remont auli w budynku ILO.Zakończenie w 2013 r.   |
| 10  | Remont elewacji budynku biblioteki publicznej przy ul. 3 Maja                                    |  |  | wg wpi planowana realizacja w latach 2013-2014.- w planie inwestycji na 2013 r inwestycja nie ujeta   |
| 11  | Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży- w tym SP nr 10 i PG nr 2 oraz Bursa szkolna nr 1 | 5 609,00<br><b>3 964,00</b>  | 1 657,79<br><b>1 657,79</b>                          | Termomodernizacja z udziałem środków NFOS/GW (GIS). Zakończono prace w Bursie nr 1. - powierzchnia docieplona - 4544 m2, powierzchnia wymienionych okien -662,3 m2, pow. Drzwi - 14,55 m2, drenaż opaskowy - 323 ,0 mb, wymiana instalacji centralnego ogrzewania.Kontynuacja w 2013 r. - SP 10 i PG 2. |
|     | <b>RAZEM oświata i wychowanie</b>  | 8 179,00   | 4 415,22   | 54%   |
|     |  | <b>6 434,00</b>  | <b>4 270,35</b>                                      | <b>66%</b>  |

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp.  | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Plany Zagospodarowania Przestrzennego</b>       |  |  |  |  |
| 1  | Opracowanie mpzp – tereny położone w rejonie Starówki-OBSZR P1   |  |  | plan uchwalony   |
| 2  | Opracowanie mpzp – tereny położone pomiędzy ul.: Al. Piłsudskiego, Spokojną, Wesołą i rz. Łomżycką-OBSZR P7                                  |  |  | plan uchwalony   |
| 3  | Opracowanie mpzp - tereny przyległe do ul. Nowogrodzkiej-OBSZR P10   | 7,25   | 7,25   | plan uchwalony   |
| 4  | Opracowanie mpzp terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej (rejon byłej Targowicy Miejskiej)   |  |  | plan uchwalony   |
| 5  | Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży - aktualizacja w granicach administracyjnych miasta | 13,42<br><b>13,42</b>  |  | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży" zatwierdzone Uchwałą Nr 195/XXIV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11-10-2000r., wraz ze zmianami uchwalonymi Uchwałą Nr 473/LXXIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2006r., Uchwałą Nr 136/XXIII/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 grudnia 2007r., Uchwałą Nr 141/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007r. jest nieaktualne w części i wymaga zmiany. |
| 6  | Opracowanie mpzp terenów Zawady Przedmieście-Przykoszarowa   |  | 3,66<br><b>3,66</b>                                  | plan uchwalony   |
| 7  | Opracowanie mpzp terenów południowo-wschodniej części miasta Łomża   |  |  | plan uchwalony   |
| 8  | Opracowanie mpzp terenów położonych w rejonie ul. Polnej i Łukasiewskiego - OBSZR P8   | 20,00<br><b>20,00</b>  | 33,45<br><b>33,45</b>                                | plan uchwalony   |
| 9  | Opracowanie mpzp dla terenów wyznaczonych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży               |  |  | wg wpi realizacja w latach 2013-2015   |
| <b>RAZEM plany zagospodarowania przestrzennego</b> |  | 33,42<br><b>33,42</b>  | 44,36<br><b>44,36</b>                                | 133%<br><b>133%</b>  |

Sprawozdanie z wykonania WPI 2010-2018 Miasta Łomża w 2012 r.

| Lp.                                      | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2012 r., w tym środki z budżetu miasta w 2012 r. | Wykonanie wpi w 2012 r., w tym środki budżetu miasta | Uwagi  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Gospodarka nieruchomościami</b>       |  |  |  |  |
| 1  | Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Zabia-Piłsudskiego  | 600,00<br><b>600,00</b>  |  | uchylono uchwałę scaleniową- realizacja 2013-2014                          |
| 2  | Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Polna-Winiarskiego  | 100,00<br><b>100,00</b>  |  | w trakcie uzgodnień z właścicielami  |
| 3  | Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic W. Polskiego-Nowogrodzka łącznie z uzbrojeniem  | 100,00<br><b>100,00</b>  |  | brak zgody właścicieli - bezterminowo                                      |
| 4  | Scalenie i podział gruntów w obrębie ul. Wąskiej łącznie z uzbrojeniem   | 1 890,00<br><b>1 890,00</b>  | 137,00<br><b>137,00</b>                              | sporządzenie dokumentacji projektowej uzbrojenia dróg (Wydział Inwestycji) |
| 5  | Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Sz. Zambrowska-Zawadzka łącznie z uzbrojeniem i realizacją parku  | 150,00<br><b>150,00</b>  | 7,00<br><b>7,00</b>                                  | wydatki na sporządzenie koncepcji urbanistycznej                           |
| 6  | Scalenie i podział gruntów w kompleksie Szosa do Mężeninina koło ogrodów działkowych - budowa dróg   | 900,00<br><b>900,00</b>  |  | realizacja w 2013 r.   |
| 7  | Scalenie i podział gruntów w kompleksie Zawady Przedmieście  |  |  | realizacja w latach 2014-2015 i po 2015                                    |
| 8  | Wykupy gruntów na powiększenie miejskiego zasobu gruntów   | 200,00<br><b>200,00</b>  | 310,00<br><b>310,00</b>                              | wykupy gruntów na cele SSE   |
| 9  | Wykupy gruntów zajętych pod drogami miejskimi (ul. Podlesna, Piaski, Akademicka, połączenie od ul. Spokojnej do Al. Legionów i wykupy na ul. Zabiej i Sikorskiego oraz pozostałe poszerzenia ulic) | 1 000,00<br><b>1 000,00</b>  |  | realizowane sukcesywnie w miarę wpływania wniosków właścicieli             |
| 10                                       | Scalenie i podział gruntów dla obszaru - Al. Legionów, Poznańska, Piłsudskiego (na potrzeby WSiLiP)  | 500,00<br><b>500,00</b>  |  | brak m.p.z.p.  |
| <b>RAZEM gospodarka nieruchomościami</b> |  | 5 440,00<br><b>5 440,00</b>  | 454,00<br><b>454,00</b>                              | 8%<br><b>8%</b>  |

**PROGNOZOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2018**

| DZIAŁY                                    | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 ogółem w 2012 r. | Realizacja WPI 2010-2018 w 2012 r.(tys.zł) |
|---|---|--|
| Transport i łączność                      | 13 473,81   | 9 169,84                                   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 395,57  | 5 154,46                                   |
| Gospodarka mieszkaniowa                   | 1 930,00  | 1 199,99                                   |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 10 000,00   | 148,09                                     |
| Kultura fizyczna i sport                  | 7 917,80  | 7 873,77                                   |
| Administracja                             | 300,00  | 124,80                                     |
| Informatyka                               | 5 548,33  | 260,84                                     |
| Oświata i wychowanie                      | 8 179,00  | 4 415,22                                   |
| Plany zagospodarowania przestrzennego     | 33,42   | 44,36                                      |
| Gospodarka nieruchomościami               | 5 440,00  | 454,00                                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                             | <b>58 217,93</b>  | <b>28 845,37</b>                           |

| UDZIAŁ ŚRODKÓW MIASTA ŁOMŻA W PLANOWANYCH I WYKONANYCH NAKŁADACH INWESTYCYJNYCH W 2012 r.(tys.zł) |  |  | Pozyskane środki zewnętrzne w 2012 r.(w tys.zł). |                |                          |
|---|--|--|--|----------------|--------------------------|
| DZIAŁY  | Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 z budżetu miasta w 2012r. | Realizacja WPI 2010-2018 w 2012 r.(tys.zł) | Środki unijne                                    | Środki krajowe | Środki zewnętrzne ogółem |
| Transport i łączność  | 11 575,21  | 8 276,16                                   | 19 350,00  |                | 19 350,00                |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 065,57   | 5 154,46                                   |  |                | 0,00                     |
| Gospodarka mieszkaniowa   | 1 930,00   | 1 199,99                                   |  |                | 0                        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego   | 7 000,00   | 148,09                                     | 2 962,00   |                | 2 962,00                 |
| Kultura fizyczna i sport  | 2 944,75   | 3 045,98                                   | 11 469,00  |                | 11 469,00                |
| Administracja   | 300,00   | 124,80                                     |  |                | 0                        |
| Informatyka   | 1 087,25   | 260,84                                     | 5 476,00   |                | 5 476,00                 |
| Oświata i wychowanie  | 6 434,00   | 4 270,35                                   | 1 644,80   |                | 1 644,80                 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego   | 33,42  | 44,36                                      |  |                | 0                        |
| Gospodarka nieruchomościami   | 5 440,00   | 454,00                                     |  |                | 0                        |
| <b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b>   | <b>41 810,20</b>   | <b>22 979,03</b>                           | <b>40 901,80</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>40 901,80</b>         |

Realizacja WPI 2010-2018 w 2012 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

| Lp   | Tytuł zadania   | Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2012 r., w tym środki własne jednostek w 2012 r. | Wykonanie WPI 2010-2018 w 2012 r., w tym środki własne jednostek | Uwagi  |
|--|---|--|--|--|
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   |  |  |  |
| 1  | <b>Zadania MPEC sp. z o.o. Łomża.</b><br>Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Łomży, w tym: | 5 215,00<br><b>5 215,00</b>  | 5 969,00<br><b>3 566,00</b>                                      |  |
| 1A   | modernizacja sieci ciepłych przesyłowych  | 4 764,00<br><b>4 764,00</b>  | 4 915,00<br><b>2 893,10</b>                                      | Dofinansowanie ze środków UE w zakresie zadań wykonanych w 2012r. wynosi 2021,9 tys. zł.   |
| 1B   | modernizacja węzłów ciepłych.   | 251,00<br><b>251,00</b>  | 885,00   | Dofinansowanie ze środków UE w zakresie zadań wykonanych w 2012r. wynosi 381,1 tys. zł.  |
| 1C   | modernizacja źródła wytwarzania energii ciepłej   | 200,00<br><b>200,00</b>  | 169,00<br><b>169,00</b>  |  |
| 2  | <b>Zadania MPWIK sp. z o.o. Łomża</b><br>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poligonowa, Bazowa i Przemysłowa       |  | 265,90<br><b>265,90</b>  | W ramach zadania wykonano odcinek kanału sanitarnego w ul. Poligonowej od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Przemysłową oraz wybudowano kanał w ul. Przemysłowej. Kontynuacja zadania przewidziana jest na rok 2014. |
| 3  | Ograniczenie oddziaływania na środowisko emisji odorów w oczyszczalni ścieków                                       |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |  |

Realizacja WPI 2010-2018 w 2012 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

| Lp | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w wpi na 2012 r., w tym środki własne jednostek w 2012 r. | Wykonanie WPI w 2010-2018 w 2012 r., w tym środki własne jednostek | Uwagi   |
|----|--|--|--|---|
| 4  | Wymiana kabli zasilających Miejską Oczyszczalnię Ścieków ( 5,5 km)   | 850,00<br><b>500,00</b>  | 0,00<br>0,00   | Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2016-2018.  |
| 5  | Modernizacja i rozbudowa zasilania elektrycznego oraz układów pomiarowych na oczyszczalni ścieków w Łomży                            | 1 050,00<br><b>500,00</b>  | 181,80<br><b>181,80</b>  | W roku 2012 przeprowadzono prace związane z dostosowaniem istniejącej instalacji energetycznej funkcjonującej dotychczas na oczyszczalni ścieków do nowego wykonanego w 2011 roku zasilania. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym.  |
| 6  | Przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Łomży  | 1 941,00<br><b>1 091,00</b>  | 39,50<br><b>39,50</b>  | W ramach zadania realizowana jest „Modernizacja ciągu technologicznego obróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Łomży pod kątem dezooryzacji oraz zwiększenia sprawności wykorzystywanej energii cieplnej”. Zadanie realizowane jest przy wsparciu funduszy unijnych. W 2012 zlecono i wykonano niezbędną dokumentację w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. |
| 7  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mała Kraska - kanał sanitarny (Dn 0,2 m dł.1396 m, kanał tłoczny Dn 75 dł.378 m z przepompownią) |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |   |
| 8  | Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy przemysłowej przy ul.Żabiej (Dn 0,2 m, 1800 m)   | 630,00<br><b>630,00</b>  | 0,00<br><b>0,00</b>  | Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2016 roku.  |
| 9  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Polna (Dn 0,2m, 386 m.)   | 184,80<br><b>184,80</b>  | 76,30<br><b>76,30</b>  | W roku 2012 zrealizowano ostatni etap budowy kanału sanitarnego w ul. Polnej. Zadanie zostało zrealizowane z pełnym zakresie rzeczowym  |

Realizacja WPI 2010-2018 w 2012 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

| Lp | Tytuł zadania   | Planowane środki finansowe w wpi na 2012 r., w tym środki własne jednostek w 2012 r. | Wykonanie WPI 2010-2018 w 2012 r., w tym środki własne jednostek | Uwagi  |
|----|---|--|--|--|
| 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowikowej (Dn 0,2 m, 258 m i tłoczny Dn 63, 137 m z przepompownią)                       |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |  |
| 11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej przy targowicy (Dn 0,2 m, 149,0 m i tłoczny Dn 63, 137,0 m z przepompownią) |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |  |
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Zawady Przedmieście wraz z 2 przepompowniami   |  | 1012,40<br><b>1012,40</b>  | W ramach zadania w 2012 roku wybudowano kanały sanitarne w ul. Zawady Przedmieście, Wiosenna i Chmielna wraz z dwoma przepompowniami strefowymi. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym. |
| 13 | Budowa kanalizacji w drogach dojazdowych do Galerii Narew ø 0,2 m i długości ok. 910 m.                                       |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |  |
| 14 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami w ul. Nowogrodzkiej od PSS do granic miasta (Dn 0,2 m, 970 m)     |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |  |

Realizacja WPI 2010-2018 w 2012 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

| Lp | Tytuł zadania   | Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2012 r., w tym środki własne jednostek w 2012 r. | Wykonanie WPI 2010-2018 w 2012 r., w tym środki własne jednostek | Uwagi   |
|----|---|--|--|---|
| 15 | Budowa kanatu sanitarnego w ul. Wiśniowej (Dn 0,2 m, 161 m)   |  | 0,00   |   |
| 16 | Budowa dublera kolektora "A", Dn 1,2 m, 1400,0 m  |  | 0,00   |   |
| 17 | Budowa kanatu sanitarnego w ul. Sybiraków, Dn 0,2 m, 250,0 m  |  | 0,00   |   |
| 18 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej, Dn 0,2 m, 225,0 m  |  | 0,00   |   |
| 19 | Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Nowogrodzkiej przy ul. Sikorskiego (Dn 0,2 m, 158,0 m z przepompownią) | 80,00  | 0,00   | Zadanie jest na etapie projektowania. Realizacja zadania przewidziana jest w 2013 roku. |
| 20 | Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Poznańskiej przy Meblach, Dn 0,2 m, 185,0 m                            | 55,00  | 92,10  | Zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku w pełnym zakresie rzeczowym.                   |
| 21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej i Modrzewiowej przy os. Maria Dn 0,2m dł 1000m                        | 150,00   | 300,50   | Zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku w pełnym zakresie rzeczowym.                   |
| 22 | Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Piaski Dn 0,2 m, 210 m   |  | 0,00   |   |
| 23 | Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Zawadzkiej Ø 0,2 m dł. 800 m   |  | 0,00   |   |
| 24 | Przebudowa wodociągu rozdzielczego w Pl. Kościuszki, Dn 110, 400,0 m  |  | 0,00   |   |



Realizacja WPI 2010-2018 w 2012 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

| Lp | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w wpi na 2010-2018 w 2012 r., w tym środki własne jednostek w 2012 r. | Wykonanie WPI 2010-2018 w 2012 r., w tym środki własne jednostek | Uwagi  |
|----|--|--|--|--|
| 25 | Połączenie wodociągu w ul. Wiosennej z wodociągiem rozdzielczym w ul. Przykoszarowej, Dn 110, 415,0 m  |  | 250,70<br><b>250,70</b>  | Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym w 2012 roku. Dodatków w ramach inwestycji wybudowano sieć wodociagową w ul. Bursztynowej. |
| 26 | Przebudowa wodociągu w ul. Senatorskiej (Dn 160, 906 m, Dn 200, 18,0 m, Dn 110, 64,0 m, Dn 90, 28,0 m) |  | 150,70<br><b>150,70</b>  | W 2012 roku wykonano ostatni etap przebudowy wodociągu w ul. Senatorskiej. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie rzeczowym.                   |
| 27 | Budowa wodociągu w dzielnicy przemysłowej ul. Żabiej (Dn 110, 1800 m)                                  | 360,00<br><b>360,00</b>  | 0,00<br><b>0,00</b>  | Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2015 roku.   |
| 28 | Budowa wodociągu w ul. Słowikowej, Dn110, 69 m   |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |  |
| 29 | Budowa wodociągu w ul. Browarnej, Dn 200, 343,5 m  |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |  |
| 30 | Przebudowa wodociągu w Al. Piłsudskiego Dn 160, 87 m i 160-113,0 m                                     |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |  |
| 31 | Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Krzywe Koło, dn 110, 245,0 m                                  | 75,00<br><b>75,00</b>  | 0,00<br><b>0,00</b>  | Zadanie jest na etapie projektowania. Realizacja zadania przewidziana jest w 2013 roku.  |
| 32 | Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Zielonej, Dn 200, 230,0 m i Dn110, 60,0 m                     |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |  |
| 33 | Budowa wodociągu w ul. Nowogrodzkiej przy targowicy Dn 110, 125,0 m                                    |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |  |

Realizacja WPI 2010-2018 w 2012 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

| Lp | Tytuł zadania   | Planowane środki finansowe w wpi na 2012 r., w tym środki własne jednostek w 2012 r. | Wykonanie WPI w 2012 r., w tym środki własne jednostek | Uwagi  |
|----|---|--|--|--|
| 34 | Budowa wodociągu w ul. Polnej Dn 110, 435,0 m   |  | 64,70<br><b>64,70</b>                                  | W roku 2012 zrealizowano ostatni etap budowy sieci wodociągowej w ul. Polnej na odcinku od ul. Staszica do ul. Wojska Polskiego. Zadanie zostało zrealizowane z pełnym zakresem rzeczowym. |
| 35 | Przebudowa wodociągu ul. Staszica Ø 110 mm na Ø 110 mm, dł. 150 m   |  | 0,00<br><b>0,00</b>                                    |  |
| 36 | Przebudowa wodociągu w ul. Poznańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Polygonowej z Dn 160 na 315, 840,0 m |  | 0,00<br><b>0,00</b>                                    |  |
| 37 | Przebudowa wodociągu w ul. Spokojnej Dn 160, 185,5 m i Dn 110, 16,5 m   |  | 0,00<br><b>0,00</b>                                    |  |
| 38 | Przebudowa wodociągu w Al. Legionów Dn 160, 355 m   |  | 0,00<br><b>0,00</b>                                    |  |
| 39 | Przebudowa wodociągu rozdzielnego w ul. Wojska Polskiego Ø 160 mm długości ok. 1000 m                                 |  | 0,00<br><b>0,00</b>                                    |  |
| 40 | Przebudowa wodociągu w ul. Stary Rynek Dn 110, 440,0 m  |  | 97,00<br><b>97,00</b>                                  | W 2012 roku wykonano I etap przebudowy wodociągu na Starym Rynku. Kontynuacja zadania przewidziana jest w 2013 roku.   |
| 41 | Budowa wodociągu w ul. Kalinowej i Modrzewiowej przy os. Mała Ø 110 mm dł 1000 m                                      |  | 129,80<br><b>129,80</b>                                | Zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku w pełnym zakresie rzeczowym.  |

Realizacja WPI 2010-2018 w 2012 r.  
Zadania inwestycyjne jednostek

| Lp | Tytuł zadania  | Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2012 r., w tym środki własne jednostek w 2012 r. | Wykonanie WPI 2010-2018 w 2012 r., w tym środki własne jednostek | Uwagi  |
|----|--|--|--|--|
| 42 | Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Piaski przy os. Maria Dn 110, 410,0 m          |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |  |
| 43 | Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Szosa Zambrowska, Dn 110, 380,0 m              | 76,00<br><b>76,00</b>  | 0,00<br><b>0,00</b>  | Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2015 roku. |
| 44 | Przebudowa wodociągu w ul. Łąkowej Dn 110, 366,0 m                             |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |  |
| 45 | Przebudowa wodociągu w ul. Zielnej ø 110 mm dł. 115m                           |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |  |
| 46 | Budowa wodociągu w drogach dojazdowych do Galerii Narew ø 110 mm dł ok. 1060 m |  | 0,00<br><b>0,00</b>  |  |