

Łomża, dnia09.2018 r.

WIN.0012.4.2018

**Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Łomży
Stary Rynek 14
18-400 Łomża**

W załączeniu przedkładam Szanownej Komisji, informacje o pracach inwestycyjnych, remontach i adaptacjach pomieszczeń zrealizowanych w 2018 r. w placówkach oświatowych i sportowych miasta Łomży, wg. stanu na dzień 10.09.2018 r.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SPRAWOZDANIE DO OCENY ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI W 2018 R.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa boiska szkolnego przy SP1 (projekt)

PLAN – 38 000,00 zł

W 2018 r. przewidziano wykonanie dokumentacji na wielofunkcyjne boisko sportowe odpowiadające potrzebom programowym szkoły w zakresie wychowania fizycznego. Przetarg na dokumentację ogłoszony zostanie po zakończeniu konsultacji pomiędzy szkołą a MOSIR w zakresie koncepcji zagospodarowania terenu (wymiana działek, wymiary boiska).

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

2. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży

PLAN – 5 278 422,00 zł

Zadanie obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo - socjalnym i łącznikiem wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmuje: budowę sali sportowej, małą architekturę, wyposażenie, instalacje elektryczne, oświetlenie, instalacje wod.-kan., c.o., wentylację, węzeł cieplny, część drogową i zieleni. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie w drugim przetargu złożyła firma MK-BUD Mariusz Kosiński z Białegostoku za cenę 7620780,0 zł. Realizacja zadania rozpoczęta w dniu 01.06.2017 r (przekazanie placu budowy). Planowane zakończenie do 01.08.2018 r. Przyznane dofinansowanie z Min. Sportu w kwocie 2 mln 435 tys. zł na dwa lata (1 mln 435 tys. w 2018 r.). Pozyskano dodatkowo dofinansowania w 2018 r. ze środków PFRON (w kwocie ok. 1 mln zł).

Budowa została zakończona o obiekt odebrano.

Do dnia 10.09.2017 r. wydatkowano 7620780,0 zł

3. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży

PLAN – 0 zł.

Zadanie obejmuje rozbiórkę będącej w złym stanie technicznym istniejącej Sali gimnastycznej i na jej miejscu budowę nowej. Rozbudowa szkoły o nową salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, szatnią ogólną oraz przebudowę łącznika. Opracowano projekt budowlany za cenę 71 955,0 zł przez firmę DOM BUD z Suwałk. Uzyskano pozwolenia na budowę. Realizacja zostanie rozpoczęta po uzyskaniu dofinansowania.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

4. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży

PLAN – 132 000,0 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i realizację pełnowymiarowej sali sportowej wraz z niezbędną przebudową szkoły i infrastrukturą towarzyszącą. W przeprowadzonym przetargu otwartym dnia 19.02.2018 r. wybrano również firmę projektową PPB „EKOBUD” z siedzibą w m. Domasin Drugi za cenę 116 850,0 zł. Termin opracowania dokumentacji do 31.08.2018 r. Projektant przedstawił do zaopiniowania koncepcję projektową, trwa opracowanie dokumentacji. Aneks do umowy został podpisany w dniu 31.08.2018r. z uwagi na wydłużanie się procedur administracyjnych (wydania warunków do projektowania, odstępstwo do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku). Termin realizacji zamówienia został przedłużony do 31.10.2018r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zabezpieczeniu środków finansowych przygotowany będzie przetarg na wykonanie robót.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

5. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży z wyposażeniem

PLAN – 132 000,0 zł

W ramach zadania planuje się również budowę czterotorowej bieżni i skoczni do skoku w dal. W przeprowadzonym przetargu na projekt bieżni wybrano ofertę firmy KG-Studio za cenę 14 268,0 zł. Dokumentacja została opracowana i odebrana. Ogłoszono już dwa przetargi na wykonanie zadania jednak ceny znacznie przewyższały kwotę jaką zaplanowano na realizację zadania i zostały unieważnione. Dokonano korekt dokumentacji projektowej i trwa przygotowanie III przetargu. Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 14 268,0 zł.

6. Modernizacja Hali Sportowej przy SP9

PLAN – 192 300,00zł

Zakres prac obejmuje termomodernizację budynku, wymianę dachu oraz remont instalacji klimatyzacji. Opracowany został audyt energetyczny w oparciu o który ogłoszono przetarg na projekt. W przetargu otwartym 22.01.2018 r. złożono 8 ofert wybrano projektanta firmę POWERSUN z Lublina za cenę 42300,0 zł z terminem wykonania 29.06.2018 r. Projektant przedstawił koncepcję projektową oraz ekspertyzę nośności konstrukcji dachowej. Z ekspertyzy wynika, że po zmianie normy obciążenia śniegiem dach jest wyciężony w ok.97% i wymaga przeprojektowania konstrukcji aby można było wykonać izolację termiczną oraz zamontować elementy akustyki. Zaproponowana przez Projektanta cena za rozszerzenie zakresu projektu w kwocie 80 tys. zł jest za wysoka, ponad dwukrotnie przewyższa wartość projektu podstawowego z przetargu. Po odstąpieniu od umowy zostanie ogłoszony ponownie przetarg z zakresem obejmującym konstrukcję dachu. Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

7. Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej SP nr 10

PLAN – 35 000,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji majowej. Przygotowano dokumentację techniczną, kosztorysową oraz przetargową i ogłoszono przetarg – zapytanie ofertowe na wykonanie robót. W dniu 19.06.2018 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Instalacji Elektrycznych Jankowski Siennicki na kwotę 35670,00 zł. Protokół przekazania placu budowy w dniu 29.06.2018. Zadanie wykonano. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 23.08.2018. Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 35 670, zł.

8. Modernizacja sal dydaktycznych w SP nr 10

PLAN – 75 000,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji majowej. Przygotowano dokumentację kosztorysową oraz przetargową i ogłoszono przetarg – zapytanie ofertowe na wykonanie robót. Wybrano ofertę firmy DOMET s c K Pupik, G Pupik i w dniu 04.07.2018 podpisano umowę na wykonanie zadania. W dniu 06.07.2018 przekazano plac budowy. Zadanie wykonano. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 28.08.2018. Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 74 990,30 zł.

9. Przebudowa pionu kuchennego SP1

PLAN – 700 000,00 zł

Zadanie polega na modernizacji pionu kuchennego i dostosowanie do wymogów sanitarno - epidemiologicznych. Zakres prac poza remontem pomieszczeń przewiduje wymianę instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, wod.-kan i elektrycznej. Kuchnia wyposażona będzie również w nowe urządzenia, sprzęt i meble spełniające wymagania przepisów sanitarnych. W wyniku przetargu wyłoniono projektanta firmę DOM-BUD z Suwałk za 44 280,0 zł z terminem wykonania 29.06.2018 r. Projekt opracowano i odebrano. Ogłoszono pierwszy przetarg na wykonanie robót i w dniu 22.06.2018 r otwarto oferty – najkorzystniejsza z ceną 1 285 104,0 zł. znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania oraz kosztorysową. Przetarg unieważniono. Dnia 25.06.2018r. ogłoszono po raz drugi postępowanie przetargowe. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukazała się w dniu 27.07.2018r. Została wybrana oferta firmy Zakład Budowlany s.c. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, ul. Chabrowa 16, 18-400 Łomża za cenę 1 205 400,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia do 14.09.2018r. Aneks terminowy został podpisany w dniu 14.09.2018. z uwagi na liczne błędy projektowe i wynikające z nich roboty dodatkowe do dnia 28.09.2018r. Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 80%. Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 44 280,0 zł.

10. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7

PLAN – 587 500,00 zł

Zadanie obejmuje dokończenie modernizacji budynku szkoły w zakresie termomodernizacji. Do wykonania została elewacja wraz z dociepleniem oraz wymiana części stolarki budowlanej wg. opracowanego projektu budowlanego. W pierwszym przetargu otwartym dnia 16.04.2018 r. złożono 7 ofert - najtańsza za 609 144,05 zł firmy Zakład RB Łachacz z Zaruzia - przetarg unieważniono z powodu zbyt wysokiej ceny. W drugim przetargu otwartym dnia 7.05.2018 r. złożono 5 ofert - najtańsza za 577 300,50 zł firmy MAR-TECH Chludziński z Łomży - termin wykonania 31.10.2018 r. gwarancja 60 mies. Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 60%

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 1 190,0 zł.

11. Zakup wyposażenia pionu kuchennego SP1

PLAN – 300 000,00 zł

Zadanie powiązane jest z modernizacją pionu kuchennego i dostosowanie do wymogów sanitarno – epidemiologicznych. W ogłoszonym przetargu na modernizację uwzględniono przedmiotowe wyposażenie.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Budowa ciągów pieszo –jezdnych PP nr 9

PLAN – 68 000,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji majowej. Przygotowano dokumentację kosztorysową oraz przetargową. W ogłoszonym przetargu na wykonanie robót najtańszą ofertę złożyła firma ŁPRI z Łomży za cenę 85 239,0 zł. W dniu 12.07.2018 przekazano plac budowy. Wykonano utwardzony plac manewrowy wraz z drogą dojazdową oraz remont sceny na placu zabaw. Zadanie wykonano. Protokół odbioru podpisano w dniu 03.08.2018

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 85 240,00 zł.

2. Budowa pomieszczenia gospodarczego i rozbudowa drogi wjazdowej w PP nr 2

PLAN – 133 000,00 zł

W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę firmę Budownictwo Joanna Świdarska . W dniu 21.08.2018 uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 28.08.2018 przekazano plac budowy. Prace rozpoczęto po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę w dniu 10.09.2018

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

3. Dostosowanie budynku do P.poż. i Sanepidu PP4

PLAN – 100 000,00 zł

Zakres prac obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do aktualnych wymagań sanitarnych wraz z zakupem wyposażenia kuchni oraz dokończenie robót związanych z doprowadzeniem budynku do wymagań przepisów p.poż. (sygnalizacja) Opracowana jest dokumentacja techniczna i zaktualizowana. Z uwagi na ograniczone środki całość zadania podzielono i 19.06.2018 r. ogłoszono przetarg na wymianę instalacji sanitarnych – otwarcie ofert 04.07.2017 r. W dniu 16.07.2018r. podpisano umowę na wymianę instalacji sanitarnych z Konsorcjum firm: „Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c.” Witold i Andrzej Jemielity, 18-400 Łomża, ul. Szeroka 33 – Lider, Zakład Budowlano-Instalacyjny „DOMET” s.c., Krzysztof Pupik Grażyna Pupik, ul. Rycerska 1A, 18-400 Łomża. Wartość umowy: 178 976,32 zł brutto. Roboty zakończono i odebrano z dniem 14.08.2018r. Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 178 976,32 zł.

4. Modernizacja piętra, CO z pionem kuchennym PP8

PLAN – 100 000,00 zł

Zakres prac obejmuje wymianę instalacji CO, wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do aktualnych wymagań sanitarnych oraz zakup wyposażenia kuchni. Opracowana jest dokumentacja techniczna. Wartość zadania znacznie przewyższa kwotę jaka jest zarezerwowana w budżecie w związku z tym nie można ogłosić przetargu na wykonanie zadania. Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

5. Modernizacja sanitariatów PP9

PLAN – 75 000,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji majowej. Przygotowano dokumentację kosztorysową oraz przetargową na początku lipca. W wyniku zapytania wybrano ofertę firmy DOMET sc K Pupik, G Pupik. W dniu 17.07.2018 przekazano plac budowy. Zadanie wykonane. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 31.08.2018

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

6. Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenie „Eduktor”

PLAN – 700 000,00 zł

Inwestycja uwarunkowana ugodą sadową.

Przedszkole Mały Artysta - nakaz na realizację inwestycji w 2018 r. i 2019 r. Opracowany jest audyt energetyczny oraz inwentaryzacja budynku przez Pracownię Audytorską z Ostrowca Świętokrzyskiego. Na podstawie audytu określono zakres i ogłoszonego 27.04.2018 r. przetarg na wykonanie projektu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firmę EKO Audyt z Wrocławia za cenę 52 422,60 zł z terminem wykonania 31.08.2018 r. W sierpniu 2018 r. Wykonawca odstąpił od umowy. Trwają obecnie prace nad ogłoszeniem drugiego przetargu.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 1 500,0 zł.

7. Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5

PLAN – 150 000,00 zł

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowe sale zajęć, sanitariaty i pomieszczenia administracji oraz przebudowę istniejącej części w zakresie dostosowania do aktualnych wymagań przepisów. Ogłoszono przetarg na projektowanie z spośród złożonych 7 ofert wybrano najtańszą na kwotę 52890,0 zł firmy PROBUD z Elku. Wykonano w części projekt jednak wskutek zmiany koncepcji związanej z programem mieszkanie plus projektowanie najpierw wstrzymano po czym na podstawie porozumienia z firmą projektową zaprzestano.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

8. Wymiana ogrodzenia PP4

PLAN – 23 000,00 zł

Zadanie zostało wykonane

Do dnia 25.06.2018 r. wydatkowano 23 000,0 zł.

9. Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – Przedszkole Publiczne Nr 1

PLAN na dzień 01.01.2018 r. – 1 032 519,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2018 r. – 1 032 519,00 zł

Przedmiotem zadania jest remont i przebudowa pomieszczeń i tarasu zewnętrznego w budynku PP nr 1 przy ul. Wyzwolenia 1 w Łomży. Roboty budowlane zasięgiem obejmą parter i piętro. Dotyczyć będą adaptacji pomieszczenia, wymiany drzwi zewnętrznych, remontu pomieszczeń kuchni, remontu łazienek na parterze i piętrze, przebudowy tarasu i instalacji wewnętrznych (elektrycznej, wod.-kan., gazu, c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej). Projekt zakłada modernizację zaplecza żywieniowego, w tym zakup wyposażenia kuchni. Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w tym dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Termin rzeczowej realizacji zadania zakładano 01.06. - 31.10.2018 r. Zakładano również możliwość dofinansowania z RPO WP 2014-2020 r. co okazało się nieskuteczne. Ostatecznie z uwagi na ograniczone środki finansowe w stosunku do projektu, postanowiono wykonać instalacje elektryczne na parterze wraz z odnowieniem ścian oraz remont łazienki dla personelu i obieralni. Przygotowano dokumentację dla określonego zakresu i ogłoszono przetarg. W wyniku przetargu wpłynęła jedna oferta. Z powodów proceduralnych przetarg został unieważniony. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie po zmianie zakresu prac możliwego do wykonania podczas pracy przedszkola.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80115 Technika

1. Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7

PLAN – 690 500,00zł

Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku B (docieplenie i wykonanie elewacji), Zaktualizowano projekt elewacji za 5000,0 zł przez firmę DOM-BUD. Ogłoszono przetarg na wykonanie z otwarciem ofert 8.06.2018 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo –Budowlany Szczepan Kijewski ze Starych Kupisk z ceną 686 464,41 zł. Podpisano umowę i przekazano pac budowy roboty zostały rozpoczęte. Termin wykonania do 31.10.2018 r.

Zaawansowanie robót – ok. 90%

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 4 000,0 zł.

1. Termomodernizacja i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ZSEiO nr 6 w Łomży

PLAN – 200 000,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji majowej. Przygotowano dokumentację – program funkcjonalno - użytkowy i przetargową. Ogłoszono przetarg w systemie zaprojektuj i zbuduj na wykonanie windy dla niepełnosprawnych. Otwarcie ofert 29.06.2018 r. Termin wykonania do 31.08.2018 r. Został wybrany wykonawca LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa, Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka za cenę brutto 294 080,00 zł. Termin realizacji zamówienia 05.10.2018r. Na wykonanie remontu łazienek trwa opracowanie dokumentacji kosztorysowej i przetargowej. Przetarg zostanie ogłoszony po zwiększeniu środków na zadaniu. Zadanie zostało przekazano szkole. W zakresie termomodernizacji opracowana jest dokumentacja projektowa i przygotowany jest wniosek o dofinansowanie. Nabór wniosków planowany na wrzesień 2018 r. Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Modernizacja szatni szkolnej - ZSO

PLAN – 69 987,0 zł

W zakresie modernizacji szatni i rozbudowy budynku ogłoszono przetarg na dokumentację i podpisano umowę z firmą DOM-BUD z Suwałk za cenę 69 987,0 zł z terminem 30.08.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji. Podpisano aneks terminowy do dnia 31.10.2018r. z uwagi na liczne kolizje podziemne oraz wydłużony czas pozyskania uzgodnień.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

2. Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO

PLAN – 800000,0 zł

Zakres prac obejmuje odnowienie będącej w złym stanie technicznym elewacji zabytkowej. W zakresie elewacji wykonana jest dokumentacja techniczna. W przetargu otwartym 29.03.2018 r. wyłoniono wykonawcę elewacji frontowej - Roboty Ogólnobudowlane Wszeborowski Andrzej - 605 418,76 zł. Termin wykonania do 31.10.2018r. Roboty w trakcie – zaawansowanie ok. 60%.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

3. Termomodernizacja budynku II LO

PLAN – 200 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji na modernizację budynku II LO (w tym instalacje elektryczne w piwnicy). Przetarg planowany jest do ogłoszenia do końca września 2018 r.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

4. Wykonanie zautomatyzowanej bramy z furtką – ZSO

PLAN – 13 700,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji majowej. Dyrekcja szkoły jest w trakcie ogłaszania przetargu – zapytanie ofertowe na wykonanie robót.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

1. Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

PLAN – 150 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano dofinansowanie z funduszu dla osób niepełnosprawnych kwoty 94 500,00 zł co stanowi 50 % wartości robót. Drugą część w wysokości

94 500,00 zł zaplanowano w budżecie miasta. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Przystosowanie budynku do przepisów p.poż. i sanepidu – Bursa Szkolna nr 1

PLAN – 430 000,00 zł

Celem zadania jest przystosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i sanepidu co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników bursy (ok. 330 osób) Zadanie jest konieczną realizacją zaleceń pokontrolnych PSP i Sanepid. Wykonano dokumentację techniczną wraz z opinią rzeczoznawcy przystosowania budynku do przepisów ppoż. Obecnie złożono dokumentację do Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Białymstoku w celu uzyskania akceptacji zawartych w niej rozwiązań. Po uzyskaniu akceptacji rozpocznie się procedura przetargowa na wykonanie zadania.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

2. Przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych Bursa Szkolna Nr 2

PLAN – 140 000,00 zł

Zadanie będzie polegało na wymianie 2 szt. drzwi przeciwpożarowych, montażu 2 klap dymowych na klatkach schodowych bursy oraz instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Terminy wyznaczone przez straż P.Poż. 12.2017 i 08.2018 r. Zadania podzielono na dwa etapy – w pierwszym etapie wyłoniono wykonawcę firmę PIE Jankowski Siennicki za kwotę 18 545,00 zł na wykonanie dokumentacji oddymiania klatek schodowych i montaż wyłącznika głównego ppoż. Termin wykonania zadania mija w dniu 28.09.2018. Drugi etap zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

3. Termomodernizacja budynku BS Nr 3

PLAN – 1 253 000,00zł

Opracowano dokumentację projektową z ponad rocznym spóźnieniem. Dokumentacja niekompletna - nierozliczona z projektantem, który miał termin do maja 2017 r. Brak kontaktu z projektantem a z uwagi na prawa autorskie uniemożliwiło to wykorzystanie przesłanego projektu lub jego poprawy. Zostało podpisane porozumienie z Projektantem. Uzyskano pozwolenie na budowę. 19.09.2018r. Opracowano zakres prac obejmujący wykonanie izolacji ścian piwnicznych, wymianę posadzek w piwnicy, modernizację pionu żywieniowego z wyposażeniem oraz remont wejścia głównego i bocznego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Przygotowana dokumentacja przetargowa złożona została do podpisu prezydenta

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Źródło danych:

WYDZIAŁ INWESTYCJI

– stan na 10.09.2018 r.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miasta w Łomży
Inż. Krzysztof Świątek

