

Łomża, dnia09.2018 r.

WIN.0012.3.2018

**Komisja Gospodarki Komunalnej
i Rozwoju
Rady Miejskiej Łomży
Stary Rynek 14
18-400 Łomża**

W załączeniu przedkładam Szanownej Komisji, sprawozdanie do oceny zaawansowania inwestycji w tym z udziałem środków unijnych wg. stanu na dzień 10.09.2018 r.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SPRAWOZDANIE DO OCENY ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI W 2018 R.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Paragraf 6050, Budowa centrum przesiadkowo – komunikacyjnego PLAN – 7 529 780,0 zł

Zadanie dotyczy budowy centrum przesiadkowo - komunikacyjnego z nowoczesną infrastrukturą oraz drogi łączącej z ul. Sikorskiego i parkingu po zachodniej stronie ul. Dworcowej. Projekt opracowała firma Atelier ZETTA Zenon Zabagło z Białegostoku za kwotę 263220,0 zł.

Inwestycję zaplanowano z podziałem na dwie części tj.

- **Część 1. Parking i dworzec tymczasowy przy ul. Dworcowej** gdzie na czas budowy miał powstać tymczasowy budynek administracyjny z poczekalnią i zapleczem sanitarnym. Z uwagi jednak na porozumienie z nabywcą działki byłego dworca plany uległy zmianie i nie ma potrzeby ponoszenia znacznych kosztów na elementy dworca tymczasowego. Wybudowano więc parking wraz z infrastrukturą techniczną – oświetleniem, monitoringiem i kanalizacją deszczową. Na parkingu znajdują się stanowiska postojowe dla autobusów w ilości 6 szt, mniejszych busów – 2 szt. dla samochodów osobowych 157 szt, oraz stanowiska postoju TAXI – 4 szt. Razem – 169 stanowisk

- **Część 2. Docelowy dworzec** w miejscu gdzie obecnie obecnego w części od strony ul. Dworcowej na powierzchni ok. 3 tys. m². Koncepcja zagospodarowania dworca dostosowana została do obsługi występującej oraz prognozowanej ilości autobusów i pasażerów. W ramach zadania zaplanowano się budowę:

a/ węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej z 8 stanowiskami przystankowymi (3 w kierunku południowym, 5 w kierunku północnym) oraz stanowiska obsługi pasażerów o zasięgu lokalnym przewożonych przez busy dla których przewidziano 5 stanowisk.

b/ budynku dworca autobusowego – o powierzchni zabudowy 352,14 m² i kubaturze 1652,00 m³

c/ Zadaszenia dworca o konstrukcji stalowej z pokryciem szklanym o powierzchni 1 549,0 m²

d/ drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Sikorskiego oraz ul. Dworcowa

e/ towarzyszące obiekty małej architektury, zieleńce itp.

Pierwszy przetarg ogłoszono 15.02.2018 r. z otwarciem oferty 9.03.2018r. - złożono trzy oferty na cz. II i dwie na cz. I Najtańsza na cz. I - 12 651 438,17 zł, najtańsza na cz. II - 1 225 547,40 zł. Przetarg unieważniono ponieważ zaoferowana cena przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania przy czym na cz. II wykonawca odmówił podpisania umowy. W takiej sytuacji z uwagi na ewentualną konieczność zapewnienia tymczasowego dworca cz. II zadania (parking) zlecono MPGKiM za cenę - 1 570 001,07 zł. z terminami rozpoczęcia 10.04.2018 r. i zakończenia 15.08.2018 r.

W celu zwiększenia zainteresowania firm, zwiększenia konkurencyjności oraz uzyskania korzystniejszych cen przed ogłoszeniem kolejnego przetargu część drugą zadania podzielono na mniejsze elementy wg. klucza branżowego następująco:

- usunięcia 12 drzew - firma wykonała bez kosztowo za materiał.
- roboty rozbiórkowe
- roboty drogowe i zieleń
- sieci sanitarne zewnętrzne
- sieci ciepłownicze
- sieci deszczowe
- sieci energetyczne i teletechniczne

- konstrukcja stalowa i zadaszenie

- budynek dworca wraz z wyposażeniem i instalacjami

Drugi przetarg obejmujący 4 części; cz. I – roboty sanitarne zewnętrzne, cz.II - sieci elektryczne i teletechniczne zew., cz. III - konstrukcja zadaszenia dworca, cz. IV- budynek z instalacjami, ogłoszono 12.04.2018 r. Dnia 7.05.2018 otwarto oferty z których najtańsze na cz. I - 1 598 756,28 zł cz. II - 552 762,0 zł, cz. III - nie było ofert, cz. IV 3 680 000 zł. Dokonano wyboru tylko na cz.II elektryczną w pozostałej części przetarg unieważniono.

Trzeci przetarg ogłoszono 30.04.2018 r. na cz. V – rozbiórki. Dnia 15.05.2018 r. złożono 6 ofert z których wybrano najtańszą za 26 000 zł firmy EUROINWESTMENT z Białegostoku.

Dnia 23.05.2018 r. ogłoszono czwarty przetarg obejmujący trzy części – cz. I – kanalizacje deszczowe, cz. II – kanalizacje sanitarne, cz. III – budynek dworca z instalacjami i wyposażeniem. Oferty otwarto 07.06.2018 r. i z uwagi na zbyt wysokie ceny przetarg unieważniono.

Piąty przetarg ogłoszono dnia 29.06.2018 r. w zakresie trzech części – cz. I – kanalizacje deszczowe, cz. II – kanalizacje sanitarne, cz. III – budynek dworca z instalacjami i wyposażeniem. W wyniku otwartych ofert dnia 16.07.2018 r. wybrano ofertę na część I – wykonanie kanalizacji deszczowej za cenę 820 000,0 zł.

Na obecną chwilę pozostało do zlecenia pozostało;

- konstrukcja stalowa i zadaszenie - w tym przypadku po nieudanych przetargach nieograniczonych prowadzone były negocjacje na które zaproszono 12 firm. Zainteresowane były 3 firmy z których tylko jedna złożyła ofertę, która jednak okazała się zbyt wysoka.

- budynek dworca wraz z wyposażeniem i instalacjami

Roboty te zgodnie z kolejnością technologiczną planowanie są do wykonania w 2019 r.

Część robót wykonają miejskie spółkom w zakresie:

- sieci sanitarne zewnętrzne - MPWiK

- sieci ciepłownicze – MPEC

- roboty drogowe i zieleń –MPGKiM za cenę 1499 500,0 zł

Planowane zakończenie całej inwestycji sierpień 2019 r.

Stan zaawansowania robót na 10.09.2018 r.:

- zakończono budowę i oddano do użytkowania parking z pełną infrastrukturą,

- zakończono wykonanie robót rozbiórkowych budynków i części zadaszenia dworca na działkach miejskich,

- trwa rozbiórka zadaszenia byłego dworca na części działki prywatnej – wykonano 80% robót

- trwa wykonywanie sieci ciepłowniczych – wykonano ok. 90% robót,

- trwa wykonywanie sieci deszczowych – wykonano ok. 60% robót,

- trwa wykonywanie sieci elektrycznych i teletechnicznych – wykonano ok. 5% robót

- trwa wykonywanie robót drogowych – wykonano ok. 5% robót

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 263 220,0 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

1. Budowa tablic informacyjnych

PLAN – 30 000,00 zł.

Zadanie dotyczy wykonania dwóch znaków drogowych - tablic informacyjnych i ustawienie ich w pasach dróg krajowych nr 61. Zadanie zostało wykonane.

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 29 987,40 zł.

2. Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży

PLAN - 270 000,00 zł.

Zadanie dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 61 ul. Wojska Polskiego w Łomży od skrzyżowania z ul. Polową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego. W 2018 r. będzie opracowana dokumentacja projektowej natomiast realizacja nastąpi w 2019 r. Planowane jest złożenie wniosku o

dofinansowanie z „rezerwy mostowej”. Aktualnie trwają analizy w zakresie konstrukcji nawierzchni ulicy i przygotowywane są dokumenty przetargowe na wyłonienie projektanta.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 – ul. Nowogrodzka w Łomży.

PLAN – 12 395 776,00 zł

Dokumentację projektową wykonała firma DROMOBUD Wojciech Borzuchowski. Przedmiotem zadania jest przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy miasta) wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku o dł. 1,63 km. Przedsięwzięcie wymaga częściowego poszerzenia granic istniejącego pasa drogowego (wydana decyzja ZRID w dn. 04.08.2017 r.). Zaplanowana droga o nawierzchni asfaltowej, klasy G, kat. ruchu KR4, szerokość jezdni 7,0-10,25 m. Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności regionu w ruchu drogowym. Dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych z RPO WP 2014-2020 (Podpisana umowa z UM WP w dn. 23.08.2017 r.) Oferty przetargowe otwarto 2.10.2017 r. Najkorzystniejsza oferta Konsorcjum firm UNIBEP Bielsk Podlaski i BIK Projekt z Łomży została wybrana z ceną 11 558 774,41 zł. Termin realizacji 30.11.2018 r.

Zadanie jest w trakcie realizacji – ogólne zaawansowanie ok. 65% robót. Odcinek od skrzyżowania ul. Sikorskiego do ul. Browarnej wykonano w 98%. Na pozostałym odcinku, wykonano sieci podziemne, ustawiono krawężniki, trwa wykonywanie dwóch obiektów mostowych oraz połowkowo konstrukcja nawierzchni drogi.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 3 040 456,34 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

1. Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Woziwodzka, Giełczyńska, Rządowa, Piłsudskiego)

PLAN – 222 138,00zł

Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przez firmę INKOM Sp z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok za kwotę 173 430,00 zł brutto. W związku z wątpliwościami co do możliwości korzystania na potrzeby drogowe z działki Nr 10825 przy ul. Woziwodzkiej na której znajduje się Cmentarz Żydowski przedłużono termin realizacji. W trakcie opracowania i konsultacji społecznych zadanie rozszerzono o wykonanie przebudowy sieci energetycznej. W trakcie opracowania zmienia się stan prawny gruntów – jedną z działek przy ul. Giełczyńskiej nabył KRUS na której zamierza budować swoją siedzibę i w związku z tym należy przeprojektować od nowa skrzyżowanie. Z tego powodu jak i trudności z dokonaniem uzgodnień oraz wprowadzania zmian termin opracowania przedłużono do 18.12.2018 r.

Prace dotyczące dokumentacji na ul. Piłsudskiego zostały podzielone na dwie części, które wyodrębniły opracowanie sygnalizacji świetlnej i korektę skrzyżowania z ul. Kazańską, nawrotkę przed skrzyżowaniem z ul. Szosa Zambrowska oraz wykonanie nowego i likwidację istniejącego przejścia dla pieszych jako etapu I oraz wykonanie skrzyżowania na wysokości parkingu Szpitala Wojewódzkiego jako etapu II. Część I wykonano do 20.01.2018 r. natomiast druga wymagała uzyskania zgody na odstąpienie od przepisów techniczno – budowlanych właściwego ministra o co wystąpiono. Po uzyskaniu tej zgody projekt zostanie zakończony. Termin wykonania 15.11.2018 r. Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

2. Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. II i I

PLAN – 19 034 120,0 zł

Zadanie podzielone na dwa etapy z których pierwszy obejmujący odcinek ul. Zawadzkiej od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Przykoszarową wykonano w 2017 r.

Drugi etap obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Przykoszarową do skrzyżowania z Szosą do Mężenina. W ramach tego realizowanego etapu zlecono aktualizację dokumentacji odc. II ze zmianami w zakresie lokalizacji zatoki autobusowej, aktualizacji map, uzupełnienia podziałów geodezyjnych, zaktualizowania warunków technicznych gestorów sieci. Zlecenia udzielono

autorowi projektu pierwotnego firmie KOMI z Białegostoku za cenę 59 040 zł. W dniu 30.03.2017 r. ogłoszono również przetarg na wykonanie robót odcinka II – termin otwarcia ofert 02.10.2017 r. Przedmiotem zadania jest budowa i rozbudowa ul. Zawadzkiej w Łomży, drogi powiatowej nr 2608B na długości 1,06 km, wraz z budową infrastruktury technicznej i z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym i uzupełnienie luki w ważnych połączeniach transgranicznych.

Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z RPO WP 2014-2020 (Podpisana umowa z UM WP w dn. 23.08.2017 r.) Najtańsza oferta na II etap konsorcjum UNIBEP i PBK 13 995 118,55 zł. Termin wykonania 31.10.2018 r.

Zaawansowanie robót ok. 85%

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 7 160 993,86 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Bezpieczna ulica Senatorska BO

PLAN – 15 000,00 zł

Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego polegające na wykonaniu progów zwalniających w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Trwa uzgadnianie lokalizacji progów zwalniających z mieszkańcami ul. Senatorskiej oraz opracowanie projektu zmian w stałej organizacji ruchu na ulicy. Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

2. Budowa chodników na ul. Obrońców Łomży BO

PLAN – 150 000,00 zł

W dniu 27.06.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót firmę MASR-BUD Zakład Drogowo – Budowlany Siemborski Marcin za kwotę 148 000,0 zł. Umowny termin realizacji inwestycji do 28.09.2018 r. Zadanie zostało wykonane. Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

3. Budowa chodników, wjazdów na ul. Lipowej z przedłużeniem chodnika do ul. Sikorskiego BO

PLAN – 150 000,00 zł

W dniu 27.06.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót firmę MASR-BUD Zakład Drogowo – Budowlany Siemborski Marcin za kwotę 148 000,0 zł. Umowny termin realizacji inwestycji do 28.09.2018 r. Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 40%

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

4. Budowa i przebudowa chodników

PLAN – 600 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę i przebudowę szeregu parkingów oraz chodników na terenie miasta. Realizacja poszczególnych zadań odbywać się będzie przez cały rok 2018 sukcesywnie wg. przygotowanego planu. Za zabezpieczoną kwotę plan obejmuje wykonanie remontu;

- ul. 33 Pułki Piechoty - remont kompleksowy jezdni i chodników. Zadanie w trakcie realizacji przez firmę ŁPRI z Łomży za kwotę 291 155,76 zł wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Termin realizacji do 12.10.2018 r. Zaawansowanie 20%.

- parking przy ul. Dworcowej – zadanie wykonane przez MPGKiM (wyodrębnione z dworca PKS)

- wymianę nawierzchni w pasażu pawilonów handlowych przy Alei Legionów – zadanie zostanie wykonane po ułożeniu kanałów sanitarnych przez MPWiK,

- alejki na cmentarzu przy ul. Przykoszarowej – zadanie w trakcie realizacji przez firmę ŁPRI z Łomży za cenę 106 000,0 zł wyłonioną w przetargu. Termin realizacji do 21.11.2018 r. Zawansowane 70%,

- wymiana krawężnika przy ul. Bema – zadanie w trakcie realizacji przez MPGKiM

- wymianę chodników przy ul. Bawełnianej i Śniadeckiego

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano ogółem 1 597 560,98 zł.

5. Budowa nowych ulic na Os. Wschód

PLAN – 591 845,00 zł

Zadanie obejmuje budowę nowych ulic na Os. Wschód - ul. Królowej Jadwigi, Wł. Jagiełły, S. Batorego, K. Wielkiego. Dokonano zapytania ofertowego i podpisano umowę z najtańszym

wykonawcą na aktualizację projektu z PPI Projekt Bogusław Lipiński za cenę 20910,0 zł - termin wykonania do 15.05.2018 r. Przygotowano postępowanie przetargowe na etap I inwestycji obejmujący ul. Kazimierza Wielkiego. Przetarg ogłoszono 14.09.2018 r. z terminem otwarcia 12.10.2018 r. Zadanie realizowane będzie w cyklu wieloletnim.
Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano ogółem 20910,0 zł

6. Budowa ul. Szmaragdowej

PLAN na 2018 r. – 700 000,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy na odcinku ok. 490 mb w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni, chodników, zjazdów oraz infrastruktury technicznej w postaci oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Opracowano dokumentację projektową przez firmę KOMI z Białegostoku i uzyskano pozwolenie na budowę. Dnia 10.09.2018 r. odbył się przetarg na budowę ul. Szmaragdowej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKOTECH Paweł Jarząbek, Wiśniewo 53B, 18-300 Zambrów, z ceną brutto 2 395 252,75 zł i okresem gwarancji 60 mc-y. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty

Inwestycja dofinansowana przez firmę Derweloperską Zacharzewski oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „Perspektywa” kwotą łączną 400 tys. zł

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

7. Budowa ulicy Kolejowej w Łomży

PLAN – 0 zł

Przedmiotem zadania jest budowa ulicy Kolejowej z połączeniem do ul. Towarowej - dł. ok. 750m i budowa przedłużenia sięgacza ul. Spokojnej do spięcia z ul. Kolejową (380m). Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie ulic tj. jezdni bitumicznej, chodników, zjazdów oraz infrastruktury technicznej w tym oświetlenia, kanalizacji deszczowej i kolizji z pozostałą infrastrukturą. Inwestycja wiąże się z koniecznością wykupu gruntów na poszerzenie pasa drogowego z działki PKP oraz działek prywatnych w tym również część budynku na przebicciu do ul. Towarowej. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie ZRID. Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania w przyszłym roku. Trwa przygotowanie do złożenia wniosku do Narodowego Programu Dróg Lokalnych w 2018 r. Zmieniono nazwę zadania i przeniesiono środki na realizację jego części. Z zadania wyodrębniono wykonanie przebudowy ul. 01KL sięgacz ul. Spokojnej, która realizowana będzie w 2018 r – patrz. Pkt. 8 poniżej.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

8. Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01 KL sięgacza ul. Spokojnej

PLAN – 1 000 000,0 zł

(zadanie utworzono w skutek zmiany i rozszerzenia nazwy zadania „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży”). Inwestycja stanowi dokończenie wykonanej w 2017 r budowy ulicy na odcinku do projektowanego ronda ul. Kolejowej. Zaktualizowano we własnym zakresie dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg nieograniczony w którym dnia 23.07.2018 otwarto oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BIK-Projekt z Łomży z ceną 1 749 442,74 z, terminem gwarancji 48 mies. I terminem wykonania do 30.11.2018 r. Przekazano plac budowy i roboty rozpoczęte będą po zakończeniu wykonywania sieci przez MPWiK.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

9. Droga po zdrowie ul. Kapucyńska BO

PLAN na dzień 01.01.2018 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2018 r. – 150 000,00 zł

Z uwagi na zabytkowy charakter ulicy niezbędne jest opracowywanie koncepcji i projektu realizacji zadania oraz zaopiniowanie rozwiązań przez Konserwatora Zabytków. Zaplanowana kwota nie jest wystarczająca do realizacji całości zadania dlatego podzielono je na dwa etapy. W pierwszym etapie wykonane zostaną nowe krawężniki oraz chodniki, nowe oświetlenia, barierki oraz ustawione zostaną ławki i kosze na śmieci. Zadanie zlecono do wykonania MPGKIM. Realizacja w drugiej połowie roku.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

10. Opracowanie dokumentacji na budowę dróg

PLAN – 152 680,00 zł

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowych ulic Kalinowej, Tkackiej, Słonecznikowej, sięgacza ul. Wesołej, Magazynowej, Bursztynowej. Uzyskano warunki – wytyczne do projektowania z WGK. Podano do opublikowania informację dot. kanału technologicznego. Trwa przygotowanie dokumentów przetargowych – przetarg ogłoszony będzie do połowy października 2018 r. Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

11. Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, 12KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)

PLAN – 92 250,00 zł

Zadanie obejmuje ulice 12KD-D oraz ul. Partyzantów na które P. Ryszard Porzuczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT, Paszczyzna 165, 39-207 Brzeźnica opracowała dokumentację projektową. Zadanie wykonane – w przypadku ulicy 12KD-D trwa odbiór dokumentacji.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

12. Poprawa dostępności do sieci TNT w Łomży – ul. Glogera

PLAN – 1 357 277,00 zł

Przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Glogera w Łomży, drogi gminnej nr 101026B, na odcinku o długości 0,28km (od ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61) do ul. Nowogrodzkiej (droga powiatowa nr 26022B)) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z RPO WP 2014-2020 (Umowa z UM WP z dnia 23.08.2017r.). Odebrano dokumentację projektową i uzyskano decyzję ZRID oraz dokonano zgłoszenia do Wojewody w zakresie przyłącza NN w ul. Wojska Polskiego. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. W wyniku przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BIK Projekt 1 349 776,50 zł. Zadani wykonano i odebrano.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 1 147 255,65 zł.

13. Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży

PLAN – 5 750 586,00 zł

Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowej) w Łomży, drogi gminnej nr 101098BB, na odcinku o długości 1,07km wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. W skład ul. Poligonowej wchodzi dwa odcinki ulicy: ciąg podstawowy od skrzyżowania z ulicą Poznańską do bramy Zarządu Dróg Powiatowych i sięgacz w kierunku zbiornika retencyjnego. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z RPO WP 2014-2020 (Umowa z UM WP z dnia 23.08.2017r.)

Ogłoszono przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia 25.08.2017 r. W wyniku przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PBK z Łomży 4 890 950,35 zł. Zadani w realizacji z terminem zakończenia do 30.10.2018 r. Roboty zostały zakończone, dokonano odbioru końcowego w dniu 12.09.2018r.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 4 898 511,99 zł.

14. Przebudowa nawierzchni parkingów przy ul. Ks. Anny BO

PLAN – 150 000,00 zł

Inwestycja została zrealizowana przez MPGKIM za kwotę 34 185,30 zł. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 12.06.2018 r.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 34 185,30 zł.

15. Przebudowa schodów –ul. Zamiejska i ul. Zjazd BO

PLAN – 120 000,00 zł

Schody są zabytkowe i wymagają opracowania dokumentacji projektowej. W II przetargu najniższą cenę zaoferował DOM-BUD z Suwałk - 11 685,0 zł. W dniu 06.06.2018r. podpisano umowę z terminem opracowania do 31.08.2018r. Dokumentację odebrano. Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej na wykonanie robót.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

16. Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2018 r. – 4 000 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2018 r. – 2 950 000,00 zł

Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę ulicy w tym jezdni, ciągów pieszych, budowa ścieżki rowerowej, budowa maksymalnej liczby miejsc postojowych, przebudowa oświetlenia, kanalizacja deszczowej, przebudowa kolizji z infrastrukturą techniczną. Dokumentację projektową na ul. Niemcewicza opracowała firma Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło. Projekt na przebudowę Małachowskiego wykonała Pracownia projektowania i nadzoru HIT, Brzeźnica Ryszard Porzuczek. Dokumentacje wykonano i uzyskano decyzje o pozwoleniach na budowę. W 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji ul. Niemcewicza natomiast ul. Małachowskiego w latach kolejnych. Złożono skuteczny wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Niemcewicza i ogłoszono przetarg na wykonanie. Do dnia 7.05.2018 r. wpłynęła jedna oferta BIK-Projekt za cenę 5 884 173,65 zł z terminem wykonania do 30.11.2018 r. gwarancja 72 mies. Przetarg unieważniono o ogłoszono kolejny. W II przetargu wyłoniono Wykonawcę przebudowy ul. Niemcewicza, - firma BIK-Projekt za cenę brutto 5 873 260,71 zł. Termin zakończenia 30.09.2019 r. Przekazano plac budowy i zadanie jest w trakcie realizacji.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

17. Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży

PLAN na dzień 01.01.2018 r. – 500 000,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2018 r. – 500 000,00 zł

Zadanie dotyczy przebudowy ul. Wiejskiej wraz z parkingiem - oświetleniem ulicy i budową parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Zakres prac obejmuje poszerzenie pasa drogowego i zmianę przebiegu ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Nowogrodzką na działkach będących własnością miasta i Orlen. W pasie drogowym przewiduje się gruntowną przebudowę jezdni i chodników oraz infrastruktury technicznej jak też budowę maksymalnej ilości miejsc parkingowych. Przed wystąpieniem o decyzję ZRID należy uregulować sprawę rozbiórki nieczynnej stacji paliw na działce ORLEN i dopiero po załatwieniu sprawy rekultywacji terenu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

18. Rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży

PLAN – 1 916 968,00 zł

Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi gminnej nr 101175B w Łomży - sięgacz od ul. Nowogrodzkiej i Łukasieńskiego na odcinku o łącznej długości 0,46km. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę ulicy, w tym wykonanie jezdni bitumicznej, chodników, miejsc postojowych, infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa, kolizje z pozostałą infrastrukturą). Opracowana jest dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” . Projekt nie otrzymał dofinansowania i do czasu zabezpieczenia środków nie będzie realizowany .

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

19. Rozbudowa ul. Dmowskiego

PLAN – 30 000 zł

Odebrano dokumentację wykonaną przez firmę Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunta Bieryło. Złożono wniosek i wydano decyzji ZRID. W przypadku zabezpieczenia środków finansowych ogłoszony zostanie przetarg. Do realizacji przewiduje się Etap I - przebudowy ulicy na odcinku ok. 200 m w zakres przebudowy jezdni, chodników, wymiany i remont istniejącego oświetlenia. Budowy nowych miejsc parkingowych. Zadanie obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do ul. Sikorskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni w tym bitumicznej na części ul. Kwiatowej. Dokonano wykupu niezbędnych gruntów o wartości 20 000 zł

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 20 000, zł.

20. Wykonanie chodników w pasie drogowym ul. Przykoszarowej przy bud. 21, 23, 25 BO

PLAN – 99 610,00 zł

W dniu 27.06.2018 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mar-Bruk Zakład Drogowo-Budowlany Siemborski Marcin, Stare Kupiski ul. Nowa 5, 18-400 Łomża za cenę 81 000,0 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji do 28.09.2018 r. Zadanie wykonane.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

**21. Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej, Niemcewicza i Kołłątaja BO
PLAN na dzień 01.01.2018 r. – 0,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2018 r. – 65 190,00 zł**

W dniu 02.03.2018 r. skierowano zaproszenie do złożenia oferty do Wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Mar-Bruk Zakład Drogowo-Budowlany Siemborski Marcin, Stare Kupiski ul. Nowa 5, 18-400 Łomża z ceną 65 190,00 zł brutto. W dniu 19.03.2018 r. podpisano umowę. Roboty zostały zrealizowane i odebrane w dniu 07.05.2018 r.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 65 190,0 zł.

22. Wykonanie ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Jantar ul. Bema BO

PLAN – 98 600,00 zł

Ze względów technicznych w tym betonową podbudowę istniejącą pod nawierzchnią, która jest w dobrym stanie zamiast nawierzchni z kostki betonowej na ulicy wykonana będzie nawierzchnia bitumiczna. W tym celu zadanie będące w realizacji dotyczące remontów ulic wykonywane przez firmę BIK-Projekt zostanie rozszerzone. Zlecono też wymianę krawężnika od strony ul. Piłsudskiego MPGKiM. Zadanie w trakcie realizacji.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

23. Wykonanie miejsc postojowych ul. Bema/Prusa BO

PLAN – 100 000,00 zł

Trwa opracowywanie koncepcji projektowej oraz kosztorysów realizacji zadania.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

24. Wykonanie nawierzchni chodnika u zbiegu ulic Aleja Legionów – Wojska Polskiego BO

PLAN – 150 000,00 zł

Realizację inwestycji zlecono dla MPGKiM w dniu 15.05.2018 r. za kwotę 43 164,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji do 29.06.2018r. Zadanie wykonane.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 43 164,0 zł.

25. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem nr 2 przy ul. 3 Maja BO

PLAN – 150 000,00 zł

Opracowano koncepcję projektową oraz kosztorysy realizacji zadania. Zadanie zlecono MPGKiM z terminem wykonania do 15.12.2018 r.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży – II etap

PLAN – 285 000,00zł

Zadanie dotyczy rozbudowy Terenów Sportowo Rekreacyjnych nad Narwią - odcinek nadnarwiańskich bulwarów w Łomży od portu do plaży miejskiej. Zwiększenie atrakcyjności już wybudowanych obiektów (port, alejki, place zabaw) – rozwój terenów sportowo – rekreacyjnych i zachęta mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zadanie realizowane będzie w kilku etapach. Dokumentacja w opracowaniu przez firmę ZENERIS z Poznania za cenę brutto 147 600,00, termin wykonania aneksowano do końca sierpnia 2018 r. Przedstawiono i zaakceptowano koncepcję projektową. Dostarczono dokumentację projektową, która jest obecnie weryfikowana. Trwają prace związane z podziałami geodezyjnymi i pozyskaniem gruntów prywatnych.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży

PLAN – 796 000,00zł

Celem zadania jest dostosowanie pomieszczeń biurowych znajdujących się na III piętrze budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2 w Łomży do ogólnie przyjętych standardów i obowiązujących przepisów, jakim powinny odpowiadać budynki biurowe przeznaczone do najmu bądź siedzibę jednostek publicznych. Konieczność remontu wynika również z zaleceń PSP. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Prace budowlane prowadzi konsorcjum firm GRINVRST Damian Zembrzusi, EKOTECHNIKA Arkadiusz Zembrzusi koszt prac budowlanych wynosi 895 834,60 zł. Budowa trwa bez zakłóceń – stan zaawansowania 90%.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 496 612, 44 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny – ul. Wesoła

PLAN – 500 000,0 zł

Zadanie dotyczy adaptacji budynku na ul. Wesolej 117 po dawnym hotelu robotniczym. Miasto kupiło dawny hotel robotniczy przy Wesolej 117, (1 mln 220 tys.) w którym funkcjonował ośrodek dla uchodźców. Budynek został przekazany w zarządzanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Łomży i przeznaczony na cele mieszkaniowe. MPGKiM zweryfikowało potrzeby oraz opracowało plan niezbędnych remontów. Zakres prac obejmuje gruntowny remont obiektu z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych, remontem dachu oraz elewacji. Zadanie realizowane będzie w etapach. Obecnie trwa faza końcowa opracowania dokumentacji projektowej. Prowadzone są rozmowy ze Wspólnotą Mieszkaniową w zakresie zakresu remontu.

Do dnia 10.09.2018 r nie poniesiono wydatków.

2. Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży

PLAN – 100 000,00zł

Zakres zadania obejmuje remont kapitalny kamienicy przy ul. Polowej 65 oraz odnowienie elewacji kamienic u zbiegu ulic Polowej i Wojska Polskiego nr 15/17, 11, 13 i 19. Na budynki przy Polowej 65, 15/17 opracowana jest dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenia na budowę. Kosztorys Inwestorski dla budynku Polowa 15/17 wynosi 1 873 486,0 zł. Ogłoszono przetarg na remont kamienicy Polowa 15/17 w wyniku którego najniższa cena wyniosła 2 411 000,0 zł i przetarg unieważniono. Opracowano dokumentację projektową dla budynków Polowa 19 na którą zarezerwowane były środki w 2018 r. Realizacja zadań może nastąpić w przypadku zabezpieczenia niezbędnych środków.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 61 260,0 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Budowa boiska szkolnego przy SP1 (projekt)

PLAN – 38 000,00 zł

W 2018 r. przewidziano wykonanie dokumentacji na wielofunkcyjne boisko sportowe odpowiadające potrzebom programowym szkoły w zakresie wychowania fizycznego. Przetarg na dokumentację ogłoszony zostanie po zakończeniu konsultacji pomiędzy szkołą a MOSIR w zakresie koncepcji zagospodarowania terenu (wymiana działek, wymiary boiska).

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

2. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży

PLAN – 5 278 422,00 zł

Zadanie obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo - socjalnym i łącznikiem wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmuje: budowę sali sportowej, małą architekturę, wyposażenie, instalacje elektryczne, oświetlenie,

instalacje wod.-kan., c.o., wentylację, węzeł cieplny, część drogową i zieleni. Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie w drugim przetargu złożyła firma MK-BUD Mariusz Kosiński z Białegostoku za cenę 7620780,0 zł. Realizacja zadania rozpoczęta w dniu 01.06.2017 r (przekazanie placu budowy). Planowane zakończenie do 01.08.2018 r. Przyznane dofinansowanie z Min. Sportu w kwocie 2 mln 435 tys. zł na dwa lata (1 mln 435 tys. w 2018 r.). Pozyskano dodatkowo dofinansowania w 2018 r. ze środków PFRON (w kwocie ok. 1 mln zł).

Budowa została zakończona o obiekt odebrano.

Do dnia 10.09.2017 r. wydatkowano 7620780,0 zł

3. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży

PLAN – 0 zł.

Zadanie obejmuje rozbiórkę będącej w złym stanie technicznym istniejącej Sali gimnastycznej i na jej miejscu budowę nowej. Rozbudowa szkoły o nową salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, szatnią ogólną oraz przebudowę łącznika. Opracowano projekt budowlany za cenę 71 955,0 zł przez firmę DOM BUD z Suwałk. Uzyskano pozwolenia na budowę. Realizacja zostanie rozpoczęta po uzyskaniu dofinansowania.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

4. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży

PLAN – 132 000,0 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i realizację pełnowymiarowej sali sportowej wraz z niezbędną przebudową szkoły i infrastrukturą towarzyszącą. W przeprowadzonym przetargu otwartym dnia 19.02.2018 r. wybrano również firmę projektową PPB „EKOBUD” z siedzibą w m. Domasin Drugi za cenę 116 850,0 zł. Termin opracowania dokumentacji do 31.08.2018 r. Projektant przedstawił do zaopiniowania koncepcję projektową, trwa opracowanie dokumentacji. Aneks do umowy został podpisany w dniu 31.08.2018r. z uwagi na wydłużanie się procedur administracyjnych (wydania warunków do projektowania, odstępstwo do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku). Termin realizacji zamówienia został przedłużony do 31.10.2018r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zabezpieczeniu środków finansowych przygotowany będzie przetarg na wykonanie robót.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

5. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży z wyposażeniem

PLAN – 132 000,0 zł

W ramach zadania planuje się również budowę czterotorowej bieżni i skoczni do skoku w dal.

W przeprowadzonym przetargu na projekt bieżni wybrano ofertę firmy KG-Studio za cenę 14 268,0 zł. Dokumentacja została opracowana i odebrana. Ogłoszono już dwa przetargi na wykonanie zadanie jednak ceny znacznie przewyższały kwotę jaką zaplanowano na realizację zadania i zostały unieważnione. Dokonano korekt dokumentacji projektowej i trwa przygotowanie III przetargu.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 14 268,0 zł.

6. Modernizacja Hali Sportowej przy SP9

PLAN – 192 300,00zł

Zakres prac obejmuje termomodernizację budynku, wymianę dachu oraz remont instalacji klimatyzacji. Opracowany został audyt energetyczny w oparciu o który ogłoszono przetarg na projekt. W przetargu otwartym 22.01.2018 r. złożono 8 ofert wybrano projektanta firmę POWERSUN z Lublina za cenę 42300,0 zł z terminem wykonania 29.06.2018 r. Projektant przedstawił koncepcję projektową oraz ekspertyzę nośności konstrukcji dachowej. Z ekspertyzy wynika, że po zmianie normy obciążenia śniegiem dach jest wyteżony w ok.97% i wymaga przeprojektowania konstrukcji aby można było wykonać izolację termiczną oraz zamontować elementy akustyki. Zaproponowana przez Projektanta cena za rozszerzenie zakresu projektu w kwocie 80 tys. zł jest za wysoka, ponad dwukrotnie przewyższa wartość projektu podstawowego z przetargu. Po odstąpieniu od umowy zostanie ogłoszony ponownie przetarg z zakresem obejmującym konstrukcję dachu.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

7. Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej SP nr 10

PLAN – 35 000,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji majowej. Przygotowano dokumentację techniczną, kosztorysową oraz przetargową i ogłoszono przetarg – zapytanie ofertowe na wykonanie robót. W dniu 19.06.2018 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Instalacji Elektrycznych Jankowski Siennicki na kwotę 35670,00 zł. Protokół przekazania placu budowy w dniu 29.06.2018. Zadanie wykonano. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 23.08.2018
Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 35 670, zł.

8. Modernizacja sal dydaktycznych w SP nr 10

PLAN – 75 000,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji majowej. Przygotowano dokumentację kosztorysową oraz przetargową i ogłoszono przetarg – zapytanie ofertowe na wykonanie robót. Wybrano ofertę firmy DOMET s c K Pupik, G Pupik i w dniu 04.07.2018 podpisano umowę na wykonanie zadania. W dniu 06.07.2018 przekazano plac budowy. Zadanie wykonano. Protokół odbioru robót podpisano w dniu 28.08.2018.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 74 990,30 zł.

9. Przebudowa pionu kuchennego SP1

PLAN – 700 000,00 zł

Zadanie polega na modernizacji pionu kuchennego i dostosowanie do wymogów sanitarno - epidemiologicznych. Zakres prac poza remontem pomieszczeń przewiduje wymianę instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, wod.-kan i elektrycznej. Kuchnia wyposażona będzie również w nowe urządzenia, sprzęt i meble spełniające wymagania przepisów sanitarnych. W wyniku przetargu wyłoniono projektanta firmę DOM-BUD z Suwałk za 44 280,0 zł z terminem wykonania 29.06.2018 r. Projekt opracowano i odebrano. Ogłoszono pierwszy przetarg na wykonanie robót i w dniu 22.06.2018 r otwarto oferty – najkorzystniejsza z ceną 1 285 104,0 zł. znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania oraz kosztorysową. Przetarg unieważniono. Dnia 25.06.2018r. ogłoszono po raz drugi postępowanie przetargowe. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ukazała się w dniu 27.07.2018r. Została wybrana oferta firmy Zakład Budowlany s.c. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, ul. Chabrowa 16, 18-400 Łomża za cenę 1 205 400,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia do 14.09.2018r. Aneks terminowy został podpisany w dniu 14.09.2018. z uwagi na liczne błędy projektowe i wynikające z nich roboty dodatkowe do dnia 28.09.2018r. Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 80%.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 44 280,0 zł.

10. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7

PLAN – 587 500,00 zł

Zadanie obejmuje dokończenie modernizacji budynku szkoły w zakresie termomodernizacji. Do wykonania została elewacji wraz z dociepleniem oraz wymiana części stolarki budowlanej wg. opracowanego projektu budowlanego. W pierwszym przetargu otwartym dnia 16.04.2018 r. złożono 7 ofert - najtańsza za 609 144,05 zł firmy Zakład RB Łachacz z Zaruzia - przetarg unieważniono z powodu zbyt wysokiej ceny. W drugim przetargu otwartym dnia 7.05.2018 r. złożono 5 ofert - najtańsza za 577 300,50 zł firmy MAR-TECH Chłudziński z Łomży - termin wykonania 31.10.2018 r. gwarancja 60 mies. Przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie ok. 60%

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 1 190,0 zł.

11. Zakup wyposażenia pionu kuchennego SP1

PLAN – 300 000,00 zł

Zadanie powiązane jest z modernizacją pionu kuchennego i dostosowanie do wymogów sanitarno – epidemiologicznych. W ogłoszonym przetargu na modernizację uwzględniono przedmiotowe wyposażenie.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Budowa ciągów pieszo –jezdnych PP nr 9

PLAN – 68 000,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji majowej. Przygotowano dokumentację kosztorysową oraz przetargową. W ogłoszonym przetargu na wykonanie robót najtańszą ofertę złożyła firma ŁPRI z Łomży za cenę 85 239,0 zł. W dniu 12.07.2018 przekazano plac budowy. Wykonano utwardzony plac manewrowy wraz z drogą dojazdową oraz remont sceny na placu zabaw. Zadanie wykonane. Protokół odbioru podpisano w dniu 03.08.2018
Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 85 240,00 zł.

**2. Budowa pomieszczenia gospodarczego i rozbudowa drogi wjazdowej w PP nr 2
PLAN – 133 000,00 zł**

W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę firmę Budownictwo Joanna Świdarska . W dniu 21.08.2018 uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 28.08.2018 przekazano plac budowy. Prace rozpoczęto po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę w dniu 10.09.2018
Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

**3. Dostosowanie budynku do P.poż. i Sanepidu PP4
PLAN – 100 000,00 zł**

Zakres prac obejmuje przebudowę pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do aktualnych wymagań sanitarnych wraz z zakupem wyposażenia kuchni oraz dokończenie robót związanych z doprowadzeniem budynku do wymagań przepisów p.poż. (sygnalizacja) Opracowana jest dokumentacja techniczna i zaktualizowana. Z uwagi na ograniczone środki całość zadania podzielono i 19.06.2018 r. ogłoszono przetarg na wymianę instalacji sanitarnych – otwarcie ofert 04.07.2017 r. W dniu 16.07.2018r. podpisano umowę na wymianę instalacji sanitarnych z Konsorcjum firm: „Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c.” Witold i Andrzej Jemielity, 18-400 Łomża, ul. Szeroka 33 – Lider, Zakład Budowlano-Instalacyjny „DOMET” s.c., Krzysztof Pupik Grażyna Pupik, ul. Rycerska 1A, 18-400 Łomża. Wartość umowy: 178 976,32 zł brutto. Roboty zakończono i odebrano z dniem 14.08.2018r.
Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 178 976,32 zł.

**4. Modernizacja piętra, CO z pionem kuchennym PP8
PLAN – 100 000,00 zł**

Zakres prac obejmuje wymianę instalacji CO, wentylacji mechanicznej, przebudowę pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do aktualnych wymagań sanitarnych oraz zakup wyposażenia kuchni. Opracowana jest dokumentacja techniczna. Wartość zadania znacznie przewyższa kwotę jaka jest zarezerwowana w budżecie w związku z tym nie można ogłosić przetargu na wykonanie zadania.
Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

**5. Modernizacja sanitariatów PP9
PLAN – 75 000,00 zł**

Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji majowej. Przygotowano dokumentację kosztorysową oraz przetargową na początku lipca. W wyniku zapytania wybrano ofertę firmy DOMET sc K Pupik, G Pupik. W dniu 17.07.2018 przekazano plac budowy. Zadanie wykonane. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 31.08.2018
Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

**6. Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenie „Eduktor”
PLAN – 700 000,00 zł**

Inwestycja uwarunkowana ugodą sadową.
Przedszkole Mały Artysta - nakaz na realizację inwestycji w 2018 r. i 2019 r. Opracowany jest audyt energetyczny oraz inwentaryzacja budynku przez Pracownię Audytorską z Ostrowca Świętokrzyskiego. Na podstawie audytu określono zakres i ogłoszono 27.04.2018 r. przetarg na wykonanie projektu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firmę EKO Audyt z Wrocławia za cenę 52 422,60 zł z terminem wykonania 31.08.2018 r. W sierpniu 2018 r. Wykonawca odstąpił od umowy. Trwają obecnie prace nad ogłoszeniem drugiego przetargu.
Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 1 500,0 zł.

**7. Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5
PLAN – 150 000,00 zł**

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowe sale zajęć, sanitariaty i pomieszczenia administracji oraz przebudowę istniejącej części w zakresie dostosowania do aktualnych wymagań przepisów. Ogłoszono przetarg na projektowanie z spośród złożonych 7 ofert wybrano najtańszą na kwotę 52890,0 zł firmy PROBUD z Elku. Wykonano w części projekt jednak wskutek zmiany koncepcji związanej z programem mieszkanie plus projektowanie najpierw wstrzymano po czym na podstawie porozumienia z firmą projektową zaprzestano.
Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

8. Wymiana ogrodzenia PP4

PLAN – 23 000,00 zł

Zadanie zostało wykonane

Do dnia 25.06.2018 r. wydatkowano 23 000,0 zł.

9. Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – Przedszkole Publiczne Nr 1

PLAN na dzień 01.01.2018 r. – 1 032 519,00 zł, PLAN na dzień 30.06.2018 r. – 1 032 519,00 zł

Przedmiotem zadania jest remont i przebudowa pomieszczeń i tarasu zewnętrznego w budynku PP nr 1 przy ul. Wyzwolenia 1 w Łomży. Roboty budowlane zasięgiem obejmą parter i piętro. Dotyczyć będą adaptacji pomieszczenia, wymiany drzwi zewnętrznych, remontu pomieszczeń kuchni, remontu łazienek na parterze i piętrze, przebudowy tarasu i instalacji wewnętrznych (elektrycznej, wod.-kan., gazu, c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej). Projekt zakłada modernizację zaplecza żywieniowego, w tym zakup wyposażenia kuchni. Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w tym dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Termin rzeczowej realizacji zadania zakładano 01.06. - 31.10.2018 r. Zakładano również możliwość dofinansowania z RPO WP 2014-2020 r. co okazało się nieskuteczne. Ostatecznie z uwagi na ograniczone środki finansowe w stosunku do projektu, postanowiono wykonać instalacje elektryczne na parterze wraz z odnowieniem ścian oraz remont łazienki dla personelu i obieralni. Przygotowano dokumentację dla określonego zakresu i ogłoszono przetarg. W wyniku przetargu wpłynęła jedna oferta. Z powodów proceduralnych przetarg został unieważniony. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie po zmianie zakresu prac możliwego do wykonania podczas pracy przedszkola.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80115 Technika

1. Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7

PLAN – 690 500,00zł

Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku B (docieplenie i wykonanie elewacji), Zaktualizowano projekt elewacji za 5000,0 zł przez firmę DOM-BUD. Ogłoszono przetarg na wykonanie z otwarciem ofert 8.06.2018 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany Szczepan Kijewski ze Starych Kupisk z ceną 686 464,41 zł. Podpisano umowę i przekazano pac budowy roboty zostały rozpoczęte. Termin wykonania do 31.10.2018 r.

Zaawansowanie robót – ok. 90%

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 4 000,0 zł.

1. Termomodernizacja i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ZSEiO nr 6 w Łomży

PLAN – 200 000,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji majowej. Przygotowano dokumentację – program funkcjonalno - użytkowy i przetargową. Ogłoszono przetarg w systemie zaprojektuj i zbuduj na wykonanie windy dla niepełnosprawnych. Otwarcie ofert 29.06.2018 r. Termin wykonania do 31.08.2018 r. Został wybrany wykonawca LIFTPROJEKT Inżynieria Dźwigowa, Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka za cenę brutto 294 080,00 zł. Termin realizacji zamówienia 05.10. 2018r. Na wykonanie remontu łazienek trwa opracowanie dokumentacji kosztorysowej i przetargowej. Przetarg zostanie ogłoszony po zwiększeniu środków na zadaniu. Zadanie zostało przekazano szkole. W zakresie termomodernizacji opracowana jest dokumentacja projektowa i przygotowujący jest wniosek o dofinansowanie. Nabór wniosków planowany na wrzesień 2018 r.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Modernizacja szatni szkolnej - ZSO

PLAN – 69 987,0 zł

W zakresie modernizacji szatni i rozbudowy budynku ogłoszono przetarg na dokumentację i podpisano umowę z firmą DOM-BUD z Suwałk za cenę 69 987,0 zł z terminem 30.08.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji. Podpisano aneks terminowy do dnia 31.10.2018r. z uwagi na liczne kolizje podziemne oraz wydłużony czas pozyskania uzgodnień.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

2. Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO

PLAN – 800000,0 zł

Zakres prac obejmuje odnowienie będącej w złym stanie technicznym elewacji zabytkowej. W zakresie elewacji wykonana jest dokumentacja techniczna. W przetargu otwartym 29.03.2018 r. wyłoniono wykonawcę elewacji frontowej - Roboty Ogólnobudowlane Wszeborowski Andrzej - 605 418,76 zł. Termin wykonania do 31.10.2018r. Roboty w trakcie – zaawansowanie ok. 60%.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

3. Termomodernizacja budynku II LO

PLAN – 200 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji na modernizację budynku II LO (w tym instalacje elektryczne w piwnicy). Przetarg planowany jest do ogłoszenia do końca września 2018 r.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

4. Wykonanie zautomatyzowanej bramy z furtką – ZSO

PLAN – 13 700,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji majowej. Dyrekcja szkoły jest w trakcie ogłaszania przetargu – zapytanie ofertowe na wykonanie robót.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

1. Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

PLAN – 150 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano dofinansowanie z funduszu dla osób niepełnosprawnych kwoty 94 500,00 zł co stanowi 50 % wartości robót. Drugą część w wysokości 94 500,00 zł zaplanowano w budżecie miasta. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1. Modernizacja budynku przy M. Skłodowskiej Curie 5na placówkę opiekuńczo –szkolną

PLAN – 49 133,00 zł

Zadanie wykonane

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 49 133,0 zł.

2. Sportowa Łomża- przyszkolna infrastruktura sportowa

PLAN – 1 840 401,00 zł

Trwa poszukiwanie źródeł dofinansowania na zgłoszone przez MOSiR projekty.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 123,07 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

1. Modernizacja budynku przy ul. M.C Skłodowskiej 5

PLAN – 150 000,00 zł

*Zakres prac obejmuje dokończenie modernizacji budynku w tym wejście do budynku, sale dydaktyczno - terapeutyczne, gabinety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie obiektu do wymagań przepisów p.poż. Realizację zadania należy podzielić na etapy. Etap I realizacja do końca 2018 r drugi do końca 2019 r. W trakcie sesji Rady Miasta zmieniono kwotę na 205 000,00 zł. Wykonanie obejmuje dostosowanie budynku do przepisów ppoż. Pozostały zakres prac ustalany jest z dyrekcją szkoły. Trwa aktualizacja dokumentacji ppoż budynku
Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.*

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Opracowanie dokumentacji projektowej Dziennego Domu Senior+ przy ul. Wesolej 119

PLAN – 50 000,00 zł

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczeń budynku dla potrzeb osób starszych. Trwa analizowanie możliwych koncepcji.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej Klubu Senior+ przy ul. M.C. Skłodowskiej 2

PLAN – 30 000,00 zł

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczeń budynku dla potrzeb osób starszych. Trwa poszukiwanie projektanta.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

3. Przystosowanie budynku do przepisów p.poż. i sanepidu – Bursa Szkolna nr 1

PLAN – 430 000,00 zł

Celem zadania jest przystosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i sanepidu co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników bursy (ok. 330 osób) Zadanie jest konieczną realizacją zaleceń pokontrolnych PSP i Sanepid. Wykonano dokumentację techniczną wraz z opinią rzeczoznawcy przystosowania budynku do przepisów ppoż. Obecnie złożono dokumentację do Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Białymstoku w celu uzyskania akceptacji zawartych w niej rozwiązań. Po uzyskaniu akceptacji rozpocznie się procedura przetargowa na wykonanie zadania.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

4. Przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych Bursa Szkolna Nr 2

PLAN – 140 000,00 zł

Zadanie będzie polegało na wymianie 2 szt. drzwi przeciwpożarowych, montażu 2 klap dymowych na klatkach schodowych bursy oraz instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Terminy wyznaczone przez straż P.Poż. 12.2017 i 08.2018 r. Zadania podzielono na dwa etapy – w pierwszym etapie wyłoniono wykonawcę firmę PIE Jankowski Siennicki za kwotę 18 545,00 zł na wykonanie dokumentacji oddymiania klatek schodowych i montaż wyłącznika głównego ppoż. Termin wykonania zadania mija w dniu 28.09.2018. Drugi etap zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

5. Termomodernizacja budynku BS Nr 3

PLAN – 1 253 000,00zł

Opracowano dokumentację projektową z ponad rocznym spóźnieniem. Dokumentacja niekompletna - nierozliczona z projektantem, który miał termin do maja 2017 r. Brak kontaktu z projektantem a z uwagi na prawa autorskie uniemożliwiło to wykorzystanie przestanego projektu lub jego poprawy. Zostało podpisane porozumienie z Projektantem. Uzyskano pozwolenie na budowę. 19.09.2018r. Opracowano zakres prac obejmujący wykonanie izolacji ścian piwnicznych, wymianę posadzek w piwnicy, modernizację pionu żywieniowego z wyposażeniem oraz remont wejścia głównego i bocznego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Przygotowana dokumentacja przetargowa złożona została do podpisu prezydenta

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placówek i dróg ,

1. Inteligentne oświetlenie traktu pieszo-rowerowego wraz z monitoringiem od ul. Przyjaźni do ul. Szerokiej– BO

PLAN – 150 000,00 zł

Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki sp.j. 18-400 Łomża ul. Żabia 6 nr umowy WIN.272.2.7.2018 z dnia 12.03.2018 r. na kwotę 70 971,00 brutto Inwestycję wykonano data protokołu końcowego 08.06.2018.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 70 971,0 zł.

2. Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo – rekreacyjnego Łomżyca –skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej

PLAN – 150 000,00 zł

Oferty przetargowe otwarto 24.05.2018, najtańsza 69 900,0 zł Spółdzielni Wielobranżowej NIEGOCIN z Giżycka. Umowę nr WIN.272.2.16.2018 podpisano dnia 13.06.2018 r. Termin wykonania 30.09.2018 r. Przekazano placu budowy i inwestycja zostanie rozpoczęta w połowie września.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90095 Pozostałe działalności

1. Mini bulwary nad Łomżyczką –osiedle Maria I i II BO

PLAN – 150 000,00zł

Przeprowadzono dodatkowe konsultacje społeczne z mieszkańcami. Przygotowano dokumentację projektową uproszczoną oraz wycenę. Zadanie zlecone będzie MPGKiM z terminem realizacji do 15.12.2018 r.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

2. Przestrzeń dla pociech –Plac zabaw ul. Kazańska 5 BO

PLAN – 40 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

3. Rewitalizacja parku JP II Papieża Pielgrzyma w Łomży

PLAN – 4 235 322,00 zł

Przedmiotem zadania jest rewitalizacja/odnowienie Parku na pow. 6,07 ha wraz z wyposażeniem. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni poprzez wprowadzenie nasadzeń drzew, grup krzewów, pnączy, bylin, oraz traw (łączna liczba nowych nasadzeń 85 151 szt.), drobne prace rekultywacyjne oraz wykonanie elementów infrastruktury dodatkowej (ścieżki, ławki, toaleta, oświetlenie, fontanna, tężnia solankowa, monitoring, place zabaw). Termin realizacji do końca 2019 r.

Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych z POiS 2014-2020 (Podpisanie umowy z NFOŚiGW w Warszawie w dniu 16.11.2017 r.) Zadanie z uwagi na trudności z wyłonieniem jednego wykonawcy oraz wysokimi cenami podzielono na części.

Ogłoszone dotychczas przetargi:

- 1. przetarg wszczęto 12.09.2017 r. „Budowa oświetlenia na terenie wschodniej części Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży”*

Wybrano ofertę firmy Sienicki – Jankowski z Łomży i podpisano umowę dnia 19.10.2017 r. za cenę 206 360,00 zł. Zadanie wykonano.

- 2. drugi przetarg wszczęto 18.01.2018 r. „ Budowa alejek, monitoringu wizyjnego, instalacji wodociągowej do podlewania i dostawa wyposażenia oraz budowa fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży” z podziałem na części:*

Cz. I - Budowa alejek spacerowych i dostawa z montażem wyposażenia

Cz. II - Budowa przyłączy i sieci wodociągowych oraz przyłączy i sieci kanalizacji

Cz. III - Budowa i przebudowa sieci kablowej nn oraz budowa monitoringu wizyjnego

Cz. IV - Budowa fontanny

Cz. V. - Budowa tężni

Cz. VI - Budowa toalety wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Wybrano oferty na części:

Cz. I - Budowa alejek spacerowych i dostawa z montażem wyposażenia - wybrano ŁPRI z Łomży za 695 000,00 zł. Roboty wykonano.

Cz. II - Budowa przyłączy i sieci wodociągowych oraz przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej - W dniu 26.02.2018r. podpisano umowę na budowę przyłączy i sieci wodociągowych oraz przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej z firmą: „Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c.” Witold i Andrzej Jemielity, 18-400 Łomża, ul. Szeroka 33. Wartość umowy: 120 536,22 zł brutto. Roboty zakończono i odebrano z dniem 27.04.2018r.

W pozostałych częściach przetarg unieważniono.

3. przetarg 22.02.2018 r. „Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników i pielęgnację w/w roślin w okresie gwarancyjnym na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży”

Wyłoniono wykonawcę na dwie części nasadzeń (na całość) firmę Gospodarstwo Szkołkarskie Hińca Henryk z siedzibą ul. Baśniowa 1, Dobrzyca, 64-930 Szydłowo za cenę 1 631 803,43 zł i podpisano umowę 18.06.2018 r. Zadanie w trakcie realizacji.

4. przetarg 07.03.2018 r. „Realizacja placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży” – złożone oferty nie spełniały wymagań w zakresie zamawianych urządzeń i przetarg unieważniono

5. przetarg wszczęto 20.03.2018 r. „Budowa fontanny, tężni, toalety i monitoringu wizyjnego na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży” z podziałem na części:

Cz. I - Budowa i przebudowa sieci kablowej nn oraz budowa monitoringu wizyjnego

Cz. II - Budowa fontanny

Cz. III - Budowa tężni

Cz. IV - Budowa toalety wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Wybrano oferty na części:

Cz. I - Budowa i przebudowa sieci kablowej nn oraz budowa monitoringu wizyjnego - firma Kulig z Łomży i podpisano umowę dnia 18.04.2018 r. za cenę 235 000,0 zł. Zadanie wykonano

6. przetarg wszczęty 22.02.2018 r. „Budowa fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży” – przetarg unieważniono z powodu braku ofert.

7. przetarg wszczęty 07.03.2028 „Budowa fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży” z podziałem na części:

Cz. I - Plac zabaw dla dzieci młodszych,

Cz. II - Plac zabaw dla dzieci starszych

Przetarg unieważniono z powodu nie spełnienia przez oferentów kryteriów w zakresie projektowanych urządzeń.

W dniu 31.08.2018r. zostało przeprowadzone postępowanie z wolnej ręki. Do negocjacji została zaproszona firma Zakład Instalacyjno-Remontowy Mieczysław Składanek, ul. Zdrojowa 72a, 18-400 Łomża. 11.09.2018r. zostały przeprowadzone negocjacje. Wynegocjowano cenę 390 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.04.2018r. oraz gwarancją 48 miesięcy. Przekazano plac budowy w dniu 17.09.2018 r.

Stan zaawansowania całości zadania ok. 65%

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 750 311,10 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

1. Modernizacja elewacji i dachu oraz wykonanie iluminacji budynku Teatru Lalki i Aktora

PLAN– 385 851,00 zł

Teatr dysponuje projektem budowlanym i projektem oświetlenia, zaprojektowanym przez ABP Architekci. Zakres prac: malowanie istniejących tynków na elewacji; naprawa poszycia dachowego

i położenie papy termozgrzewalnej na całości dachu; wykonanie nowego tynku; wymiana rur spustowych; wymiana daszków nad wejściami, wykonanie nowej opaski wokół budynku, wykonanie iluminacji budynku w technologii LED, montaż nowego szyldu i logo teatru. Roboty budowlane wykonano. Dofinansowanie z MKiDN 50%.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1. Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – II etap.

PLAN – 9 577 678,00 zł

Uzyskano od projektanta dokumentację zamienną i złożono wnioski o zamienne pozwolenie na budowę. Ogłoszono w dniu 11.05.2017 r. przetarg na wykonanie robót z terminem otwarcia ofert 26.05.2017 r. Na przedmiotowe postępowanie wpłynęły dwie oferty od firm białostockich. Oferta z najniższą ceną przekroczyła środki jakie Zamawiający posiadał na realizację przedmiotowego zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione (podstawa art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp). W dniu 14.06.2017 r. ogłoszono drugi przetarg z terminem otwarcia ofert 29.06.2017 r. Podobnie jak w poprzednim przetargu wpłynęły dwie oferty od firm wykonawczych. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 9 184 733,00 zł brutto. Oferty złożono z następującymi cenami: 1) 9 633 237,00 – oferta firmy DARTOM, 2) 10 399 084,58 – oferta firmy MERX. Wybrano ofertę firmy DARTOM z termin realizacji 31.08.2018 r. Rozpoczęto realizację zadania. Z uwagi na błędy projektowe prace prowadzone są jedynie na frontach robót nie budzących wątpliwości. Rozpoczęto procedurę przed sądową wobec Projektanta w zakresie kosztów wynikających z błędów projektowych jak też w odniesieniu do praw autorskich. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji przetargowej przez firmę DOM-BUD z Suwałk na dokończenia obiektu za cenę 125 000,0 Zł z terminem do 15.10.2018 r. Z firmą DARTOM podpisano aneks terminowy do końca 2018 r.

Do dnia 30.06.2017 r. wykonano 440 861,44 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

1. Renowacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ul. Długiej 13

PLAN – 53 000,00 zł

W 2018 r. opracowanie dokumentacji technicznej. Przedmiotem zadania jest termomodernizacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem

PLAN – 4 674 031,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem w ramach POiŚ. Celem głównym jest: Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego oraz dostępu do zasobów kultury w mieście Łomża w wyniku przebudowy Hali Targowej na Halę Kultury. Dokonano zmiany w dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie pomieszczeń poniżej poziomu podłogi oraz oświetlenia światłem sztucznym w piwnicy. Uzyskano pozwolenie na budowę do w dniu 28.04.2017 r. Uzyskano dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych. Ogłoszono przetargu w którym złożono 4 oferty z najniższą ceną 13 969 679,55 firmy Pożarski z Białegostoku - przetarg unieważniono. W drugim przetargu złożono 5 ofert - najtańsza za 12 850 000,0 zł firmy MK-BUD z Białegostoku z terminem wykonania 30.08.2019 r. Podpisano umowę i przystąpiono do realizacji zadania. Podpisano dodatkowo umowę na kwota 16720,0 zł w zakresie badań archeologicznych.

Zadanie w realizacji – zaawansowanie ok. 20%

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 615 564,30 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

1. Budowa pomnika Księcia Janusza I

PLAN – 300 000,00 zł

Zadanie związane z budową pomnika wprowadzono do realizacji przez WIN na przetomie stycznia i lutego 2018 r. Po zdiagnozowaniu sytuacji oceniono, że nie jest możliwe w świetle prawa

wybranie projektu P. Jagodzińskiego bez wcześniej przeprowadzonego konkursu zgodnego z procedurą Prawa Zamówień Publicznych. Ponadto po rozeznaniu rynku w terminie do 15 czerwca 2018 r. a nawet do końca 2018 r. nie ma firm, które wykonały by zadanie szczególnie w technologii narzuconej przez artystę P. Jagodzińskiego. Zasięgnięto w tej sprawie opinii prawnej, która potwierdziła zdiagnozowane problemy. Nie ma decyzji o dalszym postępowaniu w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Do dnia 10.09.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostałe działalności

1. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży

PLAN – 606 000,00 zł

Budowa stref aktywności: siłownia plenerowa i/lub strefa relaksu np. gier planszowych typu szachy/warcaby lub stół do ping ponga, trampolina, itp., zagospodarowanie zieleni. Wysokość dofinansowania FRKF: do 50% wydatków kwalifikowanych. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to nowy program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i dokonano zgłoszenia 5.02.2018 r. Strefy 5 lokalizacji; Dmowskiego, Wojska Polskiego, Śniadeckiego, Wronia, Kazańska. Ogłoszono przetarg wg. procedury unijnej i do 26.07.2018 wpłynęła tylko jedna oferta z ceną znacznie przewyższającą oczekiwania Zamawiającego. Drugi przetarg ogłoszono 10.08.2018 r. z terminem otwarcia ofert 20.09.2018 r.

Do dnia 10.09.2018 r. wydatkowano 19 053,20 zł.

Źródło danych:

WYDZIAŁ INWESTYCJI

– stan na 10.09.2018 r.

NACZELNIK
Wydział Inwestycji
Urząd Miasta w Łomży
inż. Krzysztof Świącki

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017 W ZAKRESIE INWESTYCJI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

3. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN na 2017 r. – 47 970 zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 47 970 zł

W zadaniu tym zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wojska Polskiego. Przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku której do dnia 12.05.2017 nie wpłynęła żadna oferta. Przygotowano i ogłoszono 06.06.2017 r. drugi przetarg w wyniku którego złożono jedną ofertę za cenę 597 324,59 zł. Zaoferowana cena znacznie przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania dlatego przetarg unieważniono. Do końca roku nie ogłoszono kolejnego przetargu i środki przeniesiono na dochody. Do dnia 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

3. Przebudowa ul. Al. Piłsudskiego.

PLAN na 2017 r. – 758 220,00zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 758 218,92 zł

Pod koniec maja 2017 r. postanowiono podzielić zadanie projektowe na dwie części ze względu na zmianę zarządu Szpitala Wojewódzkiego, który jest głównym beneficjentem projektowanego ronda przy wyjeździe z parkingu szpitala. Część pierwsza obejmuje wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Kazańską wraz z korektą geometrii, wykonanie nowego doświetlonego i likwidację jednego przejścia dla pieszych oraz nawrotką przed skrzyżowaniem z Szosą Zambrowską. Część druga obejmuje wykonanie ronda i z uwagi na dłuższy cykl projektowania i konieczność uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych od właściwego ministra zostanie zrealizowana w późniejszym okresie. Na część pierwszą uzyskano pozwolenie na budowę i w dniu 10.11.2017 r. ogłoszono przetarg w wyniku którego w dn. 27.11.2018 r. złożono jedną ofertę za cenę 764 915,57 zł. Zaoferowana cena przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania dlatego przetarg unieważniono. W dniu 21.12.2017 r. odbył się drugi przetarg nieograniczony w wyniku czego wybrano wykonawcę przebudowy ul. Piłsudskiego. Wybrana została firma BIK-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, za kwotę brutto 757 853,79 zł i okresem gwarancji 60 miesięcy. Zadanie zostało wykonane.

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 758 218,92 zł.

4. Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Woziwodzką, Giełczyńską, Rządową, Piłsudskiego)

PLAN na 2017 r. – 0 zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 222 138,00 zł

Dokumentację opracowuje firma INKOM Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok w terminie za kwotę 173 430,00 zł brutto. Przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami. W związku z wątpliwościami co do możliwości korzystania na potrzeby drogowe z działki Nr 10825 przy ul. Woziwodzkiej na której znajduje się Cmentarz Żydowski przedłużono z tego tytułu termin realizacji do 31.08.2017 r. Rozszerzono również zakres zadania o projekt przebudowy sieci energetycznej. W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej przedłużono termin realizacji do 18.12.2018 r. Prace dotyczące dokumentacji na ul. Piłsudskiego zostały podzielone na dwie części, które wyodrębniły opracowanie sygnalizacji świetlnej i korektę skrzyżowania z ul. Kazańską, nawrotkę przed skrzyżowaniem z ul. Szosa Zambrowska oraz wykonanie nowego i likwidację istniejącego przejścia dla pieszych jako etapu I oraz wykonanie skrzyżowania na wysokości parkingu Szpitala Wojewódzkiego jako etap II. Część I wykonano do 20.01.2018 r. natomiast druga wymagała uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych właściwego ministra o co wystąpiono. W zakresie projektu ul. Piłsudskiego części

drugiej termin przedłużono do 15.11.2018 r. Zadania są realizowane i przeniesiono je do planu na 2018 r.

Do dnia 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków.

5. Budowa chodnik przy ul. Wesołej BO

PLAN na 2017 r. – 0,00 zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 25 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach BO ze środków rezerwowych wprowadzone do realizacji pod koniec roku. Zlecono do wykonania MPGKiM 23.11.2017 r. Zadanie wykonane.

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 25 000,0 zł.

6. Budowa i przebudowa parkingów BO

PLAN na 2017 r. – 63 345,0 zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 63 345,00 zł

W ramach zadania został do wykonania parking przy ul. Fabrycznej na którego wykonanie opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przetargu wyłoniono następnie wykonawcę robót - ŁPRI z Łomży i zadanie jest w trakcie realizacji.

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 63 345,0 zł.

7. Budowa parkingu przy ul. Ks. Anny BO

PLAN na 2017 r. – 63 600,0 zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 46 920,00 zł

Zadanie realizowane w ramach BO ze środków rezerwowych wprowadzone do realizacji pod koniec roku. Zlecono do wykonania MPGKiM 23.11.2017 r. Zadanie wykonane.

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 46 920,0 zł.

8. Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. Niemcewicza, 3 Maja, Wiejska, 12KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)

PLAN na 2017 r. – 169 740 zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 77 490,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic:

- 12KD-D sięgacz od ul. Poznańskiej - 36 900,0 zł
- ul. Partyzantów - 55 350,0 zł
- ul. Małachowskiego - 36 900,0 zł
- ul. 3-go Maja - 40 590,0 zł

Ulice projektuje P. Ryszard Porzuczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracowania Projektowania i Nadzoru HIT, Paszczyzna 165, 39-207 Brzeźnica za. Dokumentacje na ul. Małachowskiego i ul. 3-go Maja wykonano i odebrano. Na pozostałe termin opracowania upłynął 30.11.2017 r. jednak złożona przez Projektanta dokumentacja została zwrócona do poprawy ponieważ nie spełnia wymagań umownych.

Opracowanie w trakcie i część zadania przeniesiono do planu na 2018 r..

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 77 490,0 zł.

9. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Kolejowej

PLAN na dzień 2017 r. – 120 663,0 zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 120 663,00 zł

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu zaoferowała firma INKOM Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok w terminie do 26.09.2017 rok za kwotę 97 908,00 zł brutto. Przeprowadzono konsultacje społeczne. W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej oraz zmianą zakresu opracowania przedłużono termin realizacji do 25.04.2018 r. Zadanie zakończone

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 120 663,0 zł.

10. Przebudowa ul. Stacha Konwy

PLAN na 2017 r. – 1 758 124,00vzł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r.. – 1 758 123,75zł

Odebrano dokumentację projektową dnia 31.01.2017 r. opracowaną przez firmę DROMOBUD Wojciech Borzuchowski. Złożono wnioski i uzyskano decyzję ZRID. W dniu 28.11.2017 r. w przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca robót budowlanych w/w zadania – BIK-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża za kwotę brutto 1 758 123,75 zł. Dnia 11.12.2017 r. została

*podpisana umowa na wykonanie robót. Umowny termin zakończenia robót 29.06.2018 r. W dniu 18.12.2017r został przekazany plac budowy pod realizację zadania. Dla firmy BIK – PROJEKT Sp. z o.o. ul. Poligonowa 32,18-400 Łomża. Zadanie zostało zrealizowane.
Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 1 758 123,75 zł.*

26.Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

PLAN na 2017 r. 176 400,00zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 176 400,00 zł

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowych ulic:

- ul. Szmaragdowa – cena wg. oferty przetargowej 60 270,0 zł firmy KOMI z Białegostoku
- ul. Niemcewicza - cena wg. oferty przetargowej 116 130,0 zł firmy Projektowanie w Budownictwie Z. Bieryło z Białegostoku

Zadania zostały wykonane

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 176 400,0 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

10.Wymiana ogrodzenia – PP4

PLAN 2017 r. – 97 000,00 zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 96 999,03 zł

Zadanie dotyczy przebudowy ogrodzenia terenu przedszkola. W procedurze zaproszenia do składania ofert wybrano firmę Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Świderski. Termin realizacji ustalono na 30.03.2018 r. Zadanie zostało wykonane.

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 96 999,03,0 zł.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

1. Modernizacja szatni szkolnej - ZSO

PLAN 2017 r. – 69 987,00 zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 69 987,0 zł

Z uwagi na brak odpowiednich pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby szatni oraz faktem iż zagospodarowane na te potrzeby pomieszczenie nie spełnia wymagań odstąpiono od realizacji zadania w zakładanej formie. Dyrekcja złożyła wniosek o rozbudowę obiektu na potrzeby szatni do budżetu na 2018 r. W dniu 06.12.2017r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji na w/w zadanie. W dniu 19.12.2017r. została wybrana najkorzystniejsza oferta Firmy Dom-Bud w Suwałkach za kwotę 69 987,00 zł brutto. Termin realizacji zadania 30.04.2018r. Z uwagi brak zgody MPEC na rozbudowę szkoły od strony działki firmy zmieniono koncepcję i wydłużono termin realizacji do 31.08.2018 r. i zadanie przeniesiono do planu na 2018 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Do dnia 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcie

1. Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży

PLAN na 2017 r. – 226 958,0 zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 226 956,65 zł

Wykonała firma PBR Jarosław Chojnowski z Łomży wyłoniona w przetargu. Zadanie zakończone

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 226 956,65 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

2. Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3

PLAN na 2017 r. – 0 zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 26 568,00 zł

Dokumentację techniczną na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży wykonuje Pracownia Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim za kwotę 26 568,00 zł brutto. Termin opracowania do 15.05.2017 r.

Dokumentacja niekompletna - nierozliczona z projektantem, który miał termin do maja 2017 r. Projekt zwrócono do poprawy i uzupełnienia. Projektant częściowo wywiązał się z umowy stąd prowadzone są negocjacje zmierzające do ugody. Zadanie przeniesiono do planu na 2018 r. Do dnia 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostałe działalności

8. Modernizacja placów zabaw

PLAN na 2017 r. – 60 000,00 zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 60 000,00 zł

(wprowadzono do budżetu wnioskiem z dnia 09.06.2017 r. z kwotą 60 000,0 zł)

Zadanie polega na uzupełnieniu elementów placów zabaw przy Przedszkolu nr 15, placu zabaw przy ul. Śniadeckiego, przy budynku socjalnym na ul. Kamiennej oraz Konstytucji 3 Maja.

Wykonanie zlecono MPGKiM. Termin wykonania ww. zadań do 15.05.2018 roku. Zadania zostały wykonane.

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 60 000,0 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostałe działalności

1. Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej - BO 2017 r.

PLAN na 2017 r. – 100 000,00 zł, PLAN na okres 01.01.2018 r. 30.06.2018 r. – 67 000,00 zł

(wydzielono z ogólnej puli środków BO i wprowadzono wnioskiem z dnia 10.01.2017 r.)

Przygotowano dokumentację techniczną i dokonano zgłoszenia robót w organie AB. Zlecono wykonanie robót MPGKiM. Termin wykonania do dnia 15.05.2018 roku. Z uwagi na trudności z zakupem części urządzeń termin realizacji przesunięto i zadanie z kwotą 67 000,0 zł przeniesiono do planu na 2018 r.

Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 33 000,0 zł.

Źródło danych:

WYDZIAŁ INWESTYCJI

– stan na 30.06.2018 r.

NACZELNIK
Wydział Inwestycji
Urząd Miasta w Łomży
inż. Krzysztof Świącki

