

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

DRUK Nr 190

Łomża, dnia 13.06.2019 r.

WIN.0012.....2019

Szanowny Pan
Jan Olszewski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
ul. Stary Rynek 14

Dotyczy: Informacja z przygotowania placówek oświatowych do remontów przeprowadzanych w czasie wakacji 2019 r.

W załączeniu przedkładam Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zgodnie z Planem Pracy Rady Miejskiej na rok 2019. Informację z przygotowania placówek oświatowych do remontów planowanych w czasie wakacji 2019 r. wg stanu na dzień 12.06.2019 r.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Informacja z przygotowania placówek oświatowych do remontów przeprowadzanych w czasie wakacji 2019 r.

(stan na dzień 12.06.2019)

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 2

- budowa sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych sali 31,99m x 20,00m z zapleczem i szatnią oraz boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40,00 mx 20,00 m. Pierwszy przetarg ogłoszono 27.02.2019 r W przetargu nieograniczonym wykonawcy podali kwoty znacznie przekraczające zaplanowane koszty na wykonanie zadania. W związku z powyższym unieważniono przetarg. Obecnie przetarg nieograniczony zostanie ogłoszony ponownie w dniu 14.06.2019 r. Obiekt znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską w związku z tym ogłoszono przetarg na badania archeologiczne.

Koszt budowy sali wg kosztorysów inwestorskich wynosi 6 030 819,41 zł, koszt budowy boiska 553 029,37 zł

- remont Sali lekcyjnej – szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu. Na remont szkoła przeznaczyła kwotę **7 000,00 zł**. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w procedurze poniżej 30 000,00 euro.

Szkoła Podstawowa Nr 10

- remont pomieszczeń szkoły- remont obejmuje wymianę posadzek, malowanie ścian i sufitów z wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej w salach lekcyjnych, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej z malowaniem ścian i sufitów korytarza seg. B, wykonanie posadzek z malowaniem ścian i sufitów klatek schodowych. Szkoła złożyła wniosek o przekazanie środków finansowych w wysokości 100 000,00 zł na wykonanie remontu. Po uzyskaniu środków zostanie przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy do 30 000,00 euro.

Planowane zakończenie prac 20.08.2019 r.

Rozdział 80102 szkoły Podstawowe Specjalne

Zespół Szkół Specjalnych Nr 8

- dostosowanie budynku do obecnie obowiązujących przepisów ppoż i sanitarnych – zakres prac obejmuje dostosowanie budynku do utworzenia oddziałów przedszkolnych. Obecnie trwa wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie zadania. Termin wykonania dokumentacji mija dnia 15.07.2019 r.

Rozdział 80104 Przedszkola Publiczne

Przedszkole Publiczne Nr 1

Utworzenie nowej sali zajęć - wykonanie ściany oddzielającej korytarz od sali . Wykonanie podziału na dwie sale poprzez zamontowanie ściany przesuwnej. Wykonanie remontu ścian i sufitu. Remont posadzki z parkietu w sali. W wyniku procedury wyłonienia wykonawcy do 30 000,00 euro wybrano firmę **BUDOWNICTWO Joanna Świdorska Łomża ul. Fabryczna 17 za kwotę 55 000,00 zł**

Termin realizacji od 01.07.2019 do 15.08.2019 r.

Przedszkole Publiczne Nr 2

Budowa minikortów tenisowych na terenie przedszkola. Prace zostały przeprowadzone w maju i czerwcu . W dniu 11.06.2019 podpisano protokół odbioru końcowego minikortów. Koszt wybudowania minikortów **75 000,00 zł**.

Przedszkole Publiczne Nr 4

Dostosowanie budynku przedszkola do obowiązujących przepisów ppoż. – Zakres prac obejmuje wydzielenie dróg ewakuacyjnych poprzez zamontowanie drzwi ppoż, wykonanie podziału zgodnie z dokumentacją. Kwota przeznaczona na wykonanie zadania **200 000,00 zł**. Wykonawca zostanie wybrany w procedurze przetargu nieograniczonego. Planowane wykonanie prac do 30.08.2019 r.

Przedszkole Publiczne Nr 14

Modernizacja wiatrołapu budynku – zakres prac obejmuje wymianę konstrukcji zadaszenia schodów wejściowych do budynku . Kwota przeznaczona na wykonanie zadania wynosi **28 290,00 zł**. Obecnie trwa wykonanie dokumentacji konstrukcji zadaszenia.

Przedszkola Publiczne 10, 14, 15

Realizacja zadania „Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż – wykonanie dokumentacji technicznej. W drugim przetargu nieograniczonym złożono dwie oferty. Najtańsza jest firmy Projektuj i Buduj Marcin Dąbrowski Długobórz ul. Sosnowa 20 18-300 Zambrów z ceną po **26 000,00 zł za każdą część**.

Projekt w trakcie realizacji . Termin wykonania dokumentacji mija dnia 31.07.2019 r.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące

- modernizacja sal lekcyjnych w pomieszczeniach piwnicznych - modernizacja obejmuje wykonanie nowych posadzek z izolacją, wymianę instalacji elektrycznej z oświetleniem, prace malarskie po przeprowadzonych pracach.

Procedura wyłonienia wykonawcy rozpocznie się po uzyskaniu dokumentacji technicznej. Przewidziany koszt wykonania planowanego etapu robót (remont pomieszczeń piwnicznych) wynosi wg **148 625,16 zł**

Termin przekazania dokumentacji mija dn. 28.06.2019

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6

Termomodernizacja budynku szkoły – zakres prac obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku. Wymiana części stolarki okiennej. W procedurze przetargu nieograniczonego wpłynęło 9 ofert. Najtańsza oferta na kwotę **1 129 672,06 zł**. Termin realizacji zadania mija dnia 29.11.2019Trwa procedura sprawdzania dokumentów przetargowych przed podpisaniem umowy.

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7

Termomodernizacja budynku A – termomodernizacja obejmuje izolację i ocieplenie ścian piwnicznych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie dachu, oraz wymianę kilku okien. Obecnie ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania.

Termin otwarcia ofert w dniu 27.06.2019. Koszt zadania wg. kosztorysów inwestorskich wynosi **829 973,90 zł**

Dział 854

Rozdział 85410 Internaty i Bursy

Bursa Szkolna Nr 1

Trwają prace przy modernizacji korytarzy budynku obejmujące wymianę posadzek, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz prace malarskie po przeprowadzonych pracach. Trwają prace przy dostosowywaniu budynku do obecnie obowiązujących przepisów ppoż – utworzenie oddymianych klatek schodowych, wydzielenie dróg ewakuacyjnych oraz wykonanie wyjść ewakuacyjnych z budynku.

Wykonawca robót firma GRINWEST Damian Zembruski Łomża ul. Sikorskiego 8. Całkowity koszt inwestycji ok **650 000,00 zł**

Bursa Szkolna Nr 3

- termomodernizacja z modernizacją pomieszczeń budynku bursy – na obecnym etapie wykonano dostosowanie budynku do obecnie obowiązujących przepisów ppoż (zamknięta klatka schodowa z instalacją oddymiania i oświetlenia awaryjnego), wykonano izolację i ocieplenie ścian piwnicznych budynku, wykonano modernizację pionu kuchennego z wymiana urządzeń, wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych i remont tarasu nad wiatrołapem oraz od strony frontowej budynku.

Obecnie wykonawca PHU Krzysztof Kuligowski ul. Boczna 1 Konarzyce 18-400 Łomża zgłosił zakończenia robót. Koszt realizacji wykonanego etapu robót wynosi **1 344 959,40 zł**

W ramach remontów obiektów oświatowych zaplanowanych jest szereg drobniejszych zadań za organizację których odpowiedzialne są poszczególne placówki. Wydział Inwestycji zapewnia w tych przypadkach jedynie wsparcie techniczne i nadzór inwestorski.

