

Łomża, dnia 10.05.2012 r.


WIN.0002.01.2012

Rada Miejska Łomży

Dotyczy: informacji na temat stanu zaawansowania budowy zaplecza socjalnego przy boisku bocznym ze sztuczną trawą przy ul. Zjazd.

W związku z proponowanym pkt 11 porządku obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży dotyczącym informacji na temat stanu zaawansowania budowy zaplecza socjalnego przy boisku bocznym ze sztuczną trawą przy ul. Zjazd informuję, że po zwiększeniu środków na zadaniu o 85 000 zł i po rostrzygnięciu trzeciego przetargu (wcześniejsze dwa zostały unieważnione z powodu zbyt małych środków w budżecie) w dniu 13.04.2012 r. wyłoniono Wykonawcę robót: Zakład Remontowo- Budowlany Aleksander Stanisław Świdorski, Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 21A, 18-400 Łomża, z którym w dniu 25.04.2012 r. podpisano umowę. Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu 11.05.2012 r. Inwestycja posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

Z poważaniem

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Beniamin J. Dobosz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji
Urząd Miejski w Łomży


mgr inż. Marek Raszczyk