

DRUK Nr 75

Łomża, 13.04.2015 r.

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

WRF. 0640.1.2015

Rada Miejska Łomży

Dotyczy: **informacji z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Miasta Łomża 2010-2018 w odniesieniu do 2014 r.**

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2015 rok w załączeniu przedstawiam Wysokiej Radzie informację rzeczowo – finansową z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Miasta Łomża na lata 2010-2018 w odniesieniu do 2014 r. Informacja została sporządzona na podstawie sprawozdania z wykonania planu inwestycji za 2014 r., opracowanego przez Wydział Inwestycji, a także MPEC Sp. z o.o. i MPWiK Sp. z o.o. Wykonanie Wieloletniego Planu Inwestycji 2010-2018 za 2014 r. Miasta Łomża wyniosło 108% planowanej kwoty. Wykonanie zaplanowanych środków zewnętrznych wyniosło 153% w stosunku do zaplanowanych na 2014 r.

Zał.- rozliczenie rzeczowo- finansowe WPI

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA



**Realizacja
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Łomża
2010-2018**

w 2014 r.

Łomża kwiecień 2015

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2014 r., w tym środki z budżetu miasta w 2014 r. (w tys. zł)	Wykonanie wpi w 2014 r., w tym środki budżetu miasta (w tys. zł)	UWAGI
Transport i łączność				
1	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowane przez UE (w tym wykup gruntów, opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej)/	300,00 300,00	184,71 184,71	wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Wiosenna, Sirusia i 4KDL -54.763 zł ; wykonanie projektu kanalizacji deszczowej obejmującej swoim zasięgiem zlewnię ciągnącą do ul. Zawadzkiej i ul. Wiosennej oraz ul. Zawady Przedmieście -59.655 zł. W dniu 21.10.2014 r. zawarto umowę z firmą INKOM Sp. z o.o. z Białogostoku na wykonanie dokumentacji na przebudowa ulicy Zawady Przedmieście w Łomży. Termin wykonania dokumentacji 30.04.2015 r. Wartość umowy to 62.730 zł
2	Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/	800,00 800,00	261,28 261,28	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi krajowej nr 63 – ulica Szosa Zambrowska w Łomży – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+499,00. - 38.724 zł, termin opracowania - do 30.06.2014 r. ;wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ul. Zawadzkiej - 199.260,00 zł i wykonanie dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej - 21.525,00 zł - termin realizacji 15.11.2014 r. ;
3	Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63-Szosa Zambrowska II etap			Inwestycja obejmuje budowę drugiej jezdni ul. Szosa Zambrowska -sygnalizacja świetla z Ks. Anny. W wpi na 2014 r. zadanie nie zostało zaplanowane do realizacji.
4	Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul.Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Aleja Legionów (Piłsudskiego do granic miasta), ul.Spokojna (od obecnego zakończenia do ul.Piłsudskiego)			Zadanie realizowane w latach 2010-2011 r.z udziałem środków RPOWP. Wartość 39104000 zł;dofinansowanie:24824917 zł.Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 2,44 km; długości: przebudowanych dróg powiatowych - 4,35 km; długość wybudowanych dróg powiatowych - 0,95 km.
5	Budowa ul.Browarnej			Zadanie jest realizowane w latach 2012-2015 w ramach projektu "Usprawnienia drogowe.- III etap" z udziałem środków RPOWP. (informacja w poz.62 WPI)

LP	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2014 r., w tym środki z budżetu miasta w 2014 r. (w tys. zł)	Wykonanie wpi w 2014 r., w tym środki budżetu miasta (w tys. zł)	UWAGI
6	Budowa ul. Zawadzkiej			Planowana realizacja w 2015 r. ze środków unijnych RPOWP 2007-2013 w ramach projektu "Usprawnienie drogowe..." - IV etap".
7	Budowa ul. Meblowej			Zadanie jest realizowane z udziałem środków RPOWP 2007-2013 w ramach projektu "Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap (przy ul. Ciepłej)" w latach 2012-2014. (informacja w poz.60 WPI); "Usprawnienia drogowe...- III etap" (informacja w poz.62 WPI)
8	Przebudowa drogi Nr 61 - ul. W.Polskiego i Plac Kościuski		1 390,83 1 390,83	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Łomży wraz z rondem - Plac T. Kościuski na odcinku w km 154+620 – 155+220,57 Przebudowa odcinka ulicy i ronda polegająca na: - sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, - przebudowie chodników i zjazdów, - wymianie krawężników betonowych, - wymianie pełnej podbudowy (na powierzchni ok. 1700 m2), - wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych, - regulacji wraz z naprawą studzienek kanalizacyjnych, - humusowaniu i obsianiu skarp, - wykonaniu parkingu (9 miejsc).
9	Budowa ścieżek rowerowych			W 2014 r. nie zaplanowano zadania.
10	Przebudowa ul. Senatorskiej			Inwestycja zrealizowana w latach 2010 - 2012 ze środków budżetu miasta.
11	Budowa ul. Pawiej			Inwestycja nie została przyjęta do realizacji w 2014 r.
12	Budowa ul. Miodowej			Inwestycja zrealizowana zgodnie z Programem Budowy Ulic 2012-2016 w 2013 r.
13	Modernizacja ul. Sniadeckiego przy bud. 1,3,7			Zadanie wykonane w 2013 r.
14	Budowa ul. Wiśniowej			Inwestycja została zrealizowana w 2011 r.
15	Budowa ul. Bartniczaj			Inwestycja została zakończona w 2010 r.

Wykonanie WPI 2010-2018 za 2014 rok

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2014 r., w tym środki z budżetu miasta w 2014 r. (w tys. zł)	Wykonanie wpi w 2014 r., w tym środki budżetu miasta (w tys. zł)	UWAGI
16	Budowa ul. Piwnej			Investycja zrealizowana w 2013 r.
17	Modernizacja ul. Kierzkowej od budynku nr 63 do 69			Investycja zaplanowana w wpi na 2013 r nie została zrealizowana. Nie przyjęta do realizacji w 2014 r.
18	Modernizacja ul. Słowackiego			Planowana realizacja w 2016 r wg. Programu Remontów Ulic 2013-2017.
19	Modernizacja ul. Reymonta			Investycja nie została zaplanowana w wpi na 2014 r.
20	Budowa ulicy Wąskiej wraz z połączeniem do ul. Kierzkowej i Szosy Zambrowskiej			W 2013 r. wykonano 260,0 m. ulicy wraz z odwodnieniem. Na 2014 r. inwestycja nie została zaplanowana. Kontynuacja zadania w ramach budowy ulic na osiedlu Wschód.
21	Budowa ul. Pułkowej	250,00 250,00		Investycja nie została zrealizowana 2014 r.
22	Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie	1 060,00 1 060,00	1 011,59 1 011,59	W 2014 r. wykonano przebudowę kamiennych schodów, fragment ulicy od kamiennych schodów do skrzyżowania z ul. Radziecką oraz podbudowę pod jezdnię na odcinku od kamiennych schodów do ul. Rybaki wraz z obustronnymi chodnikami. W ramach zadania przebudowano kolidującą sieć SN 15 kV i oraz sieć NN. wybudowano nowe oświetlenie, kanał deszczowy, MPWiK wykonał wodociąg. Zakorzenie budowy w I półroczu 2015 r. – do wykonania pozostało zabrukować odcinek jezdni od kamiennych schodów do ul. Rybaki.
23	Modernizacja ul. Zielonej	150,00 150,00		Investycja nie została zrealizowana 2014 r.
24	Budowa ul. Mała Kraska			zadanie zrealizowane w 2010 r. z udziałem środków NPPDL
25	Budowa ul. Ptasiej, Obronców Łomży			wg Programu Budowy Ulic 2012-2016 realizacja w 2016 r.
26	Budowa sięgacza Al. Legionów	400,00 400,00		Investycja nie została przyjęta do realizacji w 2014 r.
27	Budowa ul. Podlesnej			wg Programu Budowy Ulic 2012-2016 realizacja w 2016 r.
28	Modernizacja ul. Glogera i Chętnika	290,00 290,00		Zgodnie z WPI planowana jest realizacja ulicy Glogera w 2014 r. i Chętnika w 2017 r. Ulica Glogera nie była realizowana w 2014 r.
29	Budowa ul. Łąkowej			Zadanie zrealizowane w 2010 r. z udziałem środków NPPDL.
30	Budowa ul. Kanarkowej i Słowikowej	340,00 340,00		Investycja zrealizowana w 2013 r.

Wykonanie WPI 2010-2018 za 2014 rok

LP	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2014 r., w tym środki z budżetu miasta w 2014 r. (w tys. zł)	Wykonanie wpi w 2014 r., w tym środki budżetu miasta (w tys. zł)	UWAGI
31	Przebudowa ul. Poznańskiej			Zadanie zrealizowane w 2011 r. z udziałem środków NPPDL.
32	Budowa zaułka od ul. Wesołej do Spokojnej			wg wpi realizacja zaplanowana w 2015 r.
33	Budowa ulic na osiedlu Łomżyca: Piaskowa, Jasna, Łączna, Poprzeczna, Krzywa, Włókiennicza	580,00 580,00		wg wpi realizacja planowana w latach 2014- 2015 r. W 2013 r. wykonano ulicę Poprzeczną. W 2014 r. inwestycja nie była realizowana.
34	Budowa ul. Modrzewiowej			wg wpi realizacja planowana jest w 2015 r.
35	Budowa ul. Piaski			wg Programu Budowy Ulic 2012-2016 planowana realizacja w 2016 r.
36	Budowa ul. Zielnej i ukończenie ul. Sosnowej			W 2010 r. została zakończona budowa ulicy Zielnej, w 2013 r ul. Sosnowej.
37	Budowa ul. Polnej i Staszica			Zadanie zrealizowane (w latach 2011- 2012).
38	Budowa łącznika ul. Nowogrodzkiej (dojazd do działek: 138, 138a, 140, 142, 144 i 146)			Wg wpi - planowana była realizacja w 2013 r. Inwestycja nie jest zrealizowana. Nie została też przyjęta do planu inwestycji w 2014 r.
39	Budowa mostu na rzece Łomżyca (w rejonie ul. Strzelców Kurpiowskich-Modrzewiowa)			W 2011 r. zostało zleczone opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/budowę ul. Browamej wraz z projektem mostu, dokumentacja została wykonana w 2012 r. Projekt realizowany jest z udziałem środków RPOWP w ramach zadania" Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap" w latach: 2013-2015. (informacja w poz.62)
40	Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic i II etap, w tym: zakup autobusów - 22 szt., przebudowa pętli autobusowych, przebudowa bazy MPK, budowa systemu bezpieczeństwa i informacji, system biletu elektronicznego			Zadanie realizowane w latach 2010-2011 z udziałem środków RPOWP. Wartość ogółem: 29.636.720 zł; dofinansowanie: 14.298.990 zł. Zadanie zakończone w 2011 r.
41	Budowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej (bud. 202, 204, 204a, 204b, 204c, 204d, 204e, 206)	400,00 400,00		Inwestycja nie została zaplanowana do realizacji w 2014 r.

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2014 r., w tym środki z budżetu miasta w 2014 r. (w tys. zł)	Wykonanie wpi w 2014 r., w tym środki budżetu miasta (w tys. zł)	UWAGI
42	Budowa ul. Wiosennej	1 700,00 1 700,00	8,59 8,59	W 2013 r. - opracowano projekt techniczny. Do wykonania nawierzchnia jezdni i chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne na długości około 1035 m. Zadanie przewidziane do realizacji w 2015 r. wraz z ul. Zawadzką i odwodnieniem w ramach zadania „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap”.
43	Budowa ul. Przemysłowej i Poligonowej	500,00 500,00		W 2012 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2013 r. zrealizowano ul. Przemysłową. W 2014 r. zadanie nie było kontynuowane.
44	Budowa parkingu przy ul. Nowogrodzkiej (na potrzeby PUP)			Zadania nie przyjęto do realizacji w 2014r.
45	Przebudowa Starego Rynku	1 000,00 1 000,00		W 2012 r. był realizowany I etap. Wykonanie: odcinki dróg od ul. Długiej do Giełczyńskiej, od Długiej do ul. Rządowej, 2 zatoki stojowe w ul. Giełczyńskiej. W 2013 r. w ramach przedsięwzięcia realizowano zadanie: "Przebudowa ciągu ulic: Giełczyńska (dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinkach przyległych do Starego Rynku w Łomży". W 2014 r. inwestycja nie była kontynuowana.
46	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (przy ul. Akademickiej)			W 2012 r. wybudowano ul. Akademicką. Realizacja z udziałem środków RPO WP 2007-2013 w wysokości 898385 zł. Koszt całkowity - 1257590 zł.
47	Modernizacja ul. Konstytucji 3 Maja	600,00 600,00		Inwestycja nie była realizowana w 2014 r.
48	Modernizacja ul. Przykoszarowej			Realizacja ulicy w 2014 r. w ramach zadania "Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III" z udziałem środków RPO WP 2007-2013 (informacja w poz.62)
49	Remont i modernizacja drogi miejskiej wraz z odwodnieniem przy ul. Nowogrodzkiej 151			Inwestycja zaplanowana w wpi na 2013 r nie została zrealizowana. Inwestycja nie została przyjęta do realizacji w 2014r.
50	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic: Podleśna i Piaski			Inwestycja zaplanowana w wpi na 2013 r nie została zrealizowana. W 2014r nie przyjęto realizacji ww zadania.
51	Budowa połączenia ulicy Zamiejskiej z Nadnarwiańską			Zgodnie z Programem Budowy Ulic 2012-2016 zadanie zrealizowano w 2013 r.
52	Budowa połączenia ul. Ogrodnika z Krzywą			Zadanie zrealizowane w 2012 r.

LP	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2014 r., w tym środki z budżetu miasta w 2014 r. (w tys. zł)	Wykonanie wpi w 2014 r, w tym środki budżetu miasta (w tys. zł)	UWAGI
53	Budowa ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej			Realizacja ulic:Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej-zaplanowana jest na 2015 r.
54	Budowa ul.Stawowej			inwestycja zaplanowana w wpi na 2012 r. nie została wykonana.Zgodnie z Programem Budowy Ulic 2012-2016 realizacja w 2016 r.
55	Budowa ul.Kaktusowej z ul. Wojska Polskiego	500,00		inwestycja nie została przyjęta do realizacji w 2014 r.
56	Budowa oświetlenia ul. Cegielnianej	500,00		inwestycja została zakończona w 2011 r.
57	Modernizacja ul.Szosa do Mężenina z uzbrojeniem	600,00 240,00		W 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej;Realizacja ulicy w ramach zadania "Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II" z udziałem środków RPO WP2007-2013 w 2013 r.Zadanie zostało wykonane.(informacja w poz.61)
58	Budowa parkingów w ciągu ul. Por.Łagody po obu stronach jezdní na odcinku od ul. Zawadzkiej do bloków mieszkalnych przy osiedlu Perspektywa			inwestycja została zakończona w 2011 r.
59	Budowa ulicy Żabiej			Zadanie wykonane w 2012 r.
60.	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap (przy ul. Ciepłej)	0,00 0,00	19 696,40 8 373,92	Przygotowanie terenów inwestycyjnych o pow.5,2 ha.W 2012 r.- realizacja prac studyjno-konceptyjnych.Projekt dofinansowany z RPOWP 2007-2013.Realizacja w latach:2011-2015.Projekt w trakcie realizacji. Koszt całkowity- 23.575.212 zł; dofinansowanie- 14.705.284 zł.
61	Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II	10 874,32 4 349,73	9 048,06 839,42	Projekt dofinansowany z RPOWP. Realizacja w latach:2012-2014.Koszt całkowity- 21.367.640 zł; dofinansowanie -19.120.476 zł (90%). W 2013 r. wykonano ul.Szosa do Mężenina oraz realizowano ul. Sikorskiego.W 2014 r. zakończono ul. Sikorskiego.
62	Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III	23 450,52 3 764,40	23 093,76 3 726,30	Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę 3 ulic w Łomży: ulicy Przykoszarowej , ulicy Browarnej i ulicy Meblowej (łącznie 3,3 km). Jest na liście inwestycji kluczowych w RPOWP.Lata realizacji:2013-2015.Koszt całkowity- 33.511.918 zł; dofinansowanie - 28.741.377 zł. Zakończenie zadania w 2015 r.
63	Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap IV		108,00 108,00	Wprowadzono Uchwałę Nr 515/LX/14 z 28.10.2014 r. Planowana realizacja w 2015 r. ulicy Zawadzkiej i Wiosennej wraz z infrastrukturą.Wykonano odwodnienie os.Zawady Przedmieście.

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2014 r., w tym środki z budżetu miasta w 2014 r. (w tys. zł)	Wykonanie wpi w 2014 r., w tym środki budżetu miasta (w tys. zł)	UWAGI
RAZEM transport i łączność				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
1	Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin			Investycja realizowana w latach 2009-2012; Koszty całkowite: 37.596.270 zł; dofinansowanie z POIS: 12.482.620 zł. W 2012 r - modernizacja kwater na odpady inne niż niebezpieczne. W 2013 r. zostały zakończone prace naprawcze dot. kwatery na odpady inne niż niebezpieczne w zakresie wymiany warstwy filtracyjnej.
2	Przebudowa koryta rzeki Łomżycki wraz z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami	833,75		Planowany udział miasta w projekcie Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie nie ujęte w 2014 r.
3	Budowa i modernizacja punktów świetlnych	100,00 100,00	108,67 108,67	Wykonano punkty świetlne w ul Sadowej oraz dokumentację dla ul. MS-Curie
4	Monitoring miasta Łomża			Nie ujęto do realizacji w 2014 r.
5	Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika			Nie ujęto do realizacji w 2014 r.
6	Zakupy taboru i sprzętu dla potrzeb MPGKiM	700,00 700,00	100,00 100,00	Dokonane zakupy: - ubijak wibracyjny SRV 600i do robót drogowych - 7.390,00;- kosiarka bijakowa KBR 160 (1,6M) do utrzymania terenów zielonych- 17.300,00;- przyczepa Euro/C750/F3 Marka Rydwan- 6.154,47, - samochód ciężarowy Fiat Ducato- 69.155,53.
7	Modernizacja bazy MPGKiM przy ul. Akademickiej	200,00 200,00		Nie ujęto do realizacji w 2014 r.
8	Roboty i zakupy inwestycyjne KMPSP. Zakup samochodu		26,00 26,00	
9	Budowa Parku im. Papieża Jana Pawła II Pielgrzymia	100,00 100,00	2,71 2,71	W 2013 r. została opracowana dokumentacja techniczna rewitalizacji Parku im. Jana Pawła II Pielgrzymia (koszt 70.117 zł).
10	Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej w Łomży - I etap			Investycja została zrealizowana w 2011 r. ze środków RPOWP. Koszt zadania: 1.633.280 zł; dofinansowanie: 988.040 zł. Wykonano 112 szt. kolektorów zainstalowanych na obiekcie Sali sportowej i pływalni SP10.

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2014 r., w tym środki z budżetu miasta w 2014 r. (w tys. zł)	Wykonanie wpi w 2014 r., w tym środki budżetu miasta (w tys. zł)	UWAGI
11	Prace na bazie MPK (ogrodzenie, oświetlenie i monitoring)			Nie ujęto do realizacji w 2014 r.
12	Zakupy na potrzeby MPK (samochód osobowo-dostawczy, wyposażenie warsztatu, wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowanie)		40,00 40,00	Zakupiono komputer diagnostyczny wraz z oprogramowaniem do autobusów MPK ZB w Łomży - w ramach przetargu przeprowadzonego w maju 2014. Dostawca Auto Andaro Stypulkowski, Gerłowski Sp. j. z Łomży, za kwotę 30.900 zł netto tj. 38.007 zł brutto i zestaw elektronarzędzi za kwotę 9.100 zł netto tj. 11.193 zł brutto
13	Wiaty przystankowe zwykłe z informacją pasażerską elektroniczną	100,00 100,00		W 2014 roku zadanie nie było realizowane.
14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wąskiej			Zadanie wykonane w ramach projektu: Budowa ulicy Wąskiej wraz z połączeniem do ul. Kierzkowej i Szosy Zambrowskiej- poz.20 w Dziale Transport i łączność.
15	Budowa Hali Targowej i wiaty Targowiska Miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - rejon obecnego Targowiska Miejskiego w Łomży		16,01 16,01	Zakres rzeczowy wykonany w 2014 r. dotyczył: <ul style="list-style-type: none"> wymiany przewodów zasilających centralę sygnalizacji pożaru na ognioodporne, wykonania wyłączenia, na skutek zadziałania systemu sygnalizacji pożaru, wentylatorów nadmuchowych i kurtyn powietrznych nad drzwiami wejściowymi, montażu trzech dodatkowych czujek sygnalizacji pożaru.
16	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	10,00 1,50 2 043,75	0,00 0,00 293,39	W ramach działania 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej zostanie opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Łomża.
RAZEM gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Gospodarka mieszkaniowa				
1	Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży - I, II i III etap		738,71 738,71	Wykonane inwestycje: rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 16 - koszt 388.501,88zł, modernizacja budynku mieszkalnego - wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej 7 - koszt 112.339,48zł, modernizacja budynku mieszkalnego - wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej 7B - koszt 102.876,52zł, modernizacja budynku mieszkalnego - wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej 7A - koszt 107.041,14zł, wykonanie projektów budowlanych instalacji co i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy Spokojnej 7, 7A, 7B - koszt 25.830 zł.

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2014 r., w tym środki z budżetu miasta w 2014 r. (w tys. zł)	Wykonanie wpi w 2014 r., w tym środki budżetu miasta (w tys. zł)	UWAGI
2	Budowa budynku socjalnego			Nie ujęto do realizacji w 2014 r.
	RAZEM gospodarka mieszkaniowa	0,00	738,71	
		0,00	738,71	
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego				
1	Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży			Inwestycja była realizowana w latach 2010-2011. Została dofinansowana ze środków RPOWP w wys. 3027050 zł. Koszt całkowity: 4455800 zł.
2	Budowa Grodziska Łomżyńskiego			wg wpi planowana realizacja w latach 2017-2018
3	Przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego		344,71	Zadanie (I i II etap) obejmuje przebudowę i rozbudowę siedziby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży na potrzeby działalności kulturalnej. Zostanie przeprowadzona pełna modernizacja infrastruktury technicznej wraz z wprowadzeniem współczesnych technologii sceny i nowych multimedialnych technik przekazu. Planowane działania w ramach przedsięwzięcia: prace budowlano-instalacyjne, wyposażenie technologiczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne wyposażenie technologiczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Kontynuacja zadania w 2015 r.
			344,71	
4	Budowa Łomżyńskiego Centrum Kultury			Opracowanie dokumentacji technicznej w 2011 r. Planowana realizacja wg wpi w latach 2016-2018.
5	Remont elewacji budynku MDK DŚT przy ul. W. Polskiego 3			wg wpi rozpoczęcie realizacji w 2015 r.
	RAZEM kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	0,00	344,71	
		0,00	344,71	
Kultura Fizyczna, Sport, Turystyka				
1	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy LO Nr 2		8169,00	Zaplanowana w WPI na lata 2015-2016 została wybudowana z wyprzedzeniem. Rozpoczęcie realizacji w 2013 r. na podst. dokumentacji opracowanej w 2012 r. Koszt całkowity - 9.153.906 zł. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.000.000 zł. Zakonczenie w 2014 r.
			6169,00	
2	Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży- II etap			Inwestycja była realizowana w latach 2008-2011. Została dofinansowana ze środków RPOWP w wys. 9.354.430 zł. Koszt całkowity: 22.410.410 zł.
3	Budowa zespołu otwartych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie Łomży	100,00	60,00	Budowa zespołu otwartych stref rekreacji dziecięcej przy ul. Dmowskiego
		100,00	60,00	
4	Budowa miejskiej pływalni w Łomży			Inwestycja była realizowana w latach 2009-2011. Została dofinansowana ze środków RPOWP w wys. 11.829.460 zł. Koszt całkowity: 35.007.260 zł.

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2014 r., w tym środki z budżetu miasta w 2014 r. (w tys. zł)	Wykonanie wpi w 2014 r., w tym środki budżetu miasta (w tys. zł)	UWAGI
5	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	0,00	0,00	Investycja rozpoczęta w 2011 r.; kontynuowana w 2012 r. Realizacja przy udziale środków RPOWP. Koszt całkowity: 27.010.650 zł data zakończenia zadania - 30.04.2013 r. Dla zadania: „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią” pierwotne dofinansowanie w wys. 10.569.807 zł. zostało zwiększone w 2013 r. o 862.777 zł.
6	Zagospodarowanie terenu przy blokach mieszkalnych ul.Senatorska 3 i 3A, oraz inne	200,00 200,00		Wg wpi planowana realizacja w 2014 r. Inwestycja nie została umieszczona w planie inwestycji na 2014 r.
7	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych			Budowa stadionu zaplanowana w wpi na 2015 r. Miasto Łomża otrzymało dofinansowanie w wys. 448,0 tys. zł z FRKF od Ministra Sportu i Turystyki na budowę boiska do piłki nożnej. Koszt zadania: 1.358.989 zł.
8	Domek Pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej RAZEM kultura fizyczna i sport	1 856,13 329,61 2 156,13 629,61	1 513,42 285,72 9 742,42 6 514,72	Investycja dofinansowana z funduszy RPOWP. Realizacja w latach 2013-2015. Koszt całkowity: 3.464.072 zł Dofinansowanie- 2.973.664 zł.
Administracja				
1	Usprawnienie systemu zarządzania UM (zakupy inwestycyjne, wdrażanie systemu informatycznego)	300,00 300,00	85,00 85,00	4.354,20 zł – zakup Programu Kadrowego na potrzeby Wydziału Organizacyjnego. 8.951,60 zł – przeznaczono na zakup, demontaż i montaż kamer przemysłowych zł – zakup klimatyzatorów. – zakup samochodu Skoda Superb.
2	Rozbudowa ratusza wraz z parkingiem podziemnym RAZEM administracja	10 000,00 10 000,00 10 300,00 10 300,00	0,00 0,00 85,00 85,00	wg wpi planowana realizacja w latach 2013-2015. W 2014 r. - brak w planie inwestycji.
Informatyka				
1	Wirtualna Łomża- infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach		0,00 0,00	Investycja nie została ujęta w planie inwestycji na 2014r.

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2014 r., w tym środki z budżetu miasta w 2014 r. (w tys. zł)	Wykonanie wpi w 2014 r., w tym środki budżetu miasta (w tys. zł)	UWAGI
2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwa podlaskiego cz. II, administracja samorządowa		4 388,00 642,34	Na początku 2014 roku został odebrany pierwszy etap realizacji projektu pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych”. Serwerownia Urzędu Miejskiego w Łomży została wyposażona w nowe serwery, macierze i sprzęt aktywny sieci oraz oprogramowanie systemowe i zarządzające. Firma Maxto (EZD) dostarczyła 221 zestawów komputerowych, 29 skanerów, 56 czytników kodów kreskowych do Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. Powyższy sprzęt od sierpnia do listopada 2014 r. został zainstalowany na stanowiskach roboczych. Firma ZETO dostarczyła 20 notebooków w ramach wykonania zadania PPE oraz wykonała szkolenia dla administratorów PPE. Firma BIT przygotowała i wdrożyła oprogramowanie w ramach zadania PC oraz dostarczyła dwa urządzenia do archiwizacji danych oraz przeprowadziła szkolenia dla administratorów systemów. Firma Maxto w ramach zadania EZD przygotowała i wdrożyła oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów. Planowane zakończenie projektu – w 2015 r. Kwota na realizację projektu dla Miasta Łomża wynosi 5.147.260,49 zł.
3	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	205,08 30,76	1 621,23 290,55	Projekt dofinansowany z POIG. Realizacja w latach 2012-2015. Koszt całkowity - 6.454.361 zł, dofinansowanie - 6.442.360 zł. Zakończenie w 2015 r.
4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	3 675,00 551,30	0,00 0,00	Projekt nie otrzymał dofinansowania
RAZEM informatyka		3 880,08	6 009,23	
Oświata i wychowanie		582,06	932,89	
1	Prace remontowo-modernizacyjne i termomodernizacja w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach	725,00 725,00	339,82 339,82	Modernizacja korytarza na Ip. (wymiana posadzki) w Szkole Podstawowej nr 4 - 43891 zł, Modernizacja pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 2- 135000 zł, Przystosowanie dwóch sal lekcyjnych do organizacji apeli i uroczystości szkolnych w SP nr 2- 42383 zł, Modernizacja łazienki w SP nr 10- 49991 zł, Adaptacja pomieszczeń piwnicy na szatnię SP nr 7- 19997 zł, Remont łącznika seg. A-D w PG Nr 1- 48555 zł,
2	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży- w tym SP nr 2, 4, 9 i 5			Realizacja w latach 2008-2011. Koszt całkowity- 8.428.200 zł - udział środków NFOŚiGW- dotacja w wys. 1.934.809zł.
3	Prace remontowo-modernizacyjne w przedszkolach	350,00 350,00	250,70 250,70	Adaptacja poddasza na pomieszczenia archiwum w PP Nr 5 - 9963 zł, Modernizacja placu zabaw przy PP nr 15- 61000 0 zł, Modernizacja budynku przy ul. Studenckiej 11- 179 770 zł.
4	Prace remontowo-modernizacyjne i termomodernizacja w szkołach średnich	965,00 965,00	187,21 187,21	Wykonanie układu samoczynnego załączenia rezerwy energii elektrycznej – II LO- 10086 zł, Modernizacja Sali gimnastycznej w ZSzMFO nr 7 - II etap- 177125 zł.

LP	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2014 r., w tym środki budżetu miasta w 2014 r. (w tys. zł)	Wykonanie wpi w 2014 r., w tym środki budżetu miasta (w tys. zł)	UWAGI
5	Roboty modernizacyjno-remontowe w bursach szkolnych nr 1, 2 i 3	300,00	476,05	Modernizacja i doposażenie planu żywieniowego BS Nr 2- 447531 zł.Zakup i montaż windy towarowej w Bursie szkolnej nr 3- 28522 zł.
6	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Przykoszarowej	300,00	476,05	Planowana w wpi realizacja w latach 2017-2018.
7	Budowa boisk sportowych, w tym: przy SP 10, PG 1, ZST, ZSM	470,00		W 2014 r. rozpoczęto realizację boisk do piłki nożnej przy SP10 i PG 2 oraz ZSZWIO nr 7. Realizacja, finansowanie i zakończenie w 2015 r.
8	Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w ZSM i O Nr 5	470,00		Projekt realizowany z udziałem środków RPOWP.Koszt całkowity 264.900 zł.Dofinansowanie- 172.200 zł.Realizacja w latach 2012-2013.
9	Remont i modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży			Remont auli w budynku ILO w latach 2012/2013.
10	Remont elewacji budynku biblioteki publicznej przy ul. 3 Maja	500,00	0,00	w planie inwestycji na 2014 r inwestycja nie została ujęta
		500,00	0,00	
11	Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży- w tym SP nr 10 i PG nr 2 oraz Bursa szkolna nr 1			Termomodernizacja z udziałem środków NFOŚiGW (GIS). Koszt całkowity- 5.749.780 zł. Dotacja - 1.664.800 zł. Realizacja w latach 2012-2013.
12	Termomodernizacja budynków przedszkoli w Łomży		0,00	w 2014 r. inwestycja nie była zaplanowana.
			0,00	
	RAZEM oświata i wychowanie	3 310,00	1 253,78	
		3 310,00	1 253,78	
Plany Zagospodarowania Przestrzennego				
1	Opracowanie mpzp – tereny położone w rejonie Starówki-OBSZR P1	0,00	23,79	projekt planu został przekazany do Rady Miejskiej Łomży celem uchwalenia
		0,00	23,79	
2	Opracowanie mpzp – tereny położone pomiędzy ul.: Al. Piłsudskiego, Spokojną, Wesolą i rz.Łomżycką-OBSZR P7	0,00	0,00	plan uchwalony , obowiązujący
		0,00	0,00	
3	Opracowanie mpzp - tereny przyległe do ul. Nowogrodzkiej-OBSZR P10	0,00	0,00	plan uchwalony , obowiązujący
		0,00	0,00	
4	Opracowanie mpzp terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej (rejon byłej Targowicy Miejskiej)	32,94	32,94	plan uchwalony , obowiązujący
		32,94	32,94	
5	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży - aktualizacja w granicach administracyjnych miasta	0,00	80,52	projekt studium pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przygotowywany jest do wyłożenia do publicznego wglądu
		0,00	80,52	

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2014 r., w tym środki z budżetu miasta w 2014 r. (w tys. zł)	Wykonanie wpi w 2014 r, w tym środki budżetu miasta (w tys. zł)	UWAGI
6	Opracowanie mpzp terenów Zawady Przedmieście-Przykoszarowa	0,00		plan uchwalony , obowiązujący
7	Opracowanie mpzp terenów południowo-wschodniej części miasta Łomża	0,00		projekt przeszedł całą procedurę planistyczną, rezygnacja z przekazania Radzie Miejskiej do uchwalenia
8	Opracowanie mpzp terenów położonych w rejonie ul. Polnej i Łukasieńskiego - OBSZAR P8	0,00		plan uchwalony , obowiązujący
9	Opracowanie mpzp dla terenów wyznaczonych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży	70,00		Opracowanie zmiany mpzp terenów położonych przy ul. Meblowej-podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, w 2015r. będą kontynuowane prace planistyczne zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opracowanie mpzp terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej od skrzyżowania z ul. Browarna do granic miasta - rozpoczęcie prac planistycznych - 2015r.
RAZEM plany zagospodarowania przestrzennego		70,00	137,25	
		70,00	137,25	
Gospodarka nieruchomościami				
1	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Zabia-Piłsudskiego	700,00	0,00	
		700,00	0,00	
2	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Polna-Winiarskiego	200,00	0,00	
		200,00	0,00	
3	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic W. Polskiego-Nowogrodzka łącznie z uzbrojeniem	300,00	0,00	
		300,00	0,00	
4	Scalenie i podział gruntów w obrębie ul.Wąskiej łącznie z uzbrojeniem	1000,00	0,00	
		1000,00	0,00	
5	Scalenie i podział gruntów w kompleksie ulic Sz. Zambrowska-Zawadzka łącznie z uzbrojeniem i realizacją parku	1 400,00	3,38	aktualizacja operatu technicznego dokumentacji geodezyjnej scalenia i podziału nieruchomości
		1400,00	3,38	
6	Scalenie i podział gruntów w kompleksie Szosa do Mężenina koło ogrodów działkowych - budowa dróg		0,00	
			0,00	
7	Scalenie i podział gruntów w kompleksie Zawady Przedmieście	200,00	0,00	
		200,00	0,00	
8	Wykupy gruntów na powiększenie miejskiego zasobu gruntów	200,00	70,10	zakup pod kanał technologiczny, ul. Meblowa
		200,00	70,10	

Lp	TYTUŁY ZADAŃ	Planowane środki finansowe w WPI 2010-2018 na 2014 r., w tym środki z budżetu miasta w 2014 r. (w tys. zł)	Wykonanie wpi w 2014 r., w tym środki budżetu miasta (w tys. zł)	UWAGI
9	Wykupy gruntów zajętych pod drogami miejskimi (ul.Podleśna, Piaski, Akademicka, połączenie od ul. Spokojnej do Al.Legionów i wykupy na ul. Zabiej i Sikorskiego oraz pozostałe poszerzenia ulic)	1 000,00 1 000,00	1 983,41 1 983,41	1 539 655,00 zł – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę Cieplą (decyzja z dnia 10.02.2014 r. WGN.6833.24.2011 – Galeria Narew), 42 109,00 zł – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ul. Zjazd (Rep. A nr 2551/2014), 3 215,15 zł – odszkodowanie za grunt pod budowę skrzyżowania drogi krajowej (ul. Wojska Polskiego z Meblową) w granicach administracyjnych Miasta Łomża, 14 849,00 zł – zakup gruntów pod ul. Śmiarowskiego, 39 310,00 zł – II rata odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę bez nazwy przy Nowogrodzkiej, 118 730,00 zł – odszkodowanie za nabycie gruntów pod ulicę miejską (od Wyszyńskiego do Galerii Veneta), 33 854,00 zł – odszkodowanie za nabycie pod drogę gminną (protokół z rokowań z dnia 17.06.2014 r.) 45 440,00 zł – odszkodowanie ul. Browarna (decyzja WGN.6833.42.2013 i WGN.6832.47.2013), 17 121,00 zł – odszkodowanie ul. Akademicka (decyzja WGN.6833.29.2013) 391,33 zł – odszkodowanie ul. Browarna (decyzja WGN.6833.43.2013)
10	Scalania i podział gruntów dla obszaru - Al.Legionów, Poznańska, Piłsudskiego (na potrzeby WSliP)		0,00 0,00	
RAZEM gospodarka nieruchomościami		5 000,00	2 056,89	
		5 000,00	2 056,89	

PROGNOZOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE I WYKONANIE OGÓŁEM W 2014 r.

DZIAŁY	plan na 2014 r. wg wpi 2010- 2018	wykonanie planu w 2014 r. wg wpi 2010-2018		środki zewnętrzne - planowane wg wpi 2010-2018 w 2014 r.	środki zewnętrzne - wykonanie wpi 2010-2018 w 2014 r.
		2014	Łącznie		
Transport i łączność	43 294,84	54 803,22	127%	26 070,71	38 898,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043,75	293,39	14%	8,50	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	738,71		0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	0,00	344,71		0,00	0,00
Kultura fizyczna i sport	2 156,13	9 742,42	452%	1 526,52	3 227,70
Administracja	10 300,00	85,00	1%	0,00	0,00
Informatyka	3880,08	6 009,23	155%	3 298,02	5 076,34
Oświata i wychowanie	3 310,00	1 253,78	38%	0,00	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	70,00	137,25	196%	0,00	0,00
Gospodarka nieruchomościami	5 000,00	2 056,89	41%	0,00	0,00
OGÓŁEM	70 054,79	75 464,60	108%	30 903,74	47 202,62

PLANOWANY UDZIAŁ ŚRODKÓW MIASTA ŁOMŻA I WYKONANIE W 2014 r.

DZIAŁY	plan na 2014 r. wg wpi 2010- 2018	wykonanie planu w 2014 r. wg wpi 2010-2018	
		2014	Łącznie
Transport i łączność	17 224,13	15 904,64	92%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035,25	293,39	14%
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	738,71	
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	0,00	344,71	
Kultura fizyczna i sport	629,61	6 514,72	1035%
Administracja	10 300,00	85,00	1%
Informatyka	582,06	932,89	160%
Oświata i wychowanie	3 310,00	1 253,78	38%
Plany zagospodarowania przestrzennego	70,00	137,25	196%
Gospodarka nieruchomościami	5 000,00	2 056,89	41%
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	39 151,05	28 261,98	72%

wykonanie ogółem:

1/ wykonanie planu wpi 2010-2018 w 2014 r.- 108%

2/ wykonanie zaplanowanych
środków zewnętrznych -

153%

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2013 r., w tym środki własne jednostek w 2013 r. (w tys. zł)	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2013 r., w tym środki własne jednostek (w tys. zł)	Uwagi
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
1	Zadania MPEC sp. z o.o. Łomża. Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Łomży, w tym:	2 070,00	8 136,47	Dofinansowanie ze środków UE do zadań wykonanych w 2014r. wyniosło ogółem 1302,06 tys. zł.
1A	modernizacja sieci ciepłych przesyłowych	1 780,00	3 961,83	Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 1020,31 tys. zł.
1B	modernizacja węzłów ciepłych,	240,00	563,33	Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 281,75 tys. zł.
1C	modernizacja źródła wytwarzania energii cieplnej	50,00	3 611,31	Różnica w nakładach planowanych i zrealizowanych wynika z kosztów przebudowy kotła WRP-46/WRM-30 (K-5)
2	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektów oświetlowych	0,00	0,00	Wykonano przebudowę przyłącza do Bursy Szkolnej nr 3 przy ul. Zjazd i węzeł ciepły w Sali sportowej II LO przy ul. Kolegiatnej oraz modernizację węzła w SP nr 9. Na działania dotyczące obiektów oświetlowych poniesiono nakłady w wys. 92,0 tys. zł., co zawierają dane w poz. 1A i 1B
2	Zadania MPWIK sp. z o.o. Łomża Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poligonowa, Bazowa i Przemysłowa	310,00		Zadanie było realizowane w latach 2012-2013. Ostatni etap inwestycji planowany jest do realizacji w roku 2016.
3	Ograniczenie oddziaływania na środowisko emisji odorów w oczyszczalni ścieków			
4	Wymiana kabli zasilających Miejską Oczyszczalnię Ścieków (1,5 km)			Zadanie było realizowane w latach 2011-2012. Kontynuacja prac planowana jest na lata 2016-2018 zgodnie z zatwierdzonym planem. Uchwała Nr 414/L/14 Rady Miejskiej Łomży z dn. 26.02.2014 r.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2014 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2013 r., w tym środki własne jednostek w 2013 r. (w tys. zł)	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2013 r., w tym środki własne jednostek (w tys. zł)	Uwagi
5	Modernizacja i rozbudowa zasilania elektrycznego oraz układów pomiarowych na oczyszczalni ścieków w Łomży			Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2012.
6	Przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Łomży		1 400,30 0,00	Zadanie jest realizowane przy udziale środków unijnych (w 2013 r. dofinansowanie - 2.900.000 zł) oraz pożyczka z NFOŚiGW - 4.967.000 zł) Inwestycje zakończono w maju 2014 r.
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mała Kraska - kanał sanitarny (Dn 0,2 m di. 1396 m, kanał tłoczny Dn 75 di. 378 m z przepompownią)			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy przemysłowej przy ul. Zabiej (Dn 0,2 m, 1800 m)			Zadanie planowane do realizacji w 2016 roku.
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polna (Dn 0,2m, 366 m.)			Zadanie zrealizowano w latach 2011-2012.
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowikowej (Dn 0,2 m, 258 m i tłoczny Dn 63, 137 m z przepompownią)			Zadanie zrealizowano w latach 2009-2010.
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej przy targowicy (Dn 0,2 m, 149,0 m i tłoczny Dn 63, 137,0 m z przepompownią)		50,90 50,90	Zadanie zostało zrealizowane.
12	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Zawady Przedmieście wraz z 2 przepompowniami	1311,00 1311,00		Zadanie zostało zrealizowane w latach 2011-2013 w pełnym zakresie rzeczowym.
13	Budowa kanalizacji w drogach dojazdowych do Galerii Narew ø 0,2 m i długości ok. 910 m.	546,00 546,00		Zadanie nie będzie realizowane.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2014 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2013 r., w tym środki własne jednostek w 2013 r. (w tys. zł)	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2013 r. w tym środki własne jednostek (w tys. zł)	Uwagi
14	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami w ul. Nowogrodzkiej od PSS do granic miasta (Dn 0,2 m , 970 m)	8,60 8,60	1450,00 217,00	W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2015 zgodnie z zatwierdzonym planem.
15	Budowa kanału sanitarnego w ul. Wiśniowej (Dn 0,2 m, 161 m)			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.
16	Budowa dółbera kolektora "A", Dn 1,2 m, 1400,0 m	670,00 670,00		Zadanie jest planowane do realizacji na lata 2019-2020
17	Budowa kanału sanitarnego w ul. Sybiraków, Dn 0,2 m , 250,0 m			Zadanie zostało zrealizowane w 2010 roku.
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej, Dn 0,2 m, 225,0 m		131,60 131,60	Zadanie zostało zrealizowane w 2014 roku.
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Nowogrodzkiej przy ul. Sikorskiego (Dn 0,2 m, 158,0 m z przepompownią)			Zadanie zrealizowano w 2013 roku.
20	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Poznańskiej przy Meblach, Dn 0,2 m , 165,0 m			Zadanie zrealizowano w 2012 roku.
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej i Modrzewiowej przy os. Maria Dn 0,2m dl 1000m			Zadanie zrealizowano w 2012 roku.
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Piaski Dn 0,2 m, 210 m		16,90 16,90	Zadanie zrealizowane w 2014 roku
23	Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Zawadzkiej Ø 0,2 m dl.800 m	130,00 130,00		Zadanie jest planowane do realizacji w roku 2015.
24	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w Pl.Kościuszki, Dn 110, 400,0 m.			Zadanie będzie realizowane wraz z przebudową drogi. Zadanie jest planowane do realizacji w roku 2020.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2014 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2013 r., w tym środki własne jednostek w 2013 r. (w tys. zł)	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2013 r., w tym środki własne jednostek (w tys. zł)	Uwagi
25	Połączenie wodociągu w ul. Wiosennej z wodociągiem rozdzielczym w ul. Przykoszarowej, Dn 110, 415,0 m			Zadanie zrealizowano w 2012 roku.
26	Przebudowa wodociągu w ul. Senatorskiej (Dn 160, 906 m, Dn 200, 18,0 m, Dn 110, 64,0 m, Dn 90, 28,0 m)			Zadanie zrealizowano w latach 2010-2012.
27	Budowa wodociągu w dzielnicy przemysłowej ul. Zabiej (Dn 110, 1800 m)			Zadanie planowane do realizacji w 2016 roku.
28	Budowa wodociągu w ul. Słowikowej, Dn110, 69 m			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.
29	Budowa wodociągu w ul. Browarnej, Dn 200, 343,5 m		84,20 84,20	Zadanie zrealizowano w 2014 roku.
30	Przebudowa wodociągu w Al. Piłsudskiego Dn 160, 87 m i 160- 113,0 m			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.
31	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Krzywe Kolo, dn 110, 245,0 m		71,40 71,40	Zadanie wykonane częściowo w 2014. Dalsze prace będą prowadzone w 2015 roku.
32	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Zielonej, Dn 200, 230,0 m i Dn110, 60,0 m			Zadanie jest przewidziane do realizacji na lata 2015-2016 zgodnie z zatwierdzonym planem. Uchwała Nr 414/L/14 Rady Miejskiej Łomży z dn. 26.02.2014 r.
33	Budowa wodociągu w ul. Nowogrodzkiej przy targowicy Dn 110, 125,0 m			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.
34	Budowa wodociągu w ul. Polnej Dn 110, 435,0 m			Zadanie było realizowane w latach 2010-2012.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2014 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2013 r., w tym środki własne jednostek w 2013 r. (w tys. zł)	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2013 r., w tym środki własne jednostek (w tys. zł)	Uwagi
35	Przebudowa wodociągu ul. Słazica Ø 110 mm na Ø 110 mm, dł. 150 m			Zadanie zrealizowano w 2011 roku.
36	Przebudowa wodociągu w ul. Poznańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Poligonowej z Dn 160 na 315, 840,0 m			Zadanie jest planowane do realizacji w 2017 roku.
37	Przebudowa wodociągu w ul. Spokojnej Dn 160, 185,5 m i Dn 110, 16,5 m			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.
38	Przebudowa wodociągu w Al. Legionów Dn 160, 355 m			Zadanie zrealizowano w 2011 roku.
39	Przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Wojska Polskiego Ø 160 mm długości ok.1000 m	150,00		Zadanie jest planowane do realizacji w roku 2017.
40	Przebudowa wodociągu w ul. Stary Rynek Dn 110, 440,0 m	150,00		Zadanie realizowane w latach 2012-2013 wraz z przebudową Starego Rynku. Ostatni etap zostanie zrealizowany podczas kontynuowania prac związanych z przebudową Starego Rynku prowadzonych przez Miasto Łonża w roku 2015.
41	Budowa wodociągu w ul. Kalinowej i Modrzewiowej przy os. Maria Ø 110 mm dl 1000 m			Zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku w pełnym zakresie rzeczowym.
42	Budowa wodociągu w siegaczu ul. Piaski przy os. Maria Dn 110, 410,0 m			Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2015 roku.
43	Budowa wodociągu w siegaczu ul. Szosa Zambrowska, Dn 110, 360,0 m			Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2015 roku.
44	Przebudowa wodociągu w ul. Łąkowej Dn 110, 366,0 m			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.

Realizacja WPI 2010-2018 w 2014 r.
Zadania inwestycyjne jednostek

Lp	Tytuł zadania	Planowane środki finansowe w wpi 2010-2018 na 2013 r., w tym środki własne jednostek w 2013 r. (w tys. zł)	Wykonanie WPI 2010-2018 w 2013 r., w tym środki własne jednostek (w tys. zł)	Uwagi
45	Przebudowa wodociągu w ul. Zielnej \varnothing 110 mm dl. 115m			Zadanie zrealizowano w 2010 roku.
46	Budowa wodociągu w drogach dojazdowych do Galerii Narew \varnothing 110 mm dl ok. 1060 m			Zadanie nie będzie realizowane.
47	Budowa wodociągu w przedłużeniu ul. Łukaszyńskiego \varnothing 110 mm dl 275m			Zadanie zostało zrealizowane w latach 2010-2011.
48	Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Sybiraków /SM PERSPEKTYWA/ \varnothing 110 mm dl 202,5 m			Zadanie zrealizowano w 2011 roku.
49	Przebudowa wodociągu w ul. Łagody \varnothing 200 mm długości 600 m			Zadanie zrealizowano w 2011 roku.
50	Budowa wodociągu w ul. Zawadzkiej \varnothing 400 mm długości 400 m	150,00 150,00	150,00 150,00	Zadanie jest przewidziane do realizacji w roku 2015.
	Razem zadania MPWiK sp. z o.o. Łomża	3267,00 3267,00	3 205,30 572,00	