

WIN.0012.5.2017

**Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej Łomży
Stary Rynek 14
18-400 Łomża**

W załączeniu przedkładam Szanownej Komisji, zgodnie z prośbą, informacje uzupełniające w zakresie realizacji:

1. Programu Budowy ulic na lata 2012 – 2016
2. Programu remontów ulic i chodników oraz parkingów na lata 2013 – 2017
3. Programu remontów chodników na lata 2013 – 2017

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

Realizacja Programu budowy ulic w łomży na lata 2012 - 2016 r.
Stan na 30.06.2017 r.

Kolejność realizacji	Nr drogi	Nazwa ulicy	Klasa drogi	Dł. ulicy objętej programem	Koszty realizacji (tys. zł)	Uzyskane punkty	Zaawansowanie
Grupa I – Realizacja w ramach Programu bez ścisłego określenia terminu (w latach 2012 – 2016)							
0	101012B	Browarna	L	920	5 500	47	Zrealizowana w roku 2014/2015
0	101075B	03KD-G – ul. Meblowa	G	1510	5 900	39	Zrealizowana w 2015 r
0		KDG1 przedłużenie ul. Zawadzkiej	G	1090	4 800	30	do realizacji w 2018 r (po przetargu)
		Razem		3 520	16 200		
Grupa II – Realizacja z określeniem terminu							
Budowa – rok 2012							
1	101166B	Żabia	D	652	800	58	Zrealizowana w 2012 r
2	101099B	Polna	D	589	550	36	Zrealizowana w 2012 r
3	101053B	Krzywa	D	392	370	31	Zrealizowana w 2012 r
4	101132B	Staszica	D	295	390	31	Zrealizowana w 2012 r
5	101105B	Przemysłowa	D	485	1 380	53	Zrealizowana w 2012 r
6	101198B	Łącznik Spokojnej i Żabiej	D	35	70	44	Zrealizowany w 2016 r
7	101121B	Akademicka	D	332	710	40	Zrealizowana w 2014 r
		Razem rok 2012		2 780	4 270		
Budowa – rok 2013							
8		01KL (Tereny przy ul. Żabiej)	L	670	1 840	39	Zrealizowana w roku 2001, dokończona w 2013 r
9	1904B	Zamiejska	L	130	260	35	Zrealizowana w 2015 r

10	101174B	Kamienna	D	436	800	35	Zrealizowana w 2013 r
11	101080B	Miodowa	D	89	120	34	Zrealizowana w 2013 r
12	101148B	Wąska	D	330	650	33	Zrealizowana w 2013 r
13	101187B	Szafirowa	D	107	160	31	Zrealizowana w 2015 r
14	101125B	Sosnowa	D	106	140	31	Zrealizowana w 2013 r
15	101188B	Turkusowa	D	108	160	31	Zrealizowana w 2015 r
16	101100B	Poprzeczna	D	161	240	31	Zrealizowana w 2013 r
17	101186B	Rubinowa	D	127	180	31	Zrealizowana w 2015 r
18	101176B	Kanarkowa (1KDD wg planu)	D	172	290	31	Zrealizowana w 2014 r
19	101091B	Piwna	D	125	170	31	Zrealizowana w 2014 r
		Razem rok 2013		2 561	5 010		
		Budowa – rok 2014					
20	101162B	Wiosenna	D	1 035	2 660	30	Zrealizowana w 2016 r
21	101177B	Nowogrodzka – sięgacz (02KDD wg planu)	D	213	320	29	Zrealizowany w 2015 r
22		04KD-L (przy „Bawelnie”)	L	655	1 860	29	Zrealizowana w 2015 r
23	101136B	Strusia	D	95	230	27	Zrealizowana w 2014 r.
		Razem rok 2014		1 998	5 070		
		Budowa – rok 2015					
24		KDL1 (Zawady Przedmieście)	L	840	1 960	27	
25		02KL (Tereny przy ul. Żabiej)	L	450	1 320	27	
26	101162B	Zawady Przedmieście	D	734	1 960	27	Realizowana w 2017 r
		Razem rok 2015		2 024	5 240		
		Budowa – rok 2016					
27	101109B	Ptasia	D	140	200	26	Zrealizowana w 2016 r
28	101089B	Piaski	D	914	1 860	26	Zrealizowana w 2017 r
29	101090B	Piaskowa	D	301	400	26	Zrealizowana w 2016 r
30	101183B	Stawowa	D	201	280	26	Zrealizowana w 2016 r
31	101088B	Pawia	D	191	380	26	


32		KD (Teren byłej rezerwy pod kolej – od ul.Sikorskiego do ul.Wojska Polskiego)	D	530	980	24	
33	101171B	Aleja Legionów sięgacz	D	126	170	24	
34	101096B	Podleśna	D	251	520	24	Zrealizowana w 2017 r
		Razem rok 2016		2 654	4 790		
		Razem lata 2012 – 2016		15 537	40 580		
		Rezerwa					
35		03KL (Tereny przy ul. Żabiej)	L	425	1 270	22	
36		036KDD (Starówka)	D	125	250	21	
37		Słowikowa (3KDD i 01 KDD wg planów)	D	232	340	21	Zrealizowana w 2014 r
38	101162B	Chmielna	D	66	140	20	pl.drogowe ułożone w 2016 r
39		3KDL (Os. Wschód)	L	660	1 440	20	
40	101184B	Torfowa	D	125	190	20	Zrealizowana w 2010 r
41	101078B	Modrzewiowa	D	456	1 250	19	w trakcie realizacji- zakończenie do 1.1.2017 r
42	101190B	Pułkowa	D	350	510	19	
43		04KL (Tereny przy ul. Żabiej)	L	185	370	19	
44		05KL (Tereny przy ul. Żabiej)	L	230	460	19	
45		06KD (Tereny przy ul. Żabiej)	D	190	340	19	
		Razem rezerwa		3 044	6 560		
		OGÓŁEM		18581	47140		

Program remontów ulic i chodników oraz parkingów w Łomży na lata 2013 - 2017
stan na 30.06.2017 r.

Lp	Numer drogi	Ulica	Klasa	Długość drogi	Długość odcinka do remontu	Opis odcinka do remontu	Koszt remontu (szacunkowy) tys. zł.	Punktacja
Realizacja – rok 2013								
	2601B	Dworna	L	1087	385	opracowano projekt - wniosek na schetynowkę 2018 r.	3 000	70
1	101143B	Śniadeckiego	D	416	180	Zrealizowane	540	68
2	101107B	Przykoszarowa	Z	1 314	1 314	Zrealizowane	2 400	59
		RAZEM			1 879		5 940	
Realizacja – rok 2014								
3	101047B	Kopernika	D	548	548	Zrealizowana 2016r	1 600	58
4	101034B	Kaktusowa	D	265	245	Zrealizowana 2015r	320	48
5	101172B	Studencka	D	570	294	Zrealizowana 2016r	660	48
6	101054B	Krzywe Koło	D	440	440	Zrealizowana 2015/2016r	1 060	46
		RAZEM			1 527		3 640	
Realizacja – rok 2015								
7	101098B	Poligonowa	D	1 327	1 327	w trakcie realizacji, zakończenia 11.2018r	2 460	45
8	101175B	Nowogrodzka – sięgacz 1 (przy Nr 155)	D	346	346	Zrealizowany	970	45
		RAZEM			1 673		3 430	
Realizacja – rok 2016								
33	101128B	Stacha Konwy	L	396	396	w trakcie post. przetargowe - wykonanie w 2018 r.	1 060	43
9	101152B	Wiejska	D	315	315	opracowano projekt	780	41
10	101124B	Słowackiego	D	555	555		760	37
11	101001B	3-go Maja	D	227	227	trwa opracowanie projektu	620	36
		RAZEM			1 493		3 220	
Realizacja – rok 2017								
12	101016B	Chętnika	D	423	423		710	36
13	101118B	Sadowa	D	254	254		570	36
14	101037B	Kapucyńska	D	180	88		210	35
15	101081B	Niemcewiczka	L	660	660	trwa opracowanie projektu	1 760	35
16	101086B	Ogrodowa	D	130	130	Zrealizowana	350	35
		RAZEM			1 555		3 600	
Rezerwa								
17	101044B	Kollątaja	D	780	780		880	33
18	101065B	por. Łagody	D	445	260		630	33
19	101041B	Kierzkowa siegacz	D	105	105	Zrealizowana	190	31

20	101123B	M.C. Skłodowskiej	D	230	230		660	30
21	101087B	Partyzantów	D	685	685	opracowano projekt	1 750	29
		RAZEM			1 280		3 230	
		OGÓLEM			7 982		19 810	

NACZELNIK
Wydział Inwestycji
Urząd Miasta w Łomży
mgr. Krzysztof Świątek



Program remontów chodników w Łomży na lata 2013 - 2017
stan na 30.06.2017 r.

Lp	Numer drogi	Ulica	Klasa ulicy	Długość chodników (łącznie obie)	Koszt realizacji (szacunkowy w zł)	Opis chodników do budowy lub remontu	Punktacja
Realizacja rok 2013							
1	2604B	Polowa, Szosa Zambrowska	Z	185	42 000	Zrealizowano	48
2	2602B	Nowogrodzka	Z	275	66 000	Zrealizowano	47
3	2599B	Gielezyńska, Stary Rynek	L	200	55 000	Zrealizowano	43
4	2601B	Dworna	L	230	135 000		43
5	101165B	Zielona	D	140	26 000	Zrealizowano	43
6	101012B	Browarna	Z	550	110 000	Zrealizowano	42
7	2606B	Rządowa	L	59	14 000	Zrealizowano	39
8	2608B	Zawadzka	L	227	36 000	Zrealizowano	39
		Razem		1 866	484 000		
Realizacja rok 2014							
9	101070B	Makowa	D	305	95 000	Zrealizowano	33
10	101149B	Wesola	Z	1 160	292 000	Zrealizowano	33
11	101060B	Kwiatowa – Etap I	D	400	100 000	Zrealizowano	33
		Razem		1 865	487 000		
Realizacja rok 2015							
12	101060B	Kwiatowa – Etap II	D	320	85 000	Zrealizowano	33
13	677	Aleja Legionów	G	230	72 000	Zrealizowano	31
14	101159B	Zabawna	D	290	49 000	Zrealizowano	31
15	101013B	Chabrowa	D	530	90 000	Zrealizowano	29
16	101019B	Dębowa	D	480	130 000	Zrealizowano	29
		Razem		1 850	426 000		
Realizacja rok 2016							
17	101059B	Kwadratowa	D	920	120 000	Zrealizowano	29
18	101106B	Przyjaźni	D	610	185 000	Zrealizowano	29
19	101110B	Pułaskiego	D	315	72 000	Zrealizowano	29
20	101140B	Szeroka – etap I	D	300	96 000	Zrealizowano	29
		Razem		2 145	473 000		
Realizacja rok 2017							
21	101140B	Szeroka	D	600	192 000	Zrealizowano	29
22	101093B	Plac Niepodległości	D	170	72 000	Zrealizowano	28
23	101048B	Korczańska – Etap I	D	525	155 000	Zrealizowano	27
		Razem		1 295	419 000		
Rezerwa							
24	101048B	Korczańska – Etap II	D	525	155 000		27
25	101157B	Ks.Kard. Wyszyńskiego	D	255	74 000	Zrealizowano	26
		Razem		780	229 000		
		OGÓLEM		7 956	2 141 000		