

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Wykonanie w %	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				384 483 695,00	85 782 602,00	18 108 987,72	21,11%	80 007 719,00	63 152 769,00	13 140 441,00	256 071 453,55	
1.a	- wydatki bieżące				150 591 504,00	22 452 065,00	8 854 156,17	39,44%	16 850 765,00	13 503 327,00	13 140 441,00	115 119 723,36	
1.b	- wydatki majątkowe				233 892 191,00	63 330 537,00	9 254 831,55	14,61%	63 156 954,00	49 649 442,00	0,00	140 951 730,19	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				85 385 299,00	27 446 934,00	3 948 112,59	35,19%	24 404 507,00	203 887,00	0,00	42 620 679,08	
1.1.1	- wydatki bieżące				21 235 963,00	9 390 863,00	2 607 014,74	27,76%	3 444 056,00	203 887,00	0,00	9 620 643,72	
1.1.1.1	Mój atut - staż zawodowy za granicą -	ZSTiO Nr 4	2018	2021	534 506,00	222 390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	222 390,00	Głównym celem projektu jest wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych uczniów ZSTiO Nr 4 w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych, doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego; rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego, intensywne nauki poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, innowacyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym; modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów; podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej. Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej ma wymierne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności interpersonalne). W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmocnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo. W I półroczu 2021 r. wykonywane były działania związane z organizacją staży zawodowych młodzieży (dla 32 osób) na Litwie, które odbędą się w miesiącu wrześniu 2021 r. Nie poniesiono w związku z tym żadnych wydatków. Realizację projektu wydłużono o 12 m-cy z uwagi na pandemię, która nie pozwoliła w 2020 r. i bieżącym na podjęcie istotnych działań poza działaniami przygotowawczymi.
1.1.1.2	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 782 433,00	2 603 696,00	995 188,36	38,22%	296 136,00	0,00	0,00	1 677 445,06	Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. W ramach projektu powstanie 7 nowych CIS/Oddziałów CIS i 1 CIS będzie wspierany - m. Łomża. 700 osób podejmie aktywność społeczno-zawodową, podniesie/uzupełni/nabędzie kompetencje społeczne, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie poprzez pracę socjalną w ramach CIS. Działania, które zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2021r.: aktywizacja społeczna; warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; zajęcia wspierające reintegrację społeczną (prowadzone przez psychologa, terapeutę uzależnień, socjoterapeutę); trening umiejętności społecznych; warsztaty rozwoju osobistego; specjalistyczne grupowe poradnictwo psychologiczne; aktywizacja zawodowa; szkolenie zawodowe (krawiec, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz, ogrodnik); zajęcia wspierające reintegrację zawodową (prowadzone przez terapeutę uzależnień, socjoterapeutę), spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy.

1.1.1.3	Regionalne Innowacje Społeczne - Centralna Integracja Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	121 624,00	78 012,34	64,14%	13 509,00	0,00	0,00	21 662,66	Celem programu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży od stycznia do czerwca 2020 roku opłacił składkę zdrowotną za uczestników pierwszej edycji CIS (40 osób) objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego. W 2021 roku MOPS w Łomży opłacił składkę zdrowotną za 79 uczestników CIS objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego. MOPS prowadzi rekrutację i wspiera uczestników. W 2021 roku pracownicy socjalni rekrutowali 86 osób. Jeden pracownik socjalny wspiera 10 uczestników, dodatkowo w III naborze objętych wsparciem jest 18 słuchaczy CIS.
1.1.1.4	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	422 693,00	373 567,71	88,38%	0,00	0,00	0,00	49 125,29	Projekt realizowany był od maja 2019 r. do kwietnia 2021 r. i skierowany był do osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych, usług specjalistycznych i asystenckich oraz poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych w mieście Łomża oraz osób zagrożonych ubóstwem. W ciągu I półrocza 2021 r. zrealizowano usługi opiekuńcze dla 19 osób, wsparcie asystenta dla 12 osób, wsparcie rehabilitanta dla 6 osób, teleopieka dla 12 osób.
1.1.1.5	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	1 055 323,00	73 916,84	7,00%	619 152,00	0,00	0,00	1 537 471,20	Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów. Cele pośrednie: dostosowanie oferty szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy od 2019 r., przystosowanie oferty szkoły do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego od 2019 r., stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2022 r. W I półroczu 2021 r. zorganizowano dla 9 uczniów klas trzecich odbywanie stażu w miesiącach lipiec-sierpień 2021 r. oraz dla 12 maturzystów przeprowadzono zajęcia przygotowujące do matury z fizyki na poziomie rozszerzonym, dla 12 maturzystów zrealizowano zajęcia przygotowujące do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Zakupiono oprogramowanie do nauki grafiki komputerowej.
1.1.1.6	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Przedszkole Publiczne Nr 14	2020	2022	946 219,00	486 935,00	208 309,99	42,78%	259 951,00	0,00	0,00	322 248,91	Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomża poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2020 do 31.07.2022 r., a objęci są nim rodzice/opiekunowie, którzy: chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), pozostają bez zatrudnienia i planują powrót na rynek pracy; pracują i opiekują się dziećmi do lat 3. Planowane rezultaty podejmowanego działania to utworzenie dodatkowych 25 nowych miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej oraz zwiększenie aktywności zawodowej 25 rodziców. Zespół zarządzający projektem na bieżąco realizuje swoje zadania zapewniając wykonalność rezultatów i terminową realizację projektu. W I półroczu 2021 r. prowadzono działania związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka. Dokonywano bieżących zakupów, poza tym zakupiono dozownik na środki dezynfekujące z termometrem oraz dyski sensoryczne dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową nóg.
1.1.1.7	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	170 852,00	170 852,00	3 425,06	2,00%	0,00	0,00	0,00	156 173,18	W ramach projektu planuje się w Urzędzie Miejskim w Łomży wdrożyć systemy e-usług i integrację systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocję e-usług. Okres realizacji projektu: 2019 r. - 2021 r. (umowa o dofinansowanie podpisana 26 listopada 2019 r.). Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie termin finansowego zakończenia projektu do 23 stycznia 2022 r. W I półroczu 2021 r.: dokonano wyboru drugiej firmy na Inżyniera kontraktu (IK) - Entrast Sp. z o.o. Nowy IK w pierwszym półroczu 2021 r. przedłożył nowy zakres rzeczowo-finansowy oraz przygotował dokumenty do wspólnego postępowania przetargowego.

1.1.1.8	Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży -	ZSTiO Nr 4	2020	2022	71 137,00	12 568,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.10.2022 r. W ramach projektu zaplanowano: realizację dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów, realizację 14 ponadprogramowych staży zawodowych, - realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego, realizację Programu Wspomagania kadry dydaktycznej, realizacją dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa. Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. ZSTiO Nr 4 w Łomży jest realizatorem 3 zadań tzn. organizuje i przeprowadza: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, 3 staże zawodowe, zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO Nr 4 w Łomży. W I półroczu 2021 roku wykonywane były działania związane z organizacją staży zawodowych młodzieży, które odbędą się w miesiącach lipiec - sierpień 2021 r. Zajęcia dodatkowe - wyrównawcze odbędą się w miesiącach wrzesień – grudzień 2021 r. Ze względu na Covid-19 nastąpiły przesunięcia w harmonogramie działań zarówno z uwagi na 2020 r., jak i bieżący.
1.1.1.9	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2021	1 926 521,00	803 911,00	307 605,26	38,26%	0,00	0,00	0,00	559 996,59	Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywnienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. W I półroczu 2021 r. przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, matematyka, biologia, chemia, grooming, weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna, wiedza i praktyka w nowoczesnej hodowli zwierząt, produkcja potraw i zdrowej żywności oraz ocena sensoryczna, równe szanse zawodowe w nabyciu kwalifikacji zawodowych technika żywnienia i usług gastronomicznych, nowoczesne technologie kulinarne, kuchnia dietetyczna, carving, obsługa gości podczas bankietów i cateringu, prowadzono doradztwo zawodowe, prowadzono działania w ramach dwóch sieci współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TW, sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TŻiUG, przeprowadzono kursy zawodowe TW i TŻiUG: kurs prawa jazdy kategorii B, kursy kelnerskie, kontynuowano staże zawodowe w lecznicach weterynaryjnych oraz restauracjach, odbyło się sympozjum naukowe.
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	670 951,00	536 761,00	0,00	0,00%	134 190,00	0,00	0,00	641 351,00	Celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z EuroMind Projects SL Okres realizacji projektu: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r. W związku z wystąpieniem pandemii oraz wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie Hiszpanii obowiązującego do połowy maja 2021, praktyki zaplanowane na luty i maj zostały odwołane, w związku z czym nastąpiła konieczność zmiany pierwotnego terminu realizacji projektu. W maju podjęto rozmowy z partnerem, firmą EuroMind, w celu omówienia możliwości realizacji praktyk w roku 2022. Po uzyskaniu zgody przez Dyrektora ZSMiO nr 5 od Kuratora Oświaty, zaplanowano nowy termin praktyk dla uczniów na lipiec, sierpień oraz październik 2022. Liczba uczniów, opiekunów oraz miejsce praktyk pozostaje bez zmian.
1.1.1.11	Aktywnie do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 506 000,00	133 240,00	133 138,47	99,92%	0,00	0,00	0,00	101,53	Celem głównym projektu było podniesienie poziomu integracji 80 osób (56 kobiet i 24 mężczyźni) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, zamieszkałych na terenie miasta Łomża i korzystających z pomocy społecznej, poprzez umożliwienie dostępu do kompleksowego, indywidualnego wsparcia, mającego na celu aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową w okresie od stycznia 2019 roku do marca 2021 roku. W 2021 r. wypłacono stypendium szkoleniowe dla 21 osób realizujących staże zawodowe, przeprowadzono warsztaty dekoracji świątecznych dla 28 osób i warsztaty pierwsza pomoc przedmedyczna dla 40 osób.
1.1.1.12	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWiO Nr 7	2018	2021	732 663,00	103 888,00	74 962,45	72,16%	0,00	0,00	0,00	28 925,55	Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 60 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, porozumiewania się w języku obcym, ICT, odbycie staży u pracodawców. Utworzenie dwóch nowych pracowni: do zajęć ekonomiczno-biznesowych (technik agrobiznesu), komunikacji języków obcych oraz doposażenie ich w sprzęt i materiały dydaktyczne (zgodnie ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych opracowanych przez MEN za pośrednictwem KOWEziU). Okres realizacji projektu: 01.09.2018 - 31.01.2021 r. (umowa podpisana 4 lipca 2018 r.) W I półroczu 2021 r. odbyły się spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Projekt zakończono terminowo tj. 31.01.2021 r. Cele projektu zostały osiągnięte.

1.1.1.13	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 -	ZSMiO Nr 5	2019	2021	627 793,00	588 744,00	2 246,83	0,38%	0,00	0,00	0,00	586 494,77	Celem projektu jest odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.12.2021 r., przedłużony do 31.05.2022 r. W I półroczu 2021 r. w związku z wystąpieniem pandemii oraz wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie Hiszpanii obowiązującego do połowy maja 2021, praktyki zaplanowane na luty i maj zostały odwołane. W maju podjęto rozmowy z partnerem, firmą EuroMind, w celu omówienia możliwości realizacji praktyk w roku 2022. W maju 2021 odbyła się również kontrola projektu przeprowadzona przez opiekuna projektu z FRSE Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
1.1.1.14	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2021	1 279 200,00	191 032,00	52 047,47	27,25%	0,00	0,00	0,00	160 589,02	Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 132 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. W ramach projektu wsparciem objęto uczniów Technikum i SZS w ZSMiO nr 5 w Łomży zakwalifikowanych według kryteriów opisanych w regulaminie oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy wyrazili wolę podnoszenia swoich umiejętności w zaproponowanych obszarach, wybranych na podstawie planu rozwoju szkoły do 2020 r., wymagań CKE oraz analizy potrzeb pracodawców i zainteresowań uczniów. Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.07.2021 r. (nie przedłużono okresu realizacji projektu). W I półroczu 2021 r. zorganizowano szkolenie dla nauczycieli z zakresu programowania sterowników PLC dla 3 nauczycieli, ponadto 5 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu z zakresu Testów penetracyjnych sieci komputerowych. Po zaktualizowaniu wniosku aplikacyjnego uzyskano zgodę na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych. Zakupiono oprogramowanie do zdalnej nauki programowania sterowników PLC o nazwie Faktory IO. Pod koniec maja wznowiono realizację zajęć praktycznych dla uczniów, które wcześniej nie mogły się odbyć z uwagi na pandemię.
1.1.1.15	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 905 969,00	857 351,00	304 593,96	35,53%	1 048 618,00	0,00	0,00	1 300 426,96	Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 571 uczniów oraz kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 83 nauczycieli szkół podstawowych SP nr 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz III LO w Łomży. Okres realizacji projektu: 01.2021 - 11. 2022 r. Zadania zrealizowane w I półroczu 2021 r.: dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języków obcych, matematyki oraz kompetencji informatycznych; dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych; dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dla uczniów i wyposażenie w pomoce dydaktyczne; wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE; kompleksowy program wspomagający SP 8 w Łomży w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością.
1.1.1.16	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2021	2023	2 354 742,00	1 079 855,00	0,00	0,00%	1 071 000,00	203 887,00	0,00	2 354 742,00	Celem głównym projektu jest poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez, m.in.: dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (porozumiewanie się w jęz. obcych, matematyczne, przyrodnicze, ICT), staże i kursy zawodowe, wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów, wyposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu). Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r. W I półroczu 2021 r. prowadzone były działania przygotowawcze dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu W okresie maj – czerwiec 2021 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie zarządu do realizacji projektu, którego rozstrzygnięcie ma nastąpić na początku lipca br. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu. Od września 2021 zostaną rozpoczęte zajęcia edukacyjne, staże i praktyki oraz organizowane będą pracownie szkolne.
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 149 336,00	18 056 071,00	1 341 097,85	7,43%	20 960 451,00	0,00	0,00	33 000 035,36	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	9 613 611,00	1 154 824,00	835 136,58	72,32%	0,00	0,00	0,00	240 555,10	Celem głównym zadania jest zmniejszenie szkodliwej dla środowiska naturalnego tzw. niskiej emisji na terenie Łomży, poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynku komunalnym należących do Miasta Łomża. Działania, które zostały zrealizowane w 2021r. (rzeczowa realizacja inwestycji): - termomodernizacja i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17, - termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej Curie 5, - termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A. Planowane zakończenie zadania w drugiej połowie 2021 r.

1.1.2.2	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 966 940,00	8 410 925,00	1 500,00	0,02%	20 921 451,00	0,00	0,00	29 330 876,00	<p>Celem projektu jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery przez autobusy i samochody osobowe, rozwój wykorzystania transportu publicznego niskoemisyjnego i niezmotoryzowanego (rowerów, w tym elektrycznych), poprawa dostępności, mobilności i elektromobilności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizacja odbywa się w latach: 2017 - 2022. Projekt obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup 11 sztuk autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG, 2. Zakup 2 sztuk autobusów elektrycznych, 3. Budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - wykonanie instalacji do dystrybucji energii elektrycznej na bazie MPK (ładowarka dwustanowiskowa z magazynem energii) 4. Budowa systemu roweru publicznego, 5. Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego, 6. Budowa ścieżki rowerowej (ul. Stacha Konwy), 7. Zakup i montaż wiat przystankowych 11 szt. 8. Działania informacyjne i edukacyjne promujące wśród mieszkańców regionu niskoemisyjny transport publiczny <p>Okres rzeczowej realizacji projektu: 2017-2022 r. W I półroczu 2021 r. sporządzono opinię dot. modelu finansowego w ramach projektu; trwają prace związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego tj. mające na celu wyłonienie dostawcy autobusów elektrycznych, stacji ładowania. W dniu 17.08.2021r. zaplanowano otwarcie ofert w przedmiocie zamówienia; w 2021r. zaplanowano również zakup 11szt. wiat przystankowych.</p>
1.1.2.3	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	7 909 706,00	6 031 048,00	504 461,27	8,36%	0,00	0,00	0,00	930 330,26	<p>Celem projektu jest rozwój społeczno - gospodarczy obszaru rewitalizowanego poprzez zmianę przeznaczenia Placu Starego Rynku z funkcji handlowej na kulturowo - edukacyjną, społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Okres rzeczowej realizacji zadania: 06.03.2020 r. - 31.12.2021 r. Zadanie obejmuje: przeprowadzenie badań archeologicznych, przebudowę i rewitalizację Starego Rynku. W I półroczu 2021r. (rzeczowa realizacja inwestycji) rozpoczęto przebudowę i rewitalizację Starego Rynku.</p>
1.1.2.4	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 266 183,00	1 218 450,00	0,00	0,00%	39 000,00	0,00	0,00	1 257 450,00	<p>Celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem, ale też w zużyciu końcowym energii brutto. Efektem podjętych działań będzie redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska. Realizacja projektu odbywa się w latach: 2020-2022.</p> <p>W dniu 10.03.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu grantowego. Przedmiotem zadania jest wykonanie inwestycji z zakresu OZE w formie projektów grantowych na potrzeby własne mieszkańców Łomży. W Projekcie zaplanowano 72 szt. wszystkich instalacji, w tym: 19 instalacji mieszkalnych (19szt. inst. kolektorów słonecznych + 19 szt. inst. fotowoltaicznej) oraz 34 szt. instalacji fotowoltaicznej do 5 kW. Do dnia 30.06.2021 r. zakwalifikowano Grantobiorców do projektu, w chwili obecnej trwa proces podpisywania Umów o powierzenie Grantu.</p>
1.1.2.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	840 909,00	840 909,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	840 909,00	<p>W ramach projektu planuje się w Urzędzie Miejskim w Łomży wdrożyć systemy e-usług i integrację systemów z systemami dziedzicznymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocję e-usług. Okres realizacji projektu: 2019 r. - 2021 r. (umowa o dofinansowanie podpisana 26 listopada 2019 r.). Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie termin finansowego zakończenia projektu do 23 stycznia 2022 r. W I półroczu 2021 r. nowy IK przedłożył nowy zakres rzeczowo-finansowy oraz przygotował dokumenty do wspólnego postępowania przetargowego.</p>
1.1.2.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2021	60 569,00	60 569,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	60 569,00	<p>Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywności i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Utworzenie nowych pracowni tj. dwóch pracowni do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno-zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz pracownia obsługi gości; poza tym doposażenie pracowni techniczno-gastronomicznej. Okres realizacji projektu: 2019 r. - 2021 r. Realizacja zadania w II połowie 2021r. Planuje się zakup wyposażenia laboratorium.</p>

1.1.2.7	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	160 200,00	Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2022 r. Poniesienie wydatków majątkowych w projekcie planowane jest w III i IV kwartale 2021 roku. Zakup środków trwałych między innymi : urządzenia komputerowe, urządzenia elektroniczne , maszyny i aparatury badawcze i pomiarowe, sprzęt elektroniczny i narzędzia do pracowni zawodowych w celu podniesienia kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli.
1.1.2.8	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2021	2023	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	149 145,00	Celem głównym projektu: poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Okres realizacji projektu: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r. W I półroczu 2021 r. prowadzone były działania przygotowawcze dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu. Od września 2021 zostaną rozpoczęte zajęcia edukacyjne, staże i praktyki oraz organizowane będą pracownie szkolne.
1.1.2.9	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2021	182 073,00	30 001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	30 001,00	Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 132 uczniów oraz 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSMiO nr 5 w Łomży przez zorganizowanie dodatkowych zajęć, szkoleń i wprowadzenie ich w rzeczywiste środowisko pracy poprzez odbycie staży w zakładach pracy. Okres realizacji projektu: 2018 r. - 2021 r. W I półroczu 2021 r. dokonano zmian i przesunięcia za zgodą IZ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w budżecie projektu na zakup serwera sieciowego, który będzie wykorzystywany w procesie dydaktycznym w ramach kształcenia zawodowego. Została zawarta i podpisana umowa z wykonawcą PROFSOFT Sp. z o.o. na kwotę 30.000,00 zł. Termin zakończenia realizacji projektu został ostatecznie przedłużony do 31.07.2021 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				299 098 396,00	58 335 668,00	14 160 875,13	24,27%	55 603 212,00	62 948 882,00	13 140 441,00	213 450 774,47	
1.3.1	- wydatki bieżące				129 355 541,00	13 061 202,00	6 247 141,43	47,83%	13 406 709,00	13 299 440,00	13 140 441,00	105 499 079,64	
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	97 483,00	0,00	0,00%	97 483,00	14 099,00	0,00	3,64	Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0150/16-00 z dnia 20.11.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Miasto Łomża prowadzi pielęgnację roślin w okresie gwarancyjnym w latach 2019 r. – 2023 r. Pielęgnacja obejmuje utrzymanie zieleni na terenie parku w wysokim standardzie, dotyczy to także wymiany materiału obumarłego, chorego i uszkodzonego
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	126 999 092,00	12 705 719,00	6 247 141,43	49,17%	13 051 226,00	13 027 341,00	12 882 441,00	103 435 076,00	W dniu 28.02.2020 r. MPK zostało przekształcone w spółkę z o.o. i zaczęło funkcjonować w ramach zawartej umowy z Miastem Łomża nr 142/2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. Na wymienioną działalność na 2021 r. są zabezpieczone środki w budżecie miasta tzw. rekompensata. Usługi na bieżąco świadczone przez MPK. Umowa zawarta została na okres od 2020 - 2030 r.
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2021	2028	2 064 000,00	258 000,00	0,00	0,00%	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 064 000,00	Planowane ogłoszenie przetargu w II półroczu 2021 r. Realizację zadania planuje się w 2022 r. a jego rozliczenie w 2023 r. Trwałość zadania na lata 2024-2028.
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 742 855,00	45 274 466,00	7 913 733,70	17,48%	42 196 503,00	49 649 442,00	0,00	107 951 694,83	

1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2023	13 358 800,00	3 500 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	8 858 800,00	0,00	13 358 800,00	Projekt polega na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży o nowoczesną halę sportową. Jego realizacja wpłynie na wzrost funkcji społeczno-gospodarczych miasta poprzez utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania. Inwestycja przewiduje m.in.: budowę sali sportowej i windy, przebudowę istniejącej sali gimnastycznej, parkingi z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturę techniczną, zbiornik retencyjny, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, instalację gazową, OZE. Cel główny zadania jest wzrost funkcji społeczno-gospodarczych miasta poprzez utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania. Okres realizacji zadania: 2018 - 2023. W I półroczu 2021 r. złożono wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej nabór II i pozyskanie dofinansowania w wysokości 3.500.000,00 zł na realizację przedmiotowej inwestycji. Pozyskanie środków w wysokości 271.000,00 zł na budowę windy w ramach projektu pn. "Łomża - miasto, w którym żyję i pracuję" dofinansowany ze środków EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	3 214 456,00	1 393 200,00	884 883,36	63,51%	0,00	0,00	0,00	204 235,28	Umowa na przebudowę szatni została podpisana w dniu 26.03.2020 r. Zakres prac obejmował kompleksową budowę szatni szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączami. Inwestycja zakończona 26.05.2021r. W dniu 13.08.2021r. podpisano umowę na dostawę wraz z montażem wyposażenia szatni z firmą Przedsiębiorstwem " ZORMET" na kwotę 173.168,01 zł z terminem realizacji do 12.10.2021 r.
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego w Łomży- II etap -	Urząd Miejski	2016	2021	21 096 730,00	1 319 834,00	1 055 551,51	79,98%	0,00	0,00	0,00	45 324,13	Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży oraz zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej. Zadanie obejmuje II etap, część 3 inwestycji, tj. zakończenie rozpoczętych prac na obiekcie w zakresie sali widowiskowej/koncertowej, foyer, korytarza, szatni, pomieszczenia akustyka/studia nagrań, schodów wejściowych przy wejściu głównym, pozostałych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Roboty związane z realizacją zadania zostały zakończone. Odbiór końcowy odbył się w dniu 14.05.2021 r.
1.3.2.4	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	7 055 535,00	2 040 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	7 040 000,00	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynku oraz ograniczenie emisji CO2 przez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w zabytkowej kamienicy należącej do Miasta, poprzez dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania przez przedmiotowy obiekt na energię. Zakres inwestycji obejmuje przeprowadzenie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 należącej do Miasta Łomża. W dniu 23.09.2019 r. Miasto Łomża przedłożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek w trakcie oceny merytorycznej. Okres realizacji zadania: 2021 – 2023 r.
1.3.2.5	Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	5 732 236,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 388 585,00	3 243 200,00	0,00	5 731 785,00	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi. W dn. 30.03.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu - Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 Grupa I. Realizacja zadania planowana jest na 2022-2023 r. W dniu 23.07.2021 r. ogłoszono listę rankingową wniosków dofinansowanych w ramach Programu Sportowa Polska 2021. Miasto Łomża nie znalazło się na liście miast zakwalifikowanych do dofinansowania. Zadanie ujęte w lipcu 2021 r. do wniosku o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu, wyniki rozstrzygnięcia - IV kwartał 2021 r.
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Ogłoszenie przetargu zaplanowano w III kwartale 2021 r.
1.3.2.7	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMIO nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2022	1 662 452,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 642 424,00	0,00	0,00	1 662 424,00	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem, z bieżnią prostą i okólną, skoczną w dal oraz rzutnią kulą przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Przykoszarowej 22 w Łomży. W dn. 29.03.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu - Program Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021 Grupa I. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r. W dniu 23.07.2021 r. ogłoszono listę rankingową wniosków dofinansowanych w ramach Programu Sportowa Polska 2021. Miasto Łomża nie znalazło się na liście miast zakwalifikowanych do dofinansowania.

1.3.2.8	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 696 068,00	532 280,00	17 000,00	3,19%	300 000,00	0,00	0,00	728 880,00	W związku z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Łomża zostały udzielone dotacje celowe na realizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania polegającą na wymianie ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne. W roku 2021 r. podpisano 43 umowy w ramach realizacji programu, oraz pozostało 10 umów aneksowanych z roku ubiegłego.
1.3.2.9	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" -	Urząd Miejski	2020	2021	1 200 974,00	674 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	674 000,00	W 2021 r. zaplanowano modernizację budynku przedszkola "Wesołe Słoneczko". Ogłoszenie III przetargu odbędzie się we wrześniu 2021 r. Oferty z poprzednich przetargów znacznie przekraczały środki zaplanowane w budżecie 2021 r. Realizacja inwestycji do 31.08.2022 r.
1.3.2.10	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -	Urząd Miejski	2020	2023	2 949 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	2 525 000,00	0,00	2 945 000,00	Wykonanie dokumentacji ujęte jest w programie Rozwój Lokalny. Realizacja zadania zaplanowana z dofinansowaniem z Funduszy Zewnętrznych. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na 2022 r.
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	3 823 903,00	2 275 012,00	58 875,00	2,59%	1 548 891,00	0,00	0,00	1 562 681,45	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji: ul. Grabowa o dł. 1,7 km. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów, rzeczową realizację. Okres rzeczowej realizacji: 11.05.2021r. - 31.08.2022r. W I półroczu 2021 r. zakończono prace projektowe, w dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 11.05.2021r.). Zakres planowanych do wykonania prac: rozbiórka ogrodzeń i budynków, usuwanie drzew i krzaków, budowa nawierzchni bitumicznej żwirowej z kostki betonowej, budowa ścieżki pieszo rowerowej, rowerowej chodników, zjazdów, skrzyżowań ulic. budowę drenażu, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci gazowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci elektroenergetycznego niskiego i średniego napięcia, rozbiórka ogrodzeń, nasadzenia drzew.
1.3.2.12	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	19 627 346,00	5 816 279,00	308 984,82	5,31%	13 811 067,00	0,00	0,00	13 841 076,04	Projekt zakłada budowę drogi powiatowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży o dł. 1,7 km. Zakres inwestycji: wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów, rzeczowa realizacja. Okres realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie: rozpoczęcie realizacji zadania - 22 XII 2020r., zakończenie rzeczowe - 31 VIII 2022 r., zakończenie finansowe - 15 X 2022 r., termin oddania do użytkowania - 30 XI 2022 r. Działania, które zostały zrealizowane w 2021 r.: - wykonano dokumentację projektową na łączną wartość 147 325,00 zł, termin przekazania dokumentacji do UM: 08.03.2021r.), - rzeczowa realizacja zgodnie z zawartą Umową nr WIR.272.2.41.2020 dnia 22.12.2020 r. z poniesione nakłady: 161.659,82 zł. Zakres wykonania prac: rozbiórka budynków, usuwanie drzew i krzaków, budowa nawierzchni bitumicznej żwirowej z kostki betonowej, budowa ścieżki pieszo rowerowej, rowerowej chodników, zjazdów, skrzyżowań ulic. budowę drenażu, przebudowa przepustu pod koroną drogi, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanału technologicznego, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci elektroenergetycznego niskiego i średniego napięcia, rozbiórka ogrodzeń, nasadzenia drzew.
1.3.2.13	Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2023	6 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 005 100,00	W dniu 16.12.2020 r. została podpisana umowa WIR.272.2.X.2020 z Pracownią Projektową "ATS 999" Tomasz Siedlanowski z Białej Podlaskiej. Dokumentacja została dostarczona w terminie i jest sprawdzana.
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 192 220,00	3 368 929,00	110 744,81	3,29%	823 291,00	0,00	0,00	842 429,03	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji: ul. Jaworowa o dł. 0,72 km Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, wykup gruntów, rzeczową realizację W dniu 18.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Plac budowy został przekazany w dniu 11.05.2021 r. Zakres wykonania prac: rozbiórka ogrodzeń i budynków, usuwanie drzew i krzaków, budowa nawierzchni bitumicznej żwirowej z kostki betonowej, budowa ścieżki pieszo rowerowej, rowerowej chodników, zjazdów, skrzyżowań ulic. budowę drenażu, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci gazowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci elektroenergetycznego niskiego i średniego napięcia, rozbiórka ogrodzeń, nasadzenia drzew. Termin realizacji zadania do dnia 31.08.2022 r.

1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	3 983 095,00	3 983 095,00	514 319,81	12,91%	0,00	0,00	0,00	6 722,17	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji: - ul. Kazimierza Pułaskiego DG 101110B (od skrzyż. DG101133B do skrzyż. DG101149B) dł odc. 716 mb - ul. Strażacka DG 101133B (skrzyż.z drogą DG101110B do drogi DK61) dł. odc. 136 mb. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, rzeczową realizację (wykonawca: PBK sp. z o.o. z Łomży - termin zakończenia 29.10.2021r.). W I półroczu 2021 r. zakończono prace projektowe (protokół przekazania dokumentacji z dnia 14.04.2021r.). W dniu 22.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 16.04.2021r.). Zakres wykonania prac: usuwanie drzew i krzaków, budowa nawierzchni bitumicznej żwirowej z kostki betonowej, budowa ścieżki pieszo rowerowej, rowerowej chodników, zjazdów, skrzyżowań ulic, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanału technologicznego, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sieci elektroenergetycznego niskiego i średniego napięcia, rozbiórka ogrodzeń, nasadzenia drzew. Termin realizacji zadania do dnia 29.10.2021 r.
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) -	Urząd Miejski	2020	2022	3 946 440,00	2 617 268,00	884 154,60	33,78%	1 329 172,00	0,00	0,00	1 349 172,00	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, rzeczową realizację. W I półroczu 2021 r. opłacono dokumentację projektową.Trwają prace projektowe - wykonano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, elementy kanalizacji deszczowej. W dniu 18.03.2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana przebudowa dróg gminnych nr 101116B i 101201B i drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży, w zakresie: budowy nawierzchni jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych i podziemnym zbiornikiem retencyjnym o pojemności 340 m3, sieci kablowych linii oświetleniowej nn, kanału technologicznego oraz rozbiórki odcinka sieci kablowej linii nn i słupa oświetleniowego. Termin realizacji zadania do 31.08.2022 r.
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2021	2 556 135,00	2 556 135,00	351 911,23	13,77%	0,00	0,00	0,00	586 863,26	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji: ul. Bursztynowej (od ul. Zawadzkiej do ul. Wiosennej) - dł. 111,24m. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, rzeczową realizację. W I półroczu 2021 r. zakończono prace projektowe. W dniu 16.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót (prace rozpoczęto w dniu 30.03.2021r.).W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonane: budowa jezdni z kostki betonowej brukowej, budowa jezdni bitumicznej na skrzyżowaniu z ulicą Kazańską, budowa wyniesia nawierzchni z kostki betonowej brukowej na skrzyżowaniu z ulicą Szmaragdową, budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowa drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni, wykonanie zieleńców, schodów, pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowa kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi, przebudowa sieci wodociągowej z hydrantami, budowa sieci wodociągowej z hydrantami, budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków, budowa oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, rozbiórka ogrodzeń, kanalizacji deszczowej, linii energetycznej kablowej, linii oświetleniowej napowietrznej ze słupami, krawężników, chodników, obrzeży.Termin realizacji zadania do 29.10.2021r.
1.3.2.18	Pasieka miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Realizacja zadania w latach 2021 - 2022. Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji w IV kwartale 2021 roku.
1.3.2.19	Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON -	Urząd Miejski	2020	2021	620 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zlecone w całości MPGKiM. W październiku 2020 r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W grudniu 2020 r. przystąpiono do prac modernizacyjnych. W 2021r. wykonano m.in.: przebudowę instalacji wod-kan, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, przebudowę instalacji wentylacji grawitacyjnej, uzupełnienie tynku na powierzchniach skutych, wylewka i wyrównanie podłóg, położenie glazury i terakoty, gipsowanie, gruntowanie i malowanie ścian działowych, montaż drzwi wewnętrznych, demontaż witryn i montaż nowych okien, w tym antypożarowych, montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych przeszklonych i pełnych, montaż przeszklenia z drzwiami z aluminium, inne prace wykończeniowe. Inwestycja zakończona 19.04.2021r.
1.3.2.20	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego -	Urząd Miejski	2020	2023	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00	Zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w IV kwartale 2021 roku. Rzeczowa realizacji inwestycji w 2022 roku.

1.3.2.21	Przebudowa dróg w mieście Łomża- opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2021	782 091,00	738 991,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	215 134,00	Postępowanie przetargowe na "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic w Łomży: Dmowskiego, Porucznika Łagody, Owocowej, Pułkowej, sięgacza ul. Zawadzkiej oraz dla ulic: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego i Żwirki i Wigury łącznie" ogłoszono w dniu 16.04.2021 r. z podziałem całości zamówienia na 6 części. W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowy na opracowanie projektów przebudowy ulic dla każdej z 6 części zamówienia. Termin realizacji wynosi od 6 do 10 miesięcy dla poszczególnych cz. zamówienia.
1.3.2.22	Budowa i przebudowa parkingów i chodników -	Urząd Miejski	2020	2021	871 057,00	671 057,00	120 124,58	17,90%	0,00	0,00	0,00	417 384,71	W ramach zadania zaplanowano do wykonania: chodnik o nawierzchni mineralnej oraz nasadzeń drzew w mini parku - inwestycja zrealizowana, odgrodzenie parkingu przy ulicy Kasztelańskiej od chodników i urządzeń zabawowych na mini parku u zbiegu Szosa Zambrowska i Piłsudskiego (termin realizacji 17.09.2021 r.), wykonanie przebudowy nawierzchni parkingów i wjazdu przy budynku ul. Nowa 2 - zrealizowano i odebrano w dn. 26.06.2021 r., wymianę linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Studencka 161A w Łomży-roboty wykonano w terminie, utwardzenie ul. Zatylniej z terminem realizacji do 30.04.2021r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków na wykonanie robót termin aneksowano do 30.09.2021r.
1.3.2.23	Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul.Starej) -	Urząd Miejski	2021	2022	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00	Podpisano umowę WIR.272.2.8.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą PROLUS z terminem realizacji do 21.01.2022 r. Planuje się realizację rzeczową zadania w 2022 r.
1.3.2.24	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika,Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2023	2 720 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	2 650 000,00	0,00	2 720 000,00	Celem głównym zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, poprzez przebudowę ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury. Lata realizacji zadania: 2021-2023 Dnia 26.05.2021 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin wykonania dokumentacji: 30.09.2021r. W II kwartale 2021 roku złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nabór na 2022r.
1.3.2.25	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną -	Urząd Miejski	2021	2023	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00	Zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w IV kwartale 2021 roku. Rzeczowa realizacja inwestycji w 2022 roku.
1.3.2.26	Termomodernizacja SP4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	9 550 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	8 250 000,00	0,00	9 550 000,00	Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji w IV kwartale 2021r. Rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2022 - 2023.
1.3.2.27	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	4 138 642,00	2 496 200,00	1 995 850,96	79,96%	1 496 913,00	60 087,00	0,00	1 966 149,04	Zadanie obejmuje rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej, opracowanie projektu zamiennego, wykup gruntów oraz rzeczową realizację inwestycji. W dniu 28.05.2021r. został przekazany plac budowy firmie Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski. Trwają prace związane z wykonywaniem ław fundamentowych i ścian oporowych cokołu ogrodzenia.
1.3.2.28	Termomodernizacja PP2 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 650 000,00	Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji w IV kwartale 2021r.
1.3.2.29	Dostosowanie budynku PP15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych -	Urząd Miejski	2021	2022	1 070 128,00	30 000,00	0,00	0,00%	1 040 128,00	0,00	0,00	1 070 128,00	Realizacja zadania planowana w 2022 r.
1.3.2.30	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji -	II Liceum Ogólnokształcące	2021	2023	2 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	1 800 000,00	0,00	2 800 000,00	W miesiącu maju został ogłoszony przetarg na kolejne etapy realizacji zadania. Do dnia 30.06.2021r. przetarg nie został rozstrzygnięty. W dniu 28.07.2021r. wyłoniono wykonawcę tj. firmę "Usługi Remontowo Budowlane Andrzej Duda". Na dzień 17.08.2021r. planowane jest podpisanie umowy z wyżej wymienionym wykonawcą na kwotę 358.025,59 zł z terminem realizacji trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.
1.3.2.31	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu orynnowania na bydunkach A i B w DPS w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania. Realizacja zadania pod nazwą "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w bydunkach A i B"
1.3.2.32	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP5, SP10 oraz ZSWiO nr 7 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Likwidacja zadania poprzez podzielenie na dwa zadania: I zadanie: Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, Sp nr10 na lata 2021 - 2023 II zadanie: Oświetlenie boiska piłkarskiego ZSWiO nr 7 w Łomży
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 801 316,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 781 316,00	0,00	0,00	1 801 316,00	Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

1.3.2.34	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 597 000,00	2 336 200,00	0,00	0,00%	1 260 800,00	0,00	0,00	3 597 000,00	Celem głównym zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa poprzez rozbudowę ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży o długości 488 m. Lata realizacji zadania: 2021-2022. W dniu 29.01.2021r. nastąpiło przekazanie dokumentacji projektowej na ul. Jasną. Dokumentacja na opracowanie sięgacza ul. Wesolej została wykonana i została odebrana w październiku 2019 r. W sierpniu 2020r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021r. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 3 listy rezerwowej zadań gminnych. Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową zadań do dofinansowania.
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	12 018 054,00	2 903 080,00	1 013 486,39	34,91%	0,00	0,00	0,00	36 379,32	Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji obejmował: -ul. Dworna o dł. 1,05km; -ul. Gielczyńska o dł. 0,42km. Okres rzeczowej realizacji projektu: 03.12.2019 r. - 25.06.2021 r. W dniu 25.06.2021r. Wykonawca zgłosił gotowość zadania do odbioru końcowego. W dniu 01.07.2021r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Wartość dofinansowania z FDS: 2019 r. – 3.532.354,93 zł, 2020 r. – 1.597.941,03 zł.
1.3.2.36	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2020	2023	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	6 500 000,00	Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności obiektu osobom niepełnosprawnym, rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu oraz poprawa jego stanu technicznego co przyczyni się do większych możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym obiekcie. Zakres inwestycji: przebudowa i rozbudowa budynku bursy z zewnątrz i wewnątrz w zakresie dostosowania do przepisów p.poż oraz warunków technicznych, wymiana zdegradowanych elementów, nawierzchni utwardzonej oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu z przystosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych. W dniu 30.11.2020 r. złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków finansowych PFRON, wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Podpisano umowę na dofinansowanie w dniu 17.08.2021r. Dofinansowanie ze środków PFRON: 480.000,00 zł. Okres realizacji projektu: 2021-2023. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na kwotę 6.426.675,00 zł, przekazano plac budowy w dniu 22.06.2021 r., rozpoczęcie robót: 29.06.2021 r.
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 033 539,00	30 000,00	0,00	0,00%	420 000,00	583 539,00	0,00	1 033 539,00	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji - ul. Kalinowa o dł. 321m. Zadanie obejmuje rzeczową realizację projektu. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 47 listy rezerwowej zadań gminnych. Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Na dzień 30.06.2021r. nie podjęto działań związanych z rozpoczęciem rzeczowej realizacji zadania, inwestycja oczekuje na włączenie zadania do dofinansowania na listę podstawową przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Po jej włączeniu zostanie wszczęta procedura o udzielenie zamówienia publicznego
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	3 073 620,00	107 620,00	0,00	0,00%	1 182 000,00	1 784 000,00	0,00	3 002 000,00	Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres inwestycji - ul. Tkacka o dł. ok. 297m Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji umowy: 16.01.2020r. - 15.09.2021r. W sierpniu 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021 rok. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 21 listy rezerwowej zadań gminnych. Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową w latach 2021-2023. Na dzień 30.06.2021r. trwają prace projektowe. Aneks do 15.09.2021 r. w związku z koniecznością przebudowy odcinka sieci gazowej w związku z przebudową pętli autobusowej. Opóźnienia w uzyskiwaniu warunków technicznych gestorów sieci.

1.3.2.39	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) -	Urząd Miejski	2021	2023	9 619 660,00	179 064,00	0,00	0,00%	3 627 780,00	5 812 816,00	0,00	9 502 000,00	Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności transportowej w m. Łomża, wpływające na życie społeczno-gospodarcze jego mieszkańców, poprzez budowę dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) o długości 1464 m. Lata realizacji zadania: 2021-2023. Planowane w III - IV kw 2021r. podpisanie Umowy o dofinansowanie, ogłoszenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu. W dniu 12.04.2021 r. Wykonawca złożył wniosek, w którym zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 20.12.2021 r. Prośbę swą umotywował faktem konieczności przebudowy istniejącej magistrali ciepłowniczej w związku z jej kolizją z projektowanymi rozwiązaniami. Termin wykonania dokumentacji do 30.09.2021r.
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	2 229 676,00	1 339 540,00	0,00	0,00%	890 136,00	0,00	0,00	2 181 337,00	Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności transportowej w m. Łomża, wpływające na życie społeczno-gospodarcze jego mieszkańców, poprzez rozbudowę drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży o długości 350 m. Lata realizacji zadania: 2021 - 2022. Termin wykonania dokumentacji do 31.08.2021r. Konieczność przebudowy kanału deszczowego w ul. Nowogrodzkiej. Projekt w trakcie. W sierpniu 2020r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru na 2021r. W kwietniu 2021r. Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki konkursu. Przedmiotowe zadanie znalazło się na poz. 46 listy rezerwowej zadań gminnych. Planowana realizacja zadania po włączeniu zadania na listę podstawową zadań do dofinansowania.
1.3.2.41	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B -	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	1 000 000,00	100 000,00	97 846,63	97,85%	600 000,00	300 000,00	0,00	902 153,40	Na realizację w/w zadania został wyłoniony Wykonawca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł. W dniu 13.05.2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie prac z terminem realizacji 10.07.2021r. Prace zostały odebrane w dniu 24.06.2021r. W ramach zadania dokonano wymiany 26 okien w pokojach mieszkańców, 4 okna w bawialniach, 1 okno-witrynę na parterze budynku i 1 drzwi z witryną.
1.3.2.42	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	192 682,00	26 682,00	0,00	0,00%	84 000,00	82 000,00	0,00	192 682,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2022 r.